

ID	Način opravila	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2025				2026				2027	
							Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2
1		Projekt izgradnje 110 kV stikališča HE Zlatoličje	1480 dnevi?	Čet 3.02.22	Sre 6.10.27											
2		Podpis pogodbe	0 dnevi	Čet 3.02.22	Čet 3.02.22											
3		Uvodni sestanek	1 dan	Sre 23.02.22	Sre 23.02.22											
4		FAZA I	565 dnevi	Čet 24.02.22	Sre 24.04.24											
23		FAZA II	229 dnevi?	Pon 6.03.23	Čet 18.01.24											
31		FAZA III	604 dnevi	Pon 6.02.23	Čet 29.05.25											
32		Razpisna dokumentacija - tehnični del	481 dnevi	Pon 6.02.23	Pon 9.12.24											
47		Javno naročilo - LOT EO	128 dnevi	Sob 20.07.24	Sre 15.01.25											
52		Javno naročilo - LOT MT	124 dnevi	Pet 1.12.23	Sre 22.05.24											
57		Varnostni načrt	41 dnevi	Pet 1.03.24	Pet 26.04.24											
61		Javno naročilo - LOT A1	81 dnevi	Čet 26.09.24	Čet 16.01.25											
66		Javno naročilo - LOT A2	81 dnevi	Čet 26.09.24	Čet 16.01.25											
71		naročilo za supervadzor	108 dnevi	Tor 31.12.24	Čet 29.05.25											
76		FAZA IV	511 dnevi	Sre 13.09.23	Sre 27.08.25											
77		Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje	511 dnevi	Sre 13.09.23	Sre 27.08.25											
78		PZI - Gradbeno	13 meseci	Sre 13.09.23	Tor 10.09.24	28;40;4										
79		PZI - Elektro gradbene inštalacijeozemljitve, strelovod, razsvetljava, mala moč, požar)	3 meseci	Pon 12.08.24	Pet 1.11.24	78KZ-22 dnevi										
80		PZI - Strojne inštalacije (vodovod, kanalizacija, prezračevanje)	1 mes	Sre 14.08.24	Tor 10.09.24	78KZ-20 dnevi										
81		PZI - Kabelske police in jeklene konstrukcije	1 mes	Čet 13.03.25	Sre 9.04.25	99										
82		PZI - Provizoriji obstoječega 110 kV - začasna rešitev	2,5 meseci	Sre 13.09.23	Tor 21.11.23	78SS										
83		PZI - Tehnologija (110 kV, LP, vodenje, zaščita, TK)	6 meseci	Čet 13.03.25	Sre 27.08.25	89;99										
84		PZI - Rušitev obstoječega stikališča	1 mes	Sre 21.05.25	Tor 17.06.25	78KZ+18										
85		PZI - Načrt organizacije gradbišča	0,5 meseci	Sre 11.09.24	Tor 24.09.24	78										
86		FAZA V - 2 - DOBAVA OPREME IN IZVEDBA DEL NA TERENU	880 dnevi?	Čet 23.05.24	Sre 6.10.27											
87		Prijava gradbišča	0 dnevi	Pon 10.02.25	Pon 10.02.25											
88		Izvajalec LOT MT - Dobava opreme in dokumentacije	713 dnevi	Čet 23.05.24	Pon 15.02.27											
89		Dostava tovarniške dokumentacije	8 meseci	Čet 23.05.24	Sre 1.01.25	52										
90		Izdelava TR1 in tovarniški testi	18 meseci	Čet 2.01.25	Sre 20.05.26	89										
91		Dobava TR1 in postavitv na temelj in montaža	5 dnevi	Tor 5.01.27	Pon 11.01.27	113SS										
92		Preizkusi in zagon TR 1 na objektu	4 dnevi	Tor 12.01.27	Pet 15.01.27	91										
93		Izdelava TR2 in tovarniški testi	19 meseci	Čet 2.01.25	Sre 17.06.26	89										
94		Dobava TR2 in postavitv na temelj in montaža	4 dnevi	Čet 4.02.27	Tor 9.02.27	121SS										
95		Preizkusi in zagon TR2 na objektu	4 dnevi	Sre 10.02.27	Pon 15.02.27	94										
96		Izvajalec LOT EO - Dobava opreme in dokumentacije ter iz	565 dnevi	Čet 16.01.25	Sre 17.03.27											
97		Začasna demontaža (provizoriji) opreme zaradi izvedbe kinete A2	3 tedni	Sre 26.02.25	Tor 18.03.25	138SS										
98		Začasna demontaža (provizoriji) opreme zaradi izvedbe kinete A1	3 tedni	Pet 2.01.26	Čet 22.01.26	139SS										
99		Dostava tovarniške dokumentacije	2 meseci	Čet 16.01.25	Sre 12.03.25	47										
100		Dobava tehnološke opreme	400 dnevi	Čet 16.01.25	Sre 29.07.26											
104		Dobava in montaža opreme kabelskih tras	1 mes	Tor 12.05.26	Pon 8.06.26	137;81;										

Projekt: P769-110 kV stikališče HE
Datum: Pet 13.12.24

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

ID	Način opravila	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2025				2026				2027		
							Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2	
105		Montažaopreme 110kV stikališča	2 meseci	Čet 30.07.26	Sre 23.09.26	101;140											
106		Montaža in priključevanje opreme zaščite in vodenja 110 kV stikališča terlastne porabe	2 meseci	Čet 24.09.26	Sre 18.11.26	103;105											
107		Kabliranje po kineti in v HE	1 mes	Čet 30.07.26	Sre 26.08.26	104;102											
108		Izvedba montažnih del del na gradbišču ter kabliranje in priključevanje	3 meseci	Čet 30.07.26	Sre 21.10.26	100;137 dnevi											
109		Testirnje elektro opreme po zaključeni montaži	2 meseci	Čet 8.10.26	Sre 2.12.26	108KZ-1											
110		Prevezava DV 1 in TR 1 (v času remonta A1 na HE ZL)	17 dnevi	Pet 1.01.27	Pon 25.01.27												
111		Zaustavitev A1 na HEZL	1 dan	Pet 1.01.27	Pet 1.01.27	109;176											
112		Demontaža obstoječega TR1	2 dnevi	Pet 1.01.27	Pon 4.01.27	111SS											
113		Dobava TR1, postavitve na temelj in priključitev	10 dnevi	Tor 5.01.27	Pon 18.01.27	112											
114		Preizkusi novega TR1	4 dnevi	Tor 19.01.27	Pet 22.01.27	113											
115		Prevezava DV 1 na novo stikališče	7 dnevi	Pon 4.01.27	Tor 12.01.27	111											
116		Pregled in preizkusi na prevezanem DV1	5 dnevi	Sre 13.01.27	Tor 19.01.27	115											
117		Vstavljanje pod napetost ter zagon A1 na HE Zlatoličje	1 dan	Pon 25.01.27	Pon 25.01.27	114;116											
118		Prevezava DV2 in TR 2 (v času remonta A2 na HEZL)	18 dnevi	Pon 1.02.27	Sre 24.02.27												
126		Izdelava programskih aplikacij	310 dnevi	Čet 28.08.25	Sre 4.11.26												
130		Rušenje obstoječega stikališča	10 dnevi	Čet 4.03.27	Sre 17.03.27	125KZ+1											
131		Izvajalec LOT A1 - Izvedba del	339 dnevi	Sre 22.01.25	Pon 11.05.26												
132		Izvedba pripravljenih del	59 dnevi	Sre 22.01.25	Pon 14.04.25												
133		Postavitev gradbiščne infrastrukture	5 dnevi	Sre 22.01.25	Tor 28.01.25	61KZ+3											
134		Prestavitev elektro vodov ali zaščita voda v času gradnje kinete	20 dnevi	Tor 18.03.25	Pon 14.04.25	61;30;1											
135		Prestavitev TK voda ali zaščita TK vodov v času gradnje kinete	15 dnevi	Tor 18.03.25	Pon 7.04.25	61;30;1											
136		Prestavitev vodovoda ali zaščita vodovoda v času gradnje klinete in objekta	15 dnevi	Tor 18.03.25	Pon 7.04.25	61;30;1											
137		Izvedba gradnje - objekt vključno s kineto pripravljen za montažo opreme	314 dnevi	Sre 26.02.25	Pon 11.05.26												
138		Izvedba kabske kinete v delu A2	14 dnevi	Sre 26.02.25	Pon 17.03.25	173SS+1											
139		Izvedba kabske kinete v delu A1	14 dnevi	Pet 2.01.26	Sre 21.01.26	174SS+1											
140		Izvedba gradnje objekta	14 meseci	Tor 15.04.25	Pon 11.05.26	132											
141		Rušenje obstoječega stikališča	20 dnevi	Čet 11.03.27	Sre 7.04.27	130SS+5											
142		Končanje vseh gradbenih del	6 meseci	Tor 12.05.26	Pon 26.10.26	140											
143		Izvajalec LOT A2 - Izvedba del	21 dnevi	Pet 9.05.25	Pet 6.06.25												
146		Kordinacija VZD	426,9 dnevi?	Tor 19.08.25	Sre 7.04.27	133;141											
147		Supernadzor	36 meseci	Čet 2.01.25	Sre 6.10.27	90SS											
148		FAZA VI	262 dnevi	Tor 12.05.26	Sre 12.05.27												
149		Projekt izvedenih del	247 dnevi	Tor 12.05.26	Sre 21.04.27												
154		Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV)	237 dnevi	Tor 26.05.26	Sre 21.04.27												
159		Projekt za vpis v uradne evidence (PVE)	15 dnevi	Čet 22.04.27	Sre 12.05.27	149;154											
160		Dokazilo o zanesljivosti (DZO)	15 dnevi	Čet 22.04.27	Sre 12.05.27	149;154											
161		INŽENIRSKES STORITVE	1226 dnevi	Čet 3.02.22	Čet 15.10.26												
169		PLANIRANE REVIZIJE AGREGATOV HE ZLATOLIČJE	822 dnevi	Čet 4.01.24	Pet 26.02.27												

Projekt: P769-110 kV stikališče HE
Datum: Pet 13.12.24

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

Stran 2

ID	Način opravila	Ime opravila	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2025				2026				2027	
							Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2	Č3	Č4	Č1	Č2
170	✈	Revizija A1 (2023/2024)	0,9 meseci	Čet 4.01.24	Pon 29.01.24											
171	✈	Revizija A2 (2023/2024)	1 mes	Pet 23.02.24	Čet 21.03.24											
172	✈	Revizija A1 (2024/2025)	0,75 meseci	Sre 27.11.24	Tor 17.12.24											
173	✈	Revizija A2 (2024/2025)	1,7 meseci	Tor 25.02.25	Pet 11.04.25											
174	✈	Revizija A1 (2025/2026)	20 dnevi	Čet 1.01.26	Sre 28.01.26											
175	✈	Revizija A2 (2025/2026)	20 dnevi	Pon 2.02.26	Pet 27.02.26											
176	✈	Revizija A1 (2026/2027)	20 dnevi	Pet 1.01.27	Čet 28.01.27											
177	✈	Revizija A2 (2026/2027)	20 dnevi	Pon 1.02.27	Pet 26.02.27											

Projekt: P769-110 kV stikališče HE
Datum: Pet 13.12.24

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

◆

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

◆

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

Stran 3