

ID		Način opravila	Števil opravila	Ime opravila	Sklop	TIP OBJEKTA	Opombe	Ekipa Izkop	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2020	Č1	Č2	Č3	Č4	2021	Č5
1				PROJEKTANTSKI TERMINSKI PLAN					1841 dnevi	Pet 1.05.20	Čet 15.05.25								
2				Aktivnosti pri podpisu pogodb					307 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 26.08.21								
3				Podpis pogodbe za sklop 1					0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
4				Podpis pogodbe za sklop 2					0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
5				Podpis pogodbe za sklop 3					0 dnevi	Čet 26.08.21	Čet 26.08.21								
6				Izdelava dostopnih cest, platoja na severnem portalu predora T1, trase proge do predora T1 in izkop predora T1 s severa					1440 dnevi	Pet 23.10.20	Tor 1.10.24								
7				gradnja dostopne ceste T-1a in prest. vodovoda	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
8				zemeljska dela od p. Divača do severnega platoja	SKLOP 1	OSTALO			912 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 22.04.23	3							
9				križanja daljnovodov (prestavitve)	SKLOP 1	OSTALO			182 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 22.04.21	3							
10				rušenje dela obstoječe proge	SKLOP 3	TIR			31 dnevi	Čet 26.05.22	Sob 25.06.22	19							
11				gradnja dostopne poti N-1 levo	SKLOP 1	CESTA			182 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 22.04.21	3							
12				gradnja predora T1 s severa in vodohrana V1	SKLOP 1	PREDOR	40 + 3 MESECE		1309 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 23.05.24								
13				Izvedba začasnega portala	SKLOP 1	PREDOR			60 dnevi	Pet 23.10.20	Pon 21.12.20	3;7							
14				Izkop in podpiranje	SKLOP 1	PREDOR	5m/dan		765 dnevi	Tor 22.12.20	Sre 25.01.23	13							
15				Ustavitve	SKLOP 1	PREDOR	Kraški pojavi		60 dnevi	Čet 26.01.23	Ned 26.03.23	14							
16				Notranja obloga	SKLOP 1	PREDOR	9m/dan 1 opaž		389 dnevi	Tor 9.08.22	Pet 1.09.23	15KZ-230 dnevi							
17				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 1	PREDOR			175 dnevi	Sob 2.09.23	Pet 23.02.24	16							
18				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 1	PREDOR			90 dnevi	Sob 24.02.24	Čet 23.05.24	17							
19				tirne naprave deviacije obst. proge ter vozna mreža	SKLOP 3	TIR			32 dnevi	Ned 24.04.22	Sre 25.05.22	5;21							
20				SVTK, izdelava in testiranje programske opreme Divača, CVP Postojna, izdelava načrta notranjih naprav	SKLOP 3	SVTK			180 dnevi	Pet 27.08.21	Tor 22.02.22								
21				Vgradnja zunanjih in notranjih SV naprav, polaganje kablov	SKLOP 3	SVTK			60 dnevi	Sre 23.02.22	Sob 23.04.22	20							
22				Zaključna dela - demontaže, prestavitve ostali naprav	SKLOP 3	SVTK			30 dnevi	Čet 26.05.22	Pet 24.06.22	19							
23				tir na gredi od p. Divača do T1	SKLOP 3	TIR			154 dnevi	Ned 23.04.23	Sob 23.09.23	8							
24				objekt TP1.0	SKLOP 3	OBJEKT			185 dnevi	Sob 2.09.23	Pon 4.03.24	16							
25				elektro strojne naprave za T1	SKLOP 3	ESO			396 dnevi	Sob 2.09.23	Tor 1.10.24	16							
26				Izdelava dostopnih cest, platoja in mostov med predorom T1 in predorom T2, izkop predora T1 z juga in izkop predora T2 s severa					1484 dnevi	Pet 1.05.20	Čet 23.05.24								
27				gradnja dostopne ceste T-1b1	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
28				sanacija viadukta Nasirec	CESTE	OBJEKT			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
29				gradnja dostopne ceste T-2a	CESTE				0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
30				gradnja dostopne ceste T-1b2	CESTE				0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
31				ureditev gradbišča in deponije pod Mihelami	SKLOP 1	OSTALO			92 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 22.01.21	3							
32				GLINŠČICA					570 dnevi	Pet 1.05.20	Ned 21.11.21								

Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

ID		Način opravila	Številne oprave	Ime opravila	Sklop	TIP OBJEKTA	Opombe	Ekipa Izkop	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2020					2021
													Č1	Č2	Č3	Č4	Č5	
33				gradnja platoja pred T1-Kp in delno T2-Di	GLINŠČICA	OSTALOC			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20	30						23.10
34				projektiranje objektov preko Glinščice	GLINŠČICA	OBJEKT			4 meseci	Pet 1.05.20	Pet 28.08.20							
35				gradnja mostov Glinščica 1 in 2, galerija Glinščica ter opornega zidu	GLINŠČICA	OBJEKT			15 meseci	Sob 29.08.20	Ned 21.11.21	34						
36				gradnja predora T1 z juga (glavna in servisna cesta)	SKLOP 1	PREDOR	43 MES		1309 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 23.05.24							
37				Izvedba začasnega portala	SKLOP 1	PREDOR	menjava izvajalca		90 dnevi	Pet 23.10.20	Sre 20.01.21	3						
38				Izkop in podpiranje	SKLOP 1	PREDOR	4,5 m/dan		705 dnevi	Čet 21.01.21	Pon 26.12.22	37						
39				Ustavitve	SKLOP 1	PREDOR	Kraški pojavi		90 dnevi	Tor 27.12.22	Ned 26.03.23	38						
40				Notranja obloga	SKLOP 1	PREDOR	9m/dan 1 opaž		389 dnevi	Tor 9.08.22	Pet 1.09.23	39KZ-230 dnevi						
41				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 1	PREDOR			175 dnevi	Sob 2.09.23	Pet 23.02.24	40						
42				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 1	PREDOR			90 dnevi	Sob 24.02.24	Čet 23.05.24	41						
43				gradnja predora T2 s severa (glavna in servisna cesta)	SKLOP 1	PREDOR			1309 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 23.05.24							
44				Izvedba začasnega portala	SKLOP 1	PREDOR	dokončanje platoja		90 dnevi	Pet 23.10.20	Sre 20.01.21	3						
45				Izkop in podpiranje	SKLOP 1	PREDOR	4,0 m/dan		794 dnevi	Čet 21.01.21	Sob 25.03.23	44						
46				Ustavitve	SKLOP 1	PREDOR	Kraški pojavi		90 dnevi	Ned 26.03.23	Pet 23.06.23	45						
47				Notranja obloga	SKLOP 1	PREDOR	9m/dan 1 opaž		334 dnevi	Pet 28.10.22	Tor 26.09.23	46KZ-239 dnevi						
48				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 1	PREDOR			150 dnevi	Sre 27.09.23	Pet 23.02.24	47						
49				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 1	PREDOR			90 dnevi	Sob 24.02.24	Čet 23.05.24	48						
50				ureditev dostopne ceste V-2 in gradnja vodohranilne jame	SKLOP 1	OSTALOC			152 dnevi	Pet 23.10.20	Tor 23.03.21	3						
51				gradnja ventilatorske postaje	SKLOP 1	OBJEKT			684 dnevi	Pon 11.04.22	Pet 23.02.24	47SS-200 dnevi						
52				Izdelava dostopnih cest in platoja med predorom T2 in viaduktom Gabrovica, izkop predora T2 z					1465 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 26.10.24							
53				gradnja dostopne ceste T-2b	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20							23.10
54				izdelava platoja pred T2-Kp za predor in viadukt	SKLOP 1	OSTALOC			213 dnevi	Pet 23.10.20	Ned 23.05.21	3;53						
55				prestavitve daljnovodov	SKLOP 1	OSTALOC			92 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 22.01.21	3						
56				prestavitve vodovodov	CESTE	OSTALOC			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20							23.10
57				gradnja predora T2 z juga (glavna in servisna cesta)	SKLOP 1	PREDOR			1309 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 23.05.24							
58				Izvedba začasnega portala	SKLOP 1	PREDOR	dokončanje platoja		45 dnevi	Pet 23.10.20	Ned 6.12.20	3						
59				Izkop in podpiranje	SKLOP 1	PREDOR	3,5 m/dan		809 dnevi	Pon 7.12.20	Čet 23.02.23	58						
60				Ustavitve	SKLOP 1	PREDOR	Kraški pojavi		120 dnevi	Pet 24.02.23	Pet 23.06.23	59						
61				Notranja obloga	SKLOP 1	PREDOR	9m/dan 1 opaž		334 dnevi	Pet 28.10.22	Tor 26.09.23	60KZ-239 dnevi						
62				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 1	PREDOR			150 dnevi	Sre 27.09.23	Pet 23.02.24	61						
63				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 1	PREDOR			90 dnevi	Sob 24.02.24	Čet 23.05.24	62						
64				gradnja objekta ENP in platoja ENP	SKLOP 3	OBJEKT			240 dnevi	Čet 2.03.23	Pet 27.10.23	54SS+860 dnevi						
65				elektro inštalacije v ENP in priklop na DV	SKLOP 3	OSTALOC			182 dnevi	Sob 28.10.23	Pet 26.04.24	5;64						
66				elektro strojni del predora T2	SKLOP 3	ESO			396 dnevi	Sre 27.09.23	Sob 26.10.24	5;61						

Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

ID		Način opravila	Števil opravila	Ime opravila	Sklop	TIP OBJEKTA	Opombe	Ekipa Izkop	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2020	Č1	Č2	Č3	Č4	2021	Č5
67				Izdelava dostopnih cest, platoja na južnem portalu predora T8, trase proge od predora T8 do ENP Dekaniin vrtanje predora T8 z juga					1238 dnevi	Pet 23.10.20	Sre 13.03.24								
68				gradnja dostopne ceste T-8b in ureditev regional	CESTE				0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
69				izdelava platoja ob južnem portalu T8 (predvko	SKLOP 2	OSTALO			154 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 25.03.21	4;68							
70				gradnja predora T8 z juga (glavna in servisna ce	SKLOP 2	PREDOR			961 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 10.06.23								
71				Izvedba začasnega portala	SKLOP2	PREDOR		1	45 dnevi	Pet 23.10.20	Ned 6.12.20	4;68							
72				Izvedba del na koroškem pokrovu vključno z dostopno cesto	SKLOP2	PREDOR			150 dnevi	Pet 23.10.20	Ned 21.03.21	4;68							
73				Izkop in podpiranje GC	SKLOP2	PREDOR	~4,0 m/dan	1	493 dnevi	Pon 7.12.20	Sre 13.04.22	71							
74				Ustavitve GC	SKLOP2	PREDOR	Nizko nadkritje	1	30 dnevi	Čet 14.04.22	Pet 13.05.22	73							
75				Izkop in podpiranje SC	SKLOP2	PREDOR	~4,0 m/dan	2	493 dnevi	Pon 7.12.20	Sre 13.04.22	71							
76				Ustavitve SC	SKLOP2	PREDOR	Nizko nadkritje	2	30 dnevi	Čet 14.04.22	Pet 13.05.22	75							
77				Notranja obloga	SKLOP2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		209 dnevi	Sob 14.05.22	Čet 8.12.22	76;74							
78				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP2	PREDOR			94 dnevi	Pet 9.12.22	Ned 12.03.23	77							
79				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Pon 13.03.23	Sob 10.06.23	78							
80				zemeljska dela - odprta trasa od T8 do ENP Dek	SKLOP 2	TIR			154 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 25.03.21	4							
81				gradnja objekta TP 8.8	SKLOP 3	OBJEKTI			185 dnevi	Čet 26.08.21	Sob 26.02.22	5							
82				elektro strojni del predora T8	SKLOP 3	ESO			367 dnevi	Pon 13.03.23	Sre 13.03.24	78							
83				tir na gredi od ENP Divača do T8	SKLOP 3	TIR			45 dnevi	Ned 24.09.23	Tor 7.11.23	78;23							
84				Izdelava dostopnih cest in platoja med predoroma T8 in T7, vrtanje predorov T7 in T8 (z Divače) ter izgradnja viadukta V2					1052 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 9.09.23								
85				gradnja dostopne ceste T-4a	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
86				gradnja dostopne ceste T4T7	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
87				gradnja dostopne ceste T-7c	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
88				gradnja dostopne ceste T-7b	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
89				gradnja dostopne ceste T-8a	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
90				gradnja predora T8 iz divaške strani (GC in SC)	SKLOP 2	PREDOR			961 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 10.06.23								
91				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR		3	90 dnevi	Pet 23.10.20	Sre 20.01.21	89;4							
92				Izkop in podpiranje GC	SKLOP 2	PREDOR	~4,0 m/dan	3	448 dnevi	Čet 21.01.21	Sre 13.04.22	91							
93				Ustavitve GC	SKLOP 2	PREDOR	Nizko nadkritje	3	30 dnevi	Čet 14.04.22	Pet 13.05.22	92							
94				Izkop in podpiranje SC	SKLOP 2	PREDOR	~4,0 m/dan	4	448 dnevi	Čet 21.01.21	Sre 13.04.22	91							
95				Ustavitve SC	SKLOP 2	PREDOR	Nizko nadkritje	4	30 dnevi	Čet 14.04.22	Pet 13.05.22	94							
96				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		209 dnevi	Sob 14.05.22	Čet 8.12.22	95							
97				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			94 dnevi	Pet 9.12.22	Ned 12.03.23	96							
98				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Pon 13.03.23	Sob 10.06.23	97							
99				gradnja predora T7 s koprške strani	SKLOP 2	PREDOR			402 dnevi	Sob 14.05.22	Pon 19.06.23								

Projekt: 2TDK Datum: Pet 27.03.20	Opravilo		Povzetek projekta		Neaktivni mejnik		Zbrani ročni povzetek		Rok	
	Razdelitev		Zunanja opravila		Neaktivni povzetek		Ročni povzetek		Napredovanje	
	Mejnik		Zunanji mejnik		Ročno opravilo		Le začetek		Ročno napredovanje	
	Povzetek		Neaktivno opravilo		Le trajanje		Le dokončanje			

ID		Način opravlila	Številme opravila	Sklop	TIP OBJEKTA	Opombe	Ekipa Izkop	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2020	Č1	Č2	Č3	Č4	2021	Č1
100				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR		3	90 dnevi	Sob 14.05.22	Čet 11.08.22	93						
101				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	4,0 m/dan	3	114 dnevi	Pet 12.08.22	Sob 3.12.22	100						
102				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR		3	15 dnevi	Ned 4.12.22	Ned 18.12.22	101						
103				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		64 dnevi	Pon 19.12.22	Pon 20.02.23	102						
104				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			29 dnevi	Tor 21.02.23	Tor 21.03.23	103						
105				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Sre 22.03.23	Pon 19.06.23	104						
106				zemeljska dela na trasi med portalom T7-Kp in V	SKLOP 2	PREDOR			305 dnevi	Pet 23.10.20	Pon 23.08.21	88;4						
107				izgradnja viadukta V2	SKLOP 2	PREDOR			670 dnevi	Čet 21.01.21	Pon 21.11.22	106SS+90 dnevi						
108				ureditve Škofijskega potoka	SKLOP 2	PREDOR			154 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 25.03.21	4						
109				gradnja objekta TP 8.0	SKLOP 3	OBJEKT			185 dnevi	Čet 9.03.23	Sob 9.09.23	97SS+90 dnevi						
110				Izdelava dostopnih cest in platoja med predoroma T7in T6 ter T5 in T6, vrtanje predorov T7 (sever),					1065 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 22.09.23							
111				gradnja dostopne ceste T-7	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20							23.10
112				gradnja dostopne ceste T-7a	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20							23.10
113				gradnja dostopne ceste T-7d	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20							23.10
114				gradnja platoja za IPC 7	SKLOP 2	OSTALO			93 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 23.01.21	4;113						
115				gradnja platoja med T6 in T7	SKLOP 2	OSTALO			213 dnevi	Pet 23.10.20	Ned 23.05.21	4;111						
116				gradnja dostopne ceste T-6	SKLOP 2	OSTALO	120 dni po začetku gradnje P67		366 dnevi	Sob 20.02.21	Ned 20.02.22	115SS+120 dnevi						
117				priprava zasutja med T5 in T6	SKLOP 2	PREDOR	30 dni po začetku gradnje T-6		154 dnevi	Pon 22.03.21	Ned 22.08.21	116SS+30 dnevi						
118				gradnja dostopne ceste T-5	SKLOP 2	CESTA	60 dni pred zaključkom gradnje P56		184 dnevi	Čet 23.12.21	Pet 24.06.22	116KZ-60 dnevi						
119				gradnja predora T7 s severa	SKLOP 2	PREDOR			402 dnevi	Sob 14.05.22	Pon 19.06.23							
120				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR		4	30 dnevi	Sob 14.05.22	Ned 12.06.22	95						
121				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	4,0 m/dan	4	174 dnevi	Pon 13.06.22	Sob 3.12.22	120						
122				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR		4	15 dnevi	Ned 4.12.22	Ned 18.12.22	121						
123				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		64 dnevi	Pon 19.12.22	Pon 20.02.23	122						
124				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			29 dnevi	Tor 21.02.23	Tor 21.03.23	123						
125				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Sre 22.03.23	Pon 19.06.23	124						
126				gradnja predora T56 s portala T6-Kp	SKLOP 2	PREDOR			383 dnevi	Sob 20.02.21	Sre 9.03.22							
127				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR	Hkrati z gradnjo ceste T-6	6	60 dnevi	Sob 20.02.21	Tor 20.04.21	116SS						
128				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	3,5 m/dan	6	72 dnevi	Sre 21.04.21	Čet 1.07.21	127						
129				Izvedba veznega dela	SKLOP 2	PREDOR		6	90 dnevi	Pet 2.07.21	Sre 29.09.21	128						
130				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR	nizko nadkritje	6	30 dnevi	Čet 30.09.21	Pet 29.10.21	129						
131				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		28 dnevi	Sob 30.10.21	Pet 26.11.21	130						
132				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			13 dnevi	Sob 27.11.21	Čet 9.12.21	131						
133				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Pet 10.12.21	Sre 9.03.22	132						
134				končna ureditev platoja T6-T7	SKLOP 2	OSTALO			92 dnevi	Pon 24.05.21	Pon 23.08.21	115						

Projekt: 2TDK Datum: Pet 27.03.20	Opravilo		Povzetek projekta		Neaktivni mejnik		Zbrani ročni povzetek		Rok	
	Razdelitev		Zunanja opravila		Neaktivni povzetek		Ročni povzetek		Napredovanje	
	Mejnik		Zunanji mejnik		Ročno opravilo		Le začetek		Ročno napredovanje	
	Povzetek		Neaktivno opravilo		Le trajanje		Le dokončanje			

ID		Način opravila	Številka opravila	Ime opravila	Sklop	TIP OBJEKTA	Opombe	Ekipa Izkop	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2020	Č1	Č2	Č3	Č4	2021	Č5
135				gradnja predora T56 s portala T5-Di	SKLOP 2	PREDOR			293 dnevi	Sob 14.05.22	Čet 2.03.23								
136				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR	60 dni po začetku gradnje T-5	1	60 dnevi	Sob 14.05.22	Tor 12.07.22	118SS+60 dnevi							
137				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	3,5 m/dan	1	72 dnevi	Sre 13.07.22	Čet 22.09.22	136							
138				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR	nizko nadkritje	1	30 dnevi	Pet 23.09.22	Sob 22.10.22	137							
139				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		28 dnevi	Ned 23.10.22	Sob 19.11.22	138							
140				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			13 dnevi	Ned 20.11.22	Pet 2.12.22	139							
141				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Sob 3.12.22	Čet 2.03.23	140							
142				gradnja vodohrana V7	SKLOP 2	OBJEKT			92 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 22.01.21	4							
143				elektro strojni del predorov T5, T6 in T7	SKLOP 3	ESO			185 dnevi	Sre 22.03.23	Pet 22.09.23	124;134;140							
144				Izdelava cest in platojev med predori T4 in T5 ter T4 in T3 vrtanje predorov T4 in T3, izgradnja					1001 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 20.07.23								
145				gradnja platoja med T5 in T4	SKLOP 2	OSTALO			91 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 21.01.21	4							
146				gradnja dostopne ceste T-3	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
147				gradnja dostopne ceste T-3a	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
148				gradnja platoja in trase med T3 in V1	SKLOP 2	OSTALO			154 dnevi	Pet 23.10.20	Čet 25.03.21	4;146							
149				gradnja viadukta V1	SKLOP 2	OBJEKT			457 dnevi	Ned 22.11.20	Pon 21.02.22	148SS+30 dnevi							
150				gradnja platoja in trase med T3 in T4	SKLOP 2	OSTALO			93 dnevi	Pet 23.10.20	Sob 23.01.21	4;147							
151				gradnja predora T4 s portala T4-Di	SKLOP 2	PREDOR			739 dnevi	Ned 24.01.21	Sre 1.02.23								
152				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR		5	30 dnevi	Ned 24.01.21	Pon 22.02.21	150							
153				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	4,5 m/dan	5	432 dnevi	Tor 23.02.21	Sob 30.04.22	152							
154				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR	prečenje AC	5	30 dnevi	Ned 1.05.22	Pon 30.05.22	153							
155				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		108 dnevi	Tor 31.05.22	Čet 15.09.22	154							
156				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			49 dnevi	Pet 16.09.22	Čet 3.11.22	155							
157				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Pet 4.11.22	Sre 1.02.23	156							
158				gradnja predora T4 s portala T4-Ko	SKLOP 2	PREDOR			339 dnevi	Sob 14.05.22	Pon 17.04.23								
159				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR		2	60 dnevi	Sob 14.05.22	Tor 12.07.22	76							
160				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	4,5 m/dan	2	2 dnevi	Sre 13.07.22	Čet 14.07.22	159							
161				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR	izstopne cevi	2	30 dnevi	Pet 15.07.22	Sob 13.08.22	160							
162				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		108 dnevi	Ned 14.08.22	Tor 29.11.22	161							
163				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			49 dnevi	Sre 30.11.22	Tor 17.01.23	162							
164				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Sre 18.01.23	Pon 17.04.23	163							
165				gradnja dostopne ceste T-4b	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
166				gradnja dostopne ceste T-4c	CESTE	CESTA			0 dnevi	Pet 23.10.20	Pet 23.10.20								
167				gradnja IPC T-4a	SKLOP 2	PREDOR			154 dnevi	Sob 2.04.22	Pet 2.09.22	168							
168				gradnja IPC T-4b	SKLOP 2	PREDOR			154 dnevi	Sob 30.10.21	Pet 1.04.22	130							
169				gradnja predora T3 s portala T3-Di	SKLOP 2				297 dnevi	Tor 31.05.22	Čet 23.03.23								

Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

ID		Način opravila	Številka oprave	Ime opravila	Sklop	TIP OBJEKTA	Opombe	Ekipa Izkop	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravila	2020				2021
													Č1	Č2	Č3	Č4	Č5
170				Izvedba začasnega portala	SKLOP 2	PREDOR	4,0 m/dan	5	42 dnevi	Tor 31.05.22	Pon 11.07.22	154					
171				Izkop in podpiranje	SKLOP 2	PREDOR	4,0 m/dan	5	81 dnevi	Tor 12.07.22	Pet 30.09.22	170					
172				Ustavitve	SKLOP 2	PREDOR	izstopne cevi	5	30 dnevi	Sob 1.10.22	Ned 30.10.22	171					
173				Notranja obloga	SKLOP 2	PREDOR	9m/dan 1 opaž		38 dnevi	Pon 31.10.22	Sre 7.12.22	172					
174				Zaključna dela (kinete, pokrovi, hidrantno omrežje, ograje, vrata,...)	SKLOP 2	PREDOR			16 dnevi	Čet 8.12.22	Pet 23.12.22	173					
175				Odprava pomanjklivosti do tehničnega pregleda	SKLOP 2	PREDOR			90 dnevi	Sob 24.12.22	Čet 23.03.23	174					
176				elektro strojni del predorov T3 in T4	SKLOP 3	ESO			184 dnevi	Sre 18.01.23	Čet 20.07.23	163					
177				Gradnja tirov, vozne mreže, SVTK naprav					993 dnevi	Sob 27.08.22 Čet 15.05.25							
178				Izvedba plošče za raznos obt. (PRO) v T1	SKLOP 3	TIR	60m/dan		152 dnevi	Sob 24.02.24	Sre 24.07.24	5;41;17					
179				izvedba plošče za raznost obt. (PRO) od T1-Kp do	SKLOP 3	TIR	60m/dan		152 dnevi	Sob 24.02.24	Sre 24.07.24	5;62;48;41;17					
180				izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T1-Di do V1	SKLOP 3	TIR	120m/dan		150 dnevi	Sre 27.03.24	Pet 23.08.24	179ZZ+30 dnevi					
181				Izvedba plošče za raznos obt. (PRO) od T8-Kp do	SKLOP 3	TIR	60m/dan		240 dnevi	Ned 11.06.23	Pon 5.02.24	174;163;156;14					
182				izvedba tira na togi podlagi (TTP) od T8-Kp do V1	SKLOP 3	TIR	120m/dan		120 dnevi	Sre 8.11.23	Sre 6.03.24	181ZZ+30 dnevi					
183				postavitev drogov vozne mreže in nosilcev VM v predorih	SKLOP 3	VM			60 dnevi	Sob 24.08.24	Tor 22.10.24	182;180					
184				namestitev opreme VM na drogeve in nosilce	SKLOP 3	VM	2 ekipi		55 dnevi	Sre 23.10.24	Pon 16.12.24	183					
185				montaža voznega voda (+ napajalni, obešalke...)	SKLOP 3	VM	1 ekipa		60 dnevi	Tor 17.12.24	Pet 14.02.25	184					
186				projektiranje SVTK naprav + BIM	SKLOP 3	SVTK			180 dnevi	Sob 27.08.22	Sre 22.02.23						
187				Revizija (pregled, popravki) SVTK	SKLOP 3	SVTK			90 dnevi	Čet 23.02.23	Tor 23.05.23	186					
188				Dobava in prevzem materiala, izdelava in testiranje programske opreme	SKLOP 3	SVTK			300 dnevi	Sre 24.05.23	Pon 18.03.24	187					
189				montaža SV naprav	SKLOP 3	SVTK			210 dnevi	Sob 20.07.24	Pet 14.02.25	185ZZ					
190				montaža TK naprav	SKLOP 3	SVTK			210 dnevi	Sob 20.07.24	Pet 14.02.25	185ZZ					
191				Montaža GSM-R naprav s testiranjem	SKLOP 3	SVTK			240 dnevi	Čet 20.06.24	Pet 14.02.25	185ZZ					
192				GSM-R, Optimizacija, meritve z voznimi sredstvi, integracija	SKLOP 3	SVTK			30 dnevi	Sob 15.02.25	Ned 16.03.25	185					
193				Verificiranje sistemov SVTK - v fazi poskusnega obratovanja	SKLOP 3	SVTK			90 dnevi	Sob 15.02.25	Čet 15.05.25	185					

Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek


Le začetek

Le dokončanje


Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje



Projekt: 2TDK Datum: Pet 27.03.20	Opravo		Povzetek projekta		Neaktivni mejnik		Zbrani ročni povzetek		Rok	
	Razdelitev		Zunanja opravila		Neaktivni povzetek		Ročni povzetek		Napredovanje	
	Mejnik		Zunanji mejnik		Ročno opravilo		Le začetek		Ročno napredovanje	
	Povzetek		Neaktivno opravilo		Le trajanje		Le dokončanje			



Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

◆

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

◆

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

◇

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek


Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje

↓



Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek


Le začetek

Le dokončanje

Rok

Napredovanje

Ročno napredovanje



Projekt: 2TDK
Datum: Pet 27.03.20

Opravilo

Razdelitev

Mejnik

Povzetek

◆

┌───┐

◆

┌───┐

◆

┌───┐

Povzetek projekta

Zunanja opravila

Zunanji mejnik

Neaktivno opravilo

◆

┌───┐

◆

┌───┐

◆

┌───┐

Neaktivni mejnik

Neaktivni povzetek

Ročno opravilo

Le trajanje

◆

┌───┐

┌───┐

┌───┐

Zbrani ročni povzetek

Ročni povzetek

Le začetek

Le dokončanje

┌───┐

┌───┐

┌───┐

┌───┐

Rok


Napredovanje

Ročno napredovanje


↓

┌───┐

┌───┐



Projekt: 2TDK Datum: Pet 27.03.20	Opravilo		Povzetek projekta		Neaktivni mejnik		Zbrani ročni povzetek		Rok	
	Razdelitev		Zunanja opravila		Neaktivni povzetek		Ročni povzetek		Napredovanje	
	Mejnik		Zunanji mejnik		Ročno opravilo		Le začetek		Ročno napredovanje	
	Povzetek		Neaktivno opravilo		Le trajanje		Le dokončanje			



Projekt: 2TDK Datum: Pet 27.03.20	Opravilo	<div></div>	Povzetek projekta	<div></div>	Neaktivni mejnik	<div></div>	Zbrani ročni povzetek	<div></div>	Rok	<div></div>
	Razdelitev	<div></div>	Zunanja opravila	<div></div>	Neaktivni povzetek	<div></div>	Ročni povzetek	<div></div>	Napredovanje	<div></div>
	Mejnik	<div></div>	Zunanji mejnik	<div></div>	Ročno opravilo	<div></div>	Le začetek	<div></div>	Ročno napredovanje	<div></div>
	Povzetek	<div></div>	Neaktivno opravilo	<div></div>	Le trajanje	<div></div>	Le dokončanje	<div></div>		