

ID		Način opravi	Task Name	Trajanje	Začetek	Zaključek	Prejšnja opravi	2024																																									
								M							Polovica 2, 2024							Polovica 1, 2025							Polovica 2, 2025																				
								M							J							M							J							M													
								A							S							O							N							D													
								J							A							S							O							N							D						
1			IZDELAVA NOVEGA ŽERJAVA IN MONTAŽA	40 dnevi	Pet 5.04.24	Čet 11.12.25																																											
2			IZDELAVA IN PREDAJA TEHNIČNE DOKUMENTACIJE	90 dnevi	Pet 5.04.24	Čet 2.10.25																																											
3			Podpis pogodbe	1 dan	Pet 5.04.24	Pet 5.04.24																																											
4			Izvedba meritev na objektu	60 dnevi	on 22.04.24	Pet 12.07.24	3KZ+10 dnevi																																										
5			Izdelava PZI dokumentacije	00 dnevi	on 22.04.24	Pet 6.09.24	4SS																																										
6			Izdelava PID dokumentacije	40 dnevi	Pet 8.08.25	Čet 2.10.25	27																																										
7			IZDELAVA PORTALNEGA ŽERJAVA S ČISTILNIM STROJEM	160 dnevi	Pon 12.08.24	Pet 21.03.25																																											
8			Dobava in kontrola materiala	30 dnevi	on 12.08.24	Pet 20.09.24	5SS+80 dnevi																																										
9			Izdelava	20 dnevi	Pon 9.09.24	Pet 21.02.25	8SS+20 dnevi																																										
10			Izvedba PKZ žerjava	30 dnevi	on 13.01.25	Pet 21.02.25	9KZ-30 dnevi																																										
11			Izvedba testiranj pri izdelovalcu	20 dnevi	on 24.02.25	Pet 21.03.25	9																																										
12			IZDELAVA DVIŽNIH KLEŠČ	97 dnevi	Pon 9.09.24	Tor 21.01.25																																											
13			Dobava in kontrola materiala	38 dnevi	Pon 9.09.24	Sre 30.10.24	5																																										
14			Izdelava klešč	36 dnevi	Čet 31.10.24	Čet 19.12.24	13																																										
15			Izvedba PKZ klešč	23 dnevi	Pet 20.12.24	Tor 21.01.25	14																																										
16			IZDELAVA POVIŠANJA KLANČINE	29 dnevi	on 10.03.25	Čet 4.09.25																																											
17			Izdelava povišanja klančine na A2	20 dnevi	on 10.03.25	Pet 4.04.25																																											
18			Izdelava povišanja klančine na A1	20 dnevi	Pet 8.08.25	Čet 4.09.25	27																																										
19			DOBAVA ŽERJAVA IN KLEŠČ NA HE ZLATOLIČJE	10 dnevi	on 10.03.25	Pet 21.03.25																																											
20			Dobava žerjava in klešč na HE Zlatoličje	10 dnevi	on 10.03.25	Pet 21.03.25	17SS																																										
21			MONTAŽA, NASTAVITVE IN PREIZKUSI	50 dnevi	on 24.03.25	Pet 30.05.25																																											
22			Pripravljalna dela	3 dnevi	on 24.03.25	Sre 26.03.25	20																																										
23			Montaža	10 dnevi	on 24.03.25	Pet 4.04.25	20																																										
24			Nastavitve in preizkusi	25 dnevi	Pon 7.04.25	Pet 9.05.25	23																																										
25			Poprilo PKZ	15 dnevi	on 12.05.25	Pet 30.05.25	24																																										
26			TESTIRANJA IN POSKUSNO OBRATOVANJE	39 dnevi	Pon 2.06.25	Čet 11.12.25																																											
27			Testiranja	49 dnevi	Pon 2.06.25	Čet 7.08.25	25																																										
28			Poskusno obratovanje	90 dnevi	Pet 8.08.25	Čet 11.12.25	27																																										
29			ZAKLJUČNA DELA	90 dnevi	Pet 8.08.25	Čet 11.12.25																																											
30			Demontaža obstoječega žerjava	15 dnevi	Pet 5.09.25	Čet 25.09.25	18																																										
31			Pospravljanje in čiščenje gradbišča	40 dnevi	Pet 8.08.25	Čet 2.10.25	27																																										
32			Predaja dokumentacije	23 dnevi	Tor 11.11.25	Čet 11.12.25	28ZZ																																										
33			ZAKLJUČEK POGODBE	0 dnevi	Čet 11.12.25	Čet 11.12.25																																											