

Z.Š.	Pričetek del	Trajanje (dni)	Zaključek del	Opis del
1	15.12.2025	468	28.03.2027	Centralna lekarna UKC Maribor - DESIGN & BUILD

OKVIRNI Terminski plan - popravek

CENTRALNA LEKARNA UKC MARIBOR

Zap.š t.	Pričetek del	Koledars ki dnevi Trajanje (dni)	Zaključek del	Opis del	dec. 2025	jan. 2026	feb. 2026	mar. 2026	apr. 2026	maj. 2026	jun. 2026	jul. 2026	avg. 2026	sep. 2026	okt. 2026	nov. 2026	dec. 2026	jan. 2027	feb. 2027	mar. 2027
1	15.12.2025	21	4.01.2026	Podpis pogodb in predaja bančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti GOLDela ter dobava in montaža medicinske in nemedicinske opreme, FIDIC rumena knjiga	X	X														
2	5.01.2026	1	5.01.2026	Datum začetka del (uvedba v delo)		X														
3	5.01.2026	90	4.04.2026	Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), pridobitev projektnih in drugih pogojev, pridobitev soglasij mnenj dajalcev, izdelava DGD projektne dokumentacije, vloga za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za Fazo B**		X	X	X	X											
4	5.01.2026	90	4.04.2026	Izdelava PZI projektne dokumentacije in delavniških načrtov za Fazo A*		X	X	X	X											
5	5.01.2026	90	4.04.2026	Izdelava PZI projektne dokumentacije in delavniških načrtov za Fazo B**		X	X	X	X											
6	5.01.2026	90	4.04.2026	Izdelava projektne dokumentacije za opremo za Fazo A*		X	X	X	X											
7	5.01.2026	150	3.06.2026	Izdelava projektne dokumentacije za opremo za Fazo B**		X	X	X	X	X	X									
8	5.01.2026	150	3.06.2026	Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za Fazo B**		X	X	X	X	X	X									
9	5.01.2026	40	13.02.2026	Priglasitev del, Pripravljalna GOI dela		X	X													
10	5.01.2026	40	13.02.2026	Izvedba GOI del prostorov v katere se umestita robota za pripravo zdravil (PROSTORI ROBOTOV MORAJO BITI USTREZNO FINALIZIRANI ZA DOBAVO IN MONTAŽO ROBOTOV)		X	X													
11	5.01.2026	116	30.04.2026	Izvedba GOI del prostorov v katere se umestita robota za pripravo citostatikov (PROSTORI ROBOTOV MORAJO BITI USTREZNO FINALIZIRANI ZA DOBAVO IN MONTAŽO ROBOTOV)		X	X	X	X											
12	30.04.2026	32	31.05.2026	Dobava in montaža robotov!!!					X	X										
13	5.01.2026	361	31.12.2026	Izvedba preostalih GOI del - Faza A (Izvedba GOI del z izvedbo kvalitetnih pregledov, končni obračun)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
14	3.06.2026	150	30.10.2026	Izvedba GOI del - Faza B (Izvedba montažnega objekta, z postavitvijo nadstreška, idr.)							X	X	X	X	X					
15	30.10.2026	40	8.12.2026	Kvalitetni in kvantitetni pregledi, priprava vse potrebne dokumentacije za tehnični pregled, PID dokumentacija, tehnični pregled, pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja											X	X	X			
16	8.12.2026	28	4.01.2027	Izdaja potrdila o prevzemu													X	X		
17	8.12.2026	15	22.12.2026	Dostava garancij za odpravo napak v garancijski dobi													X			
18	4.01.2027	28	31.01.2027	Rok za reklamacije														X		
19	31.01.2027	28	27.02.2027	Izdaja potrdila o izvedbi														X	X	
20	4.01.2027	84	28.03.2027	Končni obračun														X	X	X

OPOMBA:

*	Faza A	Izdelava projektne dokumentacije PZI z izvedbo GOI del znotraj objekta Centralne lekarne, kjer ni potrebno gradbeno dovoljenje, vključno z pripravo prostorov za dobavo in montažo robotov
**	Faza B	Izdelava projektne dokumentacije DGD za pridobitev GD, izdelava projektne dokumentacije PZI z izvedbo GOI del, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje