

Plan plačil - Fakulteta za logistiko

Plačila se izvedejo na osnovi tranš, potem ko so doseženi mejniki, kot sledi v nadaljevanju

1.	Po predložitvi PZI za pričetek gradnje in izvedeni prijavi gradnje	3%
2.	Po potrjenem PZI s strani naročnika oziroma inženirja	2%
3.	Po ureditvi in vzpostavitvi gradbišča	1%
4.	Po izvedbi rušitvenih del v kleti objekta, zidovi in ostali deli nosilne konstrukcije - kompletno z vsemi pomožnimi materiali (podpiranja, odvozi,...), tlaki, ometi	2%
5.	Po izvedbi rušitvenih del v pritličju, zidovi in ostali deli nosilne konstrukcije - kompletno z vsemi pomožnimi materiali (podpiranja, odvozi,...), tlaki, ometi	1%
6.	Po izvedbi rušitvenih del v 1. nadstropju objekta, zidovi in ostali deli nosilne konstrukcije - kompletno z vsemi pomožnimi materiali (podpiranja, odvozi,...), tlaki, ometi	1%
7.	Po izvedbi rušitvenih del v 2. nadstropju objekta, zidovi in ostali deli nosilne konstrukcije - kompletno z vsemi pomožnimi materiali (podpiranja, odvozi,...), tlaki, ometi	1%
8.	Po izvedbi rušitvenih del elementov strehe in fasadnih elementov - kompletno z vsemi pomožnimi materiali (podpiranja, odvozi,...)	1%
9.	Po izvedbi izkopa zaradi ojačitve temeljev, poglobitev celotne kletne etaže in izkopi za fasado	3%
10.	Po izvedbi talne plošče kompletno s temeljenjem	2%
11.	Po izvedbi nosilne konstrukcije pritličja (nosilne stene, stebri)	3%
12.	Po izvedbi nosilne konstrukcije - novi jekleni nosilci nad pritlično etažo	2%
13.	Po izvedbi nosilne konstrukcije 1. nadstropja (nosilne stene, stebri)	3%
14.	Po izvedbi nosilne konstrukcije - novi jekleni nosilci nad 1. nadstropjem	2%
15.	Po izvedbi nosilne konstrukcije 2. nadstropja (nosilne stene, stebri)	3%
16.	Po izvedbi nosilne konstrukcije - novi jekleni nosilci nad 2. nadstropjem	2%
17.	Po izvedbi nosilne konstrukcije novi jekleni nosilci nad 2. nadstropjem	2%
18.	Po izvedbi talne hidroizolacije v kleti (protiradonska) in vertikalne hidroizolacije obodnih zidov in notranjih sten	1%

19.	Po izvedbi nosilne konstrukcije strehe, zamenjava kritine in ivedba krovsko kleparskih del	2%
20.	Po izvedbi ometov v vseh prostorih	3%
21.	Po izvedbi sanacijskih del, injektiranje, torket betoni, ojačitve po vsem objektu	4%
22.	Po montaži notranjih vrat, steklenih sten, notranjih polic	4%
23.	Po montaži oken in zunanjih vhodnih vetrolovnih vrat	1%
24.	Po izvedbi suhomontažnih sten, stropov in oblog	2%
25.	Po izvedbi armiranih estrihov v vseh etažah vključno s TI	2%
26.	Po izvedbi zidarskih del - razne pozidave, obzidave, zidarska popravila, brušenje sten	1%
27.	Po izvedbi fasaderskih del - do zaključnega sloja	2%
28.	Po izvedbi fasaderskih del - zaključni sloj in zunanje okenske police	1%
29.	Po vgradnji talnih oblog, razen keramike	2%
30.	Po izvedbi keramičarskih del	1%
31.	Po izvedbi slikopleskarskih del	3%
32.	Po montaži osebnega dvigala, dvižne ploščadi in strehe nad glavnim vhodom	1%
33.	Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij (vodovod in kanalizacija)	1%
34.	Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij (ogrevanje in hlajenje)	1%
35.	Po izvedbi grobih razvodov strojnih inštalacij (prezračevanje)	2%
36.	Po dobavi in vgradnji prezračevalnih naprav	2%
37.	Po dobavi in vgradnji naprav v strojnici	2%
38.	Po dobavi in vgradnji naprav za ogrevanje in hlajenje	2%
39.	Po dobavi in vgradnji sanitarne opreme	1%
40.	Po izvedbi fine montaže strojnih instalacij	1%
41.	Po izvedbi grobih razvodov elektro inštalacij	3%
42.	Po izvedbi elektro razdelilcev, inštalacijskih razvodov in strukturiranega ožičenja	2%

43.	Po vgradnji razsvetljave, splošna in varnostna razsvetljava	3%
44.	Po vgradnji aktivne opreme sistemov (APZ)	1%
45.	Po izvedbi instalacijozvočenja, protivlomno varovanje, ODT, kontrola pristopa in evidenca delovnega časa	1%
46.	Po izvedbi fine montaže elektro instalacij	2%
47.	Po izvedbi CNS	1%
48.	Po izvedbi priključkov na obstoječo infrastruturo	1%
49.	Po izvedbi del zunanje ureditve	1%
50.	Po dobavi in montaži notranje opreme	1%
51.	Po predaji PID in odpravi pomanjkljivosti na kvalitetnem pregledu	3%
52.	Po predaji finančnega zavarovanja za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi	5%
	SKUPAJ	100%
Opomba: posamezen mejnik pomeni izvedbo pretežnega dela postavke (vsaj 90% navedene vrste del)		

2.