

Prenova 40 kopalnic za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. v letu 2027

Časovnica

	uvredba v delo za posamezni lot		po posameznih lotih		
			vsi ogledi, predhodni pregledi in dogovori z najemniki glede rokov	dokončanje del v vseh stanovanjih	dostava kompletne dokumentacije, zapisniki o sprejemu in izročitvi, končni obračuni
leto 2026	[koledarskih dni od nastopa veljavnosti pogodbe]		[koledarskih dni od uvedbe v delo]	[koledarskih dni od uvedbe v delo]	[koledarskih dni od uvedbe v delo]
1. lot 5 kopalnic	5		7	40	47
2. lot 5 kopalnic	45		7	40	47
3. lot 5 kopalnic	85		7	40	47
4. lot 5 kopalnic	125		7	40	47
5. lot 5 kopalnic	165		7	40	47
6. lot 5 kopalnic	205		7	40	47
7. lot 5 kopalnic	245		7	40	47
8. lot 5 kopalnic	285		7	40	47