

TEHNIČNO POROČILO - Dopolnitev

OPIS DOPOLNITEV

Skladno s pozivom za dopolnitev vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za Rušitev kinodvorane v Svetem Juriju ob Ščavnici, št. 351-599/2025-6208-4, je izdelana dopolnitev tehničnega poročila, ki vključuje dodaten opis izvedbe obravnavane odstranitve na meji s sosednjim objektom, na podlagi katerega je lastnik sosednje parcele podal soglasje k nameravani rušitvi. Dopolnjeni deli tehničnega poročila v nadaljevanju so označeni z **modro barvo**.

Izvedla se je tudi ponovna preveritev zahtevnosti objekta. Skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), priloga 1, se objekt uvršča med zahtevne objekte (12610 - Stavbe za kulturo in razvedrilo, višina nad 10 m)

1. SPLOŠNO

Investitor, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici želi porušiti objekt starega kina, za druge namene.

2. LOKACIJA

Območje rušitve se nahaja v Svetem Juriju ob Ščavnici. Območje obravnave zajema zemljišča s parcelnimi št. 648/6, 648/12, 847/2 in 848/23, v k.o. 222 JAMNA.



Predviden objekt se nahaja na varovanem območju kulturne dediščine: Sveti Jurij ob Ščavnici- Trško jedro (EID 1-00945).

3. RUŠENJE OBSTOJEČIH OBJEKTOV

OBJEKT PREDVIDEN ZA RUŠITEV

Na obravnavanih parcelah se v celoti poruši obstoječ objekt nekdanje kinodvorane. Objekt sestavlja prvotna stavba, ki je mnogo let opuščena, popolnoma dotrajana in ne služi več svojemu namen, severni prizidek, ki ga koristita vrtec in šola kot prostor za shranjevanje ter jugozahodni prizidek, v katerem sta urejeni dve zasilni stanovanji. Objekt je izveden v treh etažah K+P+M. Podkleten je vzhodni del glavnega objekta, nadstropje pa je na zahodnem delu glavnega objekta in celoten JZ prizidek. Obstoječi objekt je priključen na telekomunikacijski vod, vodovodno omrežje in NN električno omrežje.

DIMENZIJE

Bruto dimenzije prvotnega objekta so 30,5 m x 9,7 m, dimenzije JZ prizidka so 7,4 m x 16,7 m in dimenzije prizidka na severni strani stavbe so 18,1 m x 5,4 m. Površina pod stavbo na stiku zemljiščem znaša 485,7 m², neto tlorisna površina objekta znaša 677,5 m², bruto tlorisna površina pa 1231 m².

STREHA

Streha je simetrična dvokapnica v naklonu 40° (glavna stavba) oz. 35° (JZ prizidek). Ostrešje je trapezno leseno. Severni prizidek ima ravno streho v naklonu 2°.

STENE

Stene so opečne grajene z klasično NF opeko. Notranje stene so predelne in so izvedene v klasični NF opeki. JZ prizidek se z JZ stranico stika s sosednjim objektom. Konstrukcija obravnavanega objekta je ločena od sosednje stavbe.

STAVBNO POHIŠTVO

Okna so večinoma lesena z enoslojno zasteklitvijo. V nadstropju na zahodni strani JZ prizidka so okvirji iz PVC. Vrata so lesena masivna. Vrata na južni fasadi stavbi so dvokrilna in imajo nadsvetlobo. Strop nad odrom dvorane je obokan.

POTEK RUŠITEV

Za način rušenja obstoječega objekta se upošteva naslednji vrstni red: odstranitev notranje opreme iz objekta, odklop in odstranitev vseh instalacij v objektu, odstranitev tlakov iz objekta, odstranitev kleparskih izdelkov, ročna odstranitev mizarskih izdelkov (okna, vrata), odstranitev strešne kritine, ročna in strojna odstranitev strešne konstrukcije (špirovci, lege, nosilci), strojna odstranitev vseh armirano betonskih in zidanih konstrukcijskih elementov objekta.

Pred pričetkom rušenja je potrebno iz prostorov odstraniti vso premično opremo, kovinske elemente, električne in vodovodne inštalacije. Prav tako se pred pričetkom rušenja odstranijo vsi mizarski izdelki (okna, vrata, razne lesene obloge) in kleparski izdelki. Na območju obstoječega objekta predvidenega za rušitev bo po končani odstranitvi ostal nepozidan teren pripravljen za izravnavo terena in nadaljnjo uporabo območja.

OPIS IZVEDBE ODSTRANITVE OBRAVNAVANEGA OBJEKTA NA MEJI S SOSEDNJIM OBJEKTOM

Obravnavan objekt, ki je predmet predvidene odstranitve, se nahaja v neposredni bližini sosednje stavbe na zemljiški parceli št. 648/2 in 648/14 k.o. Jamna. Za preprečitev negativnih vplivov na sosednji objekt je predvidena izvedba naslednjih ukrepov:

1. Za preprečitev prenosa prekomernih tresljajev med rušitvijo, se bodo vsa odstranjevalna dela v bližini ločitve med obema objektoma, v pasu širine 1,0 m od ločilne meje, izvajala z uporabo ročnih mehanskih sredstev.
2. V obstoječ pasovni temelj, ki se nahaja neposredno ob ali pod mejo s sosednjim objektom, se ne bo posegalo – temelj se v tem predelu ne bo odstranil.
3. Ob ločitvi med obravnavano stavbo za odstranitev in sosednjim objektom se v neposredni bližini nahajata dva ločilna zidova, od katerih eden pripada objektu za odstranitev, drugi pa sosednjemu objektu. Po načrtovani odstranitvi obravnavanega objekta se bo ločilni zid sosednjega objekta s severozahodne (tedaj zunanje) strani zaščitil z izvedbo fasadnega ometa, na stroške investitorja.

SLIKE OBJEKTA PREDVIDENEGA ZA RUŠITEV



Slika 1: JZ prizidek z južne strani



Slika 2: JZ prizidek s severne strani



Slika 3: Glavna stavba z južne strani



Slika 2: Glavna stavba z zahodne strani



Slika 5: Severni prizidek

4. GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA

- ELEKTRO VODI

Pred začetkom posega v prostor bo v pristojnem nadzorništvu naročena zakoličba elektro vodov in naprav. Zagotovljen bo nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Vsa elektroenergetska infrastruktura (morebitne prestativte vodov, ureditve mehanskih zaščit) bo projektno obdelana v skladu s projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav bo upoštevan:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 64/01),
- Pravilnik o varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS št. 29/92)
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. li RS št. 101/04).

Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav se bodo izvajala samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Maribor, d.d

Vsa dela se bodo izvedla na stroške investitorja in bodo izvršena z strani upravljavca energetske infrastrukture Elektro Maribor d.d. Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na elektro vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del.

Za začetek gradnje se bodo izpolnili pogoji skladno z Zakonom o graditvi objektov za vso elektroenergetsko infrastrukturo.

- VODOVOD

Pred začetkom rušitvenih del se obstoječ obravnavan objekt ustrezno odklopi iz vodovodnega omrežja.

- ODVAJANJE METEORNIH IN FEKALNIH VODA

Pred začetkom rušitvenih del se obstoječ obravnavan objekt ustrezno odklopi iz omrežja fekalne in meteorne kanalizacije.

- ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Pred začetkom rušitvenih del se obstoječ obravnavan objekt ustrezno odklopi iz telekomunikacijskega omrežja.

4. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV RUŠITVE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO UKREPOV ZA ZMANJŠANJE VPLIVOV

Predvideni gradbeni posegi ne bodo bistveno negativno vplivali na okolje.

V času rušitev lahko pričakujemo povečanje:

ONESNAŽENOSTI ZRAKA

Relativno omejen gradbeni poseg zaradi lokacije ne bo pomenil bistvenih vplivov na kakovost zraka na območju in okolici obravnavanega območja. Povečana onesnaženost zraka s prašnimi delci je omejena na obdobje intenzivnih gradbenih del ter jo je možno omiliti z ukrepi za zmanjšanje prašenja in raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča ter upoštevanjem emisijskih norm pri začasnih gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji.

ONESNAŽENOSTI TAL, PODZEMNIH VODA, VODOTOKOV IN VEGETACIJE

Povečano onesnaženost tal in vegetacije s prašnimi delci je možno omiliti z ukrepi za zmanjšanje prašenja in raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča in upoštevanjem emisijskih norm pri začasnih gradbenih objektih in uporabljeni gradbeni mehanizaciji. Rušitev ne bo vplivala na kakovost površinskih in podzemnih vod.

Izlitij snovi, ki bi lahko negativno vplivala na kakovost tal, podzemnih voda in vegetacije, ne bo. V času gradnje je potrebno zagotoviti takšno organiziranost gradbišča, da bo možnost izlitij in nesreč minimalna.

OBREMENITVE S HRUPOM

Med gradnjo objekta lahko pričakujemo krajšo občasno povečano obremenjenost okolja s hrupom zaradi dela gradbene mehanizacije in prevozov tovornjakov. Gradnja ne bo bistveno obremenjevala cestne mreže z dodatnimi prevozi, hrup gradbene mehanizacije in pomožnih naprav na gradbišču bo omejen na krajši čas intenzivnih gradbenih del.

POVEČANA KOLIČINA ODPADKOV

Med rušitvijo predvidenega objekta bodo nastali nekateri gradbeni odpadki: gradbeni odpadki, zemlja in kamenje, mešani komunalni odpadki.

Zagotovljeno mora biti pravilno ravnanje z odpadki po Pravilniku o ravnanju z odpadki in drugih predpisih. Interne odpadke (izkopana zemlja, kamenje...) bo potrebno odlagati na ustrezno odlagališče na gradbeni parceli in se jih lahko uporabi za zasipavanje terena pri ureditvi zunanje okolice objekta.

Komunalne odpadke bo potrebno zbirati in odlagati na odlagališču komunalnih odpadkov – v skladu z Odredbo o ravnanju z ločeno zbiranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Ostale odpadke (zlasti eventualne nevarne odpadke) pa je potrebno ločeno zbirati in jih predajati pooblaščenim zbiralcem oz. odstranjevalcem odpadkov. Ocenjujemo, da prekomernih obremenitev okolja s tovrstnimi odpadki v času rušitev ne bo.

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost obstoječih objektov: objekt ki je namenjen za rušenje se nahaja v neposredni bližini sosednjega objekta.

Pričakovani vplivi posega na okolico v času rušitev oziroma izvajanj del so določeni glede na lastnosti nameravanih rušitev ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo. Poleg opisa in ocene pričakovanih vplivov nameravane gradnje na okolico je opis, kako so bili ukrepi za preprečitev oziroma zmanjšanje pričakovanih vplivov na okolico upoštevani v dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za rušitev. Med pričakovanimi vplivi na okolico so posebej prikazani zlasti pričakovani vplivi na izpolnjevanje bistvenih zahtev nepremičnin v okolici nameravane gradnje.

Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo nepremičnin v okolici nameravane rušitve: Zagotovljeno je, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ob upoštevanju smernic stroke ne bodo povzročili:

porušitev objekta	Objekti v bližini gradbišča, ob upoštevanju smernic in
Nameravana rušitev ne bo povzročila porušitve celotnega objekta ali dela objekta v okolici nameravane gradnje.	zagotovitve statične podpore ne bodo ogroženi.

deformacije objekta

Nameravana rušitev na objektih v okolici ne bo povzročila deformacij, večjih od dopustne ravni.	Objekti v bližini gradbišča, ob upoštevanju smernic in zagotovitve statične podpore ne bodo ogroženi.
deformacije okolice in napeljav Nameravana rušitev ne bo povzročila škode na delih objektov v okolici ali na njihovi napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije.	Objekt ne bo negativno vplival na deformacije okolice in napeljav.
deformacije zaradi dogodka Nameravana rušitev na objektih v okolici ne bo povzročila škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.	Možnost za nastanek takšnega izrednega dogodka je ob upoštevanju projektne dokumentacije minimalna.

Za preprečitev prenosa prekomernih tresljajev med rušitvijo, se bodo vsa odstranjevalna dela v bližini ločitve med obema objektoma, v pasu širine 1,0 m od ločilne meje, izvajala z uporabo ročnih mehanskih sredstev.

V obstoječ pasovni temelj, ki se nahaja neposredno ob ali pod mejo s sosednjim objektom, se ne bo posegalo – temelj se v tem predelu ne bo odstranil.

Pričakovani vplivi rušitev na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom nepremičnin v okolici nameravane rušitve: Zagotavlja se čim manjše ogrožanje ljudi v objektih in okolici, pri čemer je zagotovljeno:	
Omejeno širjenje požara v okolico Upoštevani so ukrepi, s katerimi se zmanjša nevarnost širjenja požara na sosednje objekte.	Možnost razširitve požara na sosednje objekte in v okolico je ob upoštevanju projektne dokumentacije minimalna.
Nosilna sposobnost konstrukcije Upoštevano je, da bo nosilna konstrukcija objektov v okolici nameravane gradnje določen čas ohranila potrebno nosilno sposobnost.	Gradnja objekta bo iz požarno odpornih materialov. Objekt ne bo poslabšal nosilne sposobnosti okoliških objektov v primeru požara.

V času rušitev je zaradi količine in lastnosti materialov, zaradi prisotnosti človeškega faktorja ter zaradi neposredne bližine sosednje stavbe možen minimalni porast požarne ogroženosti, vendar bo kontrolirana z uporabo primernih delovnih metod in sredstev in ustrezno strokovno usposobljenostjo izvajalcev. Ni negativnih vplivov. Objekt je lahko dostopen, kar omogoča dostop gasilcem. Upoštevanje projektne dokumentacije in smernic lahko zaustavi oz. prepreči eventualno širjenje požara. Predvideni posegi v času gradnje ne bodo imeli nobenih vplivov na varnost okolice pred požarom. Posebni ukrepi niso predvideni.

Uhajanje strupenih plinov: ni negativnega vpliva

Emisija nevarnega sevanja: ni negativnega vpliva

Onesnaženje ali zastrupitev vode: ni negativnega vpliva

Napačno odstranjevanje odpadnih voda: ni negativnega vpliva

Onesnaženje tal: ni negativnega vpliva

Napačno odstranjevanje dima: ni negativnega vpliva

Napačno odstranjevanje odpadkov: ni negativnega vpliva

Pričakovani vplivi stavbe na okolico v zvezi s **higiensko in zdravstveno zaščito in zaščito okolja** in nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Za zagotavljanje primerne notranjega in zunanjega bivalnega okolja v obravnavanem objektu in objektih v okolici (toplotno okolje, osvetlitev, kakovost zraka, vlažnost), oskrbe z vodo, odvajanje odpadnih voda, odstranjevanje trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta je zagotovljeno, da se omejijo na najmanjšo možno mero.

Zmanjšanje oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta. Ni izvora.

Zmanjšanje prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku. Ni izvora.

Zmanjšanje emisije nevarnega sevanja. Ni izvora nevarnih sevanj.

Zmanjšanje onesnaženja ali zastrupljanja vode ali zemlje. Ni izvora. Predvidena izvedba kanalizacije onemogoča onesnaženje tal in vode.

Preprečevanje napačnega odvajanja odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov. Ni izvora. Odstranjevanje vseh odpadkov, ki bodo nastajali v stavbi (odpadna voda, dim, trdni in tekoči odpadki), bo skladno s predpisi.

Preprečevanja prisotnosti vlage v delih stavbe ali na površinah znotraj stavbe. Ni izvora. Ob korektni gradnji stavbe ne bo izvora povečane stopnje vlage v okolici.

Ni negativnih vplivov.

Nevarnost zdrsa, padca: ni vpliva

Nevarnost trčenja: ni vpliva

Nevarnost opeklin: ni vpliva

Nevarnost udara električnega toka: ni vpliva

Nevarnost eksplozije: ni vpliva

Pričakovani vplivi stavbe na okolico v zvezi z **varnostjo pri uporabi** nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Da se omeji ogrožanje ljudi (zlasti starejših in invalidnih oseb ter otrok) v objektu in okolici, je zagotovljeno, da pri normalni rabi objekta ne more priti do:

Zdrsa, padca, udara. Ni negativnih vplivov.

Opeklin, električnega udara, eksplozije.

Nezgode zaradi gibanja vozil.

Pričakovani vplivi stavbe na okolico v zvezi z **zaščito pred hrupom** nepremičnin v okolici nameravane gradnje: Zaradi omejevanja ogrožanja zdravja in zagotavljanja sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in delo uporabnikov stavbe ter ljudi v okolici stavbe, je zagotovljeno varstvo pred:

Hrupom, ki po zraku prihaja iz drugih prostorov. S predvideno rušitvijo se ravni hrupa ne bodo bistveno povečevale. Ni negativnih vplivov.

Udarnim hrupom, ki se v prostor prenaša preko konstrukcije.

Hrupom naprav in instalacij v stavbi.

Pred odmevnim hrupom.

Pred zunanjim hrupom (npr. hrupom prometa, hrupom iz bližnjih industrijskih objektov).

Povečana raba energije v sosednjih objektih: ni vpliva

5. NAČRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

5.1 SPLOŠNO

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki je izdelan na osnovi zahteve 5. člena Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/2008).

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki vsebuje podatke o:

- izločitev nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta,
- ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
- obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
- predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja dela na gradbišču in ravnanju z njim,
- predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
- ravnanju z zemeljskim izkopom, predvsem nevarnim,
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov
- količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
- predvidenih načinih predelave in odstranjevanja gradbenih odpadkov.

Ravnanje z odpadki (procesi zbiranja, skladiščenja in odstranjevanja) mora biti urejeno na način, tako da ni ogroženo človeško zdravje in brez metod, ki bi prekomerno obremenjevale okolje. Predvsem pa ne sme povzročiti:

- čezmerno obremenitev tal, vode in zraka,
- čezmerno obremenitev okolja s hrupom in vonjavami,
- bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin,
- škodljive vplive na krajino, ali območja, ki so zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine.

Izvajalec mora upoštevati osnovne varnostne ukrepe.

Rušitve spadajo med najbolj nevarna dela v gradbeništvu, zato je potrebna pri izvajanju teh del še posebna pazljivost. Obvezno je upoštevanje vrstnega reda napredovanja del in upoštevanje vseh zahtev gradbene regulative s tega področja:

- Pred pričetkom del preveriti, če so v delu rušenja kakršnekoli instalacijske naprave ter kontrolo vpisati v gradbeni dnevnik.
- Vsi sodelujoči morajo biti za ta dela sposobni in usposobljeni.
- Delo delavcev mora biti stalno nadzorovano.

Izvajalec rušitvenih del mora postopati skladno s predpisi o ravnanju z odpadki. Gradbene in ostale odpadke je dolžan transportirati na deponijo, kjer je deponiranje komunalno urejeno in dovoljeno. Za ves deponiran material si mora pridobiti pisna dokazila, da je material (z navedbo količine) dejansko deponiran na določeni komunalno opremljeni deponiji.

Ves čas rušenja mora izvajalec že na gradbiščni deponiji ločevati posamezne vrste gradbenih odpadkov (kamen, les, kritina, stavbno pohištvo...).

5.2 TEHNOLOGIJA RUŠENJA Z UPOŠTEVANJEM UKREPOV ZA PREPREČEVANJE EMISIJ PRAHU IN DRUGIH NEVARNIH SNOVI

Rušenje konstrukcij se izvaja pod strokovnim nadzorom z vsemi predpisanimi zaščitnimi sredstvi za ta dela, ki so predpisana z veljavnim Zakonom o varstvu pri delu in Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter pravilniki s tega področja.

Način transporta ruševin je prepuščen izvajalcu del. Izvaja se ga lahko s kamioni-prekucniki, na katere se naklada ruševine z nakladalci, bagri ali podobno.

5.3 RAVNANJE Z ODPADKI

Objekti, ki se rušijo, ne vsebujejo nevarnih gradbenih odpadkov.

Zbiranje gradbenih odpadkov na samem gradbišču.

Odpadki, ki bodo nastajali na samem gradbišču, se bodo zbirali na začasni gradbiščni deponiji, ločeno po vrstah odpadkov s klasifikacijskega seznama odpadkov s klasifikacijsko številko 17 (Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS, št. 34/2008)).

Skladno s 4. čl. Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS , št. 34/08) mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču, tako da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možno na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Obdelava gradbenih odpadkov na gradbišču

Predelavo gradbenih odpadkov lahko izvajajo le osebe, ki imajo predpisano dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.

Predvidena prostornina zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja del na gradbišču in ravnanju z njim

Zemeljski izkop ne bo vseboval nevarnih gradbenih odpadkov. Investitor mora zagotoviti izdelavo dokumentacije s podatki o prostornini zemeljskega izkopa, ki je nastal med gradbenimi deli na gradbišču, vključno s podatki o njegovi sestavi ali s podatki analiz zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Investitor mora to dokumentacijo uporabiti pri izdelavi poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in jo hraniti še najmanj tri leta po pridobitvi uporabnega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter jo pokazati pristojnemu inšpektorju iz 15. člena te uredbe, če ta to zahteva.

Vrste in količine gradbenih odpadkov ter predvideni načini predelave - odstranjevanja

V primeru, da se med rušenjem pojavijo nepredvideni nevarni odpadki, je le te potrebno predati pooblaščenemu zbiralcu, predelovalcu, oziroma odstranjevalcu nevarnih odpadkov. Seznam pooblaščenih zbiralcev, predelovalcev in odstranjevalcev nevarnih odpadkov se pridobi na Ministrstvu za okolje in prostor, ki vodi evidenco o pooblaščenih, ki ga enkrat letno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Po Pravilniku o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS št. 3/03, 44/03, 41/04 in 34/08) je obremenjevanje tal dovoljeno z vnašanjem:

- zemeljskega izkopa, če se vnaša zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal po določbah tega pravilnika,
- gradbenih odpadkov, predelanih v gradbene materiale, če se vnašajo kot polnilo pri graditvi objektov.

Gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov imajo klasifikacijsko oznako 17 in se največkrat ne pojavljajo v elementarni obliki, ampak kot mešanica gradbenih odpadkov.

Gostote posameznih gradbenih odpadkov:

$\rho = 2200 \text{ kg/m}^3$.. beton

$\rho = 1800 \text{ kg/m}^3$.. opeka

$\rho = 2000 \text{ kg/m}^3$.. keramika

$\rho = 700 \text{ kg/m}^3$.. les

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.. PVC

$\rho = 1700 \text{ kg/m}^3$.. steklo

$\rho = 2000 \text{ kg/m}^3$.. zemljina

$\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$.. plastika

$\rho = 7500 \text{ kg/m}^3$.. mešane kovine

$\rho = 2400 \text{ kg/m}^3$.. asfalt – bitumenske mešanice

5.4 VRSTA IN KOLIČINA GRADBENIH ODPADKOV, KI BODO NASTALI ZARADI GRADNJE NOVEGA OBJEKTA, REKONSTRUKCIJE OBJEKTA, NADOMESTNE GRADNJE ALI ODSTRANITVE OBJEKTA

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
-----------------------------	---------------	-------------------------

17 01 01	Beton	737,2
17 01 02	Opeke	1137,96
17 01 03	Ploščice in keramika	6,1
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0
17 02 01	Les	83,02
17 02 02	Steklo	2,48
17 02 03	Plastika	0
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	0
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0
17 04 01	Baker, bron in medenina	0
17 04 02	Aluminij	0,76
17 04 03	Svinec	0
17 04 04	Cink	0,17
17 04 05	Železo in jeklo	11,25
17 04 06	Kositer	0
17 04 07	Mešanice kovin	0
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0,24
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0

17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	0
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0
SKUPAJ:		1979,18

5.5 VRSTE NEVARNIH GRADBENIH ODPADKOV, KI SE BODO ODSTRANILI IZ OBJEKTA PRED ODSTRANITVIJO OBJEKTA, ČE GRE ZA ODSTRANITEV OBJEKTA

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina (t)
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	0
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0
SKUPAJ:		0

5.6 PODATKI O LOČENEM ZBIranJU GRADBENIH ODPADKOV NA GRADBIŠČU. VRSTE GRADBENIH ODPADKOV, KI SE BODO LOČENO ZBIRALI NA GRADBIŠČU

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču
17 01 01	Beton	DA
17 01 02	Opeke	DA
17 01 03	Ploščice in keramika	DA
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	-
17 02 01	Les	DA
17 02 02	Steklo	DA
17 02 03	Plastika	-
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	-
17 03 01*	Bitumske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	-
17 03 02	Bitumske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	-
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	-
17 04 02	Aluminij	DA
17 04 03	Svinec	-
17 04 04	Cink	DA
17 04 05	Železo in jeklo	DA
17 04 06	Kositer	-
17 04 07	Mešanice kovin	-
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	-
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	-
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	DA
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	-
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	-
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	-

17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	-
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	-
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	-
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	-
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	-

5.7 VRSTE IN KOLIČINA GRADBENIH ODPADKOV, KI SE BODO OBDELALI NA GRADBIŠČU IN POSTOPEK OBDELAVE

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Količina (t)	Postopek obdelave
17 01 01	Beton	0	-
17 01 02	Opeke	0	-
17 01 03	Ploščice in keramika	0	-
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0	-
17 02 01	Les	0	-
17 02 02	Steklo	0	-
17 02 03	Plastika	0	-
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0	-
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	0	-
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	0	-
17 04 02	Aluminij	0	-
17 04 03	Svinec	0	-
17 04 04	Cink	0	-
17 04 05	Železo in jeklo	0	-
17 04 06	Kositer	0	-
17 04 07	Mešanice kovin	0	-
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0	-
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0	-
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0	-
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0	-
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0	-
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0	-

17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0	-
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0	-
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0	-
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	0	-
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0	-
SKUPAJ:			-

5.8 PODATEK O PROSTORNINI ZEMELJSKEGA IZKOPA, NASTALEGA ZARADI IZVAJANJA GRADBENIH DEL NA GRADBIŠČU, IN PODATEK O PREDVIDENEM NAČINU RAVNANJU Z NJIM

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m ³)	Predviden način ravnanja z njimi
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	421	-Zasip gradbene jame po izvedeni odstranitvi objekta
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0	-

5.9 PREDVIDENA PROSTORNINA UPORABE ZEMELJSKEGA IZKOPA NA GRADBIŠČU, KI NI NASTAL ZARADI IZVAJANJA GRADBENIH DEL NA GRADBIŠČU

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Prostornina (m ³)	Predviden način ravnanja z njimi
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0	-
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0	-

5.10 KOLIČINA IN VRSTA GRADBENIH ODPADKOV, PREDVIDENIH ZA ODDAJO ZBIRALCU GRADBENIH ODPADKOV

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki jo bodo oddali zbiralcu (t)	Komu
17 01 01	Beton	737,2	odvoz preko pooblaščenca
17 01 02	Opeke	1137,96	odvoz preko pooblaščenca
17 01 03	Ploščice in keramika	6,1	-
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0	-
17 02 01	Les	83,02	Odvoz preko pooblaščenca
17 02 02	Steklo	2,48	Odvoz preko pooblaščenca
17 02 03	Plastika	0	-
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0	-
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	0	-
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	0	-
17 04 02	Aluminij	0,76	-
17 04 03	Svinec	0	-
17 04 04	Cink	0,17	-
17 04 05	Železo in jeklo	11,25	-

17 04 06	Kositer	0	-
17 04 07	Mešanice kovin	0,05	Odvoz preko pooblaščenca
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0	-
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0,24	-
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	556	Odvoz preko pooblaščenca
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0	-
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0	-
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0	-
17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0	-
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0	-
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0	-
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	0	-
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0	-

5.11 KOLIČINA IN VRSTA GRADBENIH ODPADKOV, PREDVIDENIH ZA ODDAJO V OBDELAVO, SKUPAJ S PODATKOM O PREDVIDENIH NAČINIH OBDELAVE GRADBENIH ODPADKOV IN IZVAJALCIH OBDELAVE GRADBENIH ODPADKOV

Klasifikacijska št. odpadka	Naziv odpadka	Predvidena količina, ki jo bodo oddali zbiralcu (t)	Komu
17 01 01	Beton	0	-
17 01 02	Opeke	0	-
17 01 03	Ploščice in keramika	0	-
17 01 06*	Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi	0	-
17 01 07	Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06	0	-
17 02 01	Les	0	-
17 02 02	Steklo	0	-
17 02 03	Plastika	0	-
17 02 04*	Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi	0	-
17 03 01*	Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran	0	-
17 03 02	Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01	0	-
17 03 03*	Premogov katran in katranski izdelki	0	-
17 04 01	Baker, bron in medenina	0	-
17 04 02	Aluminij	0	-
17 04 03	Svinec	0	-
17 04 04	Cink	0	-
17 04 05	Železo in jeklo	0	-
17 04 06	Kositer	0	-
17 04 07	Mešanice kovin	0	-
17 04 09*	Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi	0	-
17 04 10*	Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi	0	-
17 04 11	Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10	0	-
17 05 03*	Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi	0	-
17 05 04	Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03	0	-
17 05 05*	Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 06	Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05	0	-
17 05 07*	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi	0	-
17 05 08	Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07	0	-
17 06 01*	Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest	0	-
17 06 03*	Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo	0	-

17 06 04	Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03	0	-
17 06 05*	Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest	0	-
17 08 01*	Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi	0	-
17 08 02	Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01	0	-
17 09 01*	Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro	0	-
17 09 02*	Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB)	0	-
17 09 03*	Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi	0	-
17 09 04	Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03	0	-

5.12 ORGANIZACIJSKI UKREPI PRI RAVNANJU Z ODPADKI

Pri ravnanju z gradbenimi odpadki bo poskrbljeno na način, ki je v skladu z veljavno zakonodajo in sicer:

1. Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov
Iz dokazil o naročilu mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, količina ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da je ponudnik vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – Agencija RS za okolje z klasifikacijsko številko odpadkov, ki ustreza gradbenim odpadkom, ki so navedeni v tabeli 1.

Opozorilo!

Posredniki lahko samo posredujejo med povzročitelji in/ali imetniki ter odstranjevalci oziroma predelovalci odpadkov, z njimi pa fizično ne smejo ravnati. Podobno velja za prevoznike, ki lahko odpadke le prevažajo. Zato to niso osebe, ki lahko potrdijo evidenčni list.

2. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih in rušitvenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov.

Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

3. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za ločeno zbiranje gradbenih odpadkov pa klasifikacijskih skupinah.
4. Na gradbišču se določi prostor, kjer bo izvajalec gradbenih del odlagal gradbene odpadke.
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti, da se gradbeni odpadki na gradbišču hranijo tako, da ne onesnažujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem oziroma za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.

GRAFIČNI PRIKAZI

LOKACIJSKI PRIKAZ

L.1	Situacija obstoječega stanja	1:250
L.2	Prikaz obravnavanih zemljišč za gradnjo	1:500
L.3	Lega objekta na zemljišču z navedbo gabaritov in odmiki	1:250
L.4	Gospodarska javna infrastruktura	1:250
L.5	Varovalni pasovi GJI	1:200
L.6	Območje gradbišča	1:200

TEHNIČNI PRIKAZ

1.0	Tloris kleti	1:100
1.1	Tloris pritličja	1:100
1.2	Tloris nadstropja	1:100
1.3	Tloris ostrešja	1:100
1.4	Tloris strehe	1:100
2.0	Prerez A1	1:100
2.1	Prerez A2	1:100
2.2	Prerez A3 in A4	1:100
3.0	Fasade	1:100