

## PRILOGA 1A

**NASLOVNA STRAN**  
**PROJEKTNE DOKUMENTACIJE****INVESTITOR**

## INVESTITOR 1

ime in priimek ali naziv družbe OBČINA SEVNICA  
naslov ali poslovni naslov družbe Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica

## INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv družbe  
naslov ali poslovni naslov družbe

## INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv družbe  
naslov ali poslovni naslov družbe

**PODATKI O GRADNJI**

naziv gradnje Grajski hlevi Loka pri Zidanem Mostu 58 - TRAKT C

*naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta*


VRSTE GRADNJE ☐ NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT  
*označiti vse ustrezne vrste gradnje* ☐ NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA  
☐ REKONSTRUKCIJA  
☐ SPREMEMBA NAMEMBNOSTI  
☒ ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA  
☐ LEGALIZACIJA  
☐ MANJŠA REKONSTRUKCIJA

**PODATKI O PROJEKTNIM DOKUMENTACIJI**

vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) PZO (projektna dokumentacija za odstranitev)  
številka projekta DA-13/2026  
datum izdelave julij 2026  
datum spremembe

**PODATKI O PROJEKTANTU**

projektant (naziv družbe) DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
naslov Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica  
odgovorna oseba projektanta David Tušar  
podpis odgovorne osebe projektanta



DEMIDA ARHITEKTURA  
DEMIDA ARHITEKTURA D.O.O.  
PREŠERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA

**PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA**

izdelovalec osnovnega prikaza / načrta David Tušar, univ.dipl.inž.arh.,  
identifikacijska številka ZAPS 1287  
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
naslov Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

**PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA**

VODJA PROJEKTIRANJA David Tušar, univ.dipl.inž.arh.  
identifikacijska številka ZAPS 1287  
podpis vodje projektiranja



DAVID TUŠAR

UNIV.DIPL.INŽ.ARH.  
PODBLAŠČENI ARHITEKT,  
PODBLAŠČENI PROSTORSKI  
NAČRTOVALEC

PA PPN ZAPS 1287

**PRILOGA 1B**

# **UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU**

**UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU**
**POOBlašČeni arhitekti**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka **DAVID TUŠAR, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1287**

navedba gradiv, ki so jih izdelali **Dokumentacija za odstranitev objekta**
**POOBlašČeni inženirji s področja gradbeništva**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja elektrotehnike**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja strojništva**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja tehnologije**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja požarne varnosti**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja geotehnologije in rudarstva**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja geodezije**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni inženirji s področja prometnega inženirstva**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni krajinski arhitekti**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**POOBlašČeni prostorski načrtovalci**

ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

**Strokovnjaki drugih strok**

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali

*Neustrezno: izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.*

*Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo) vključno s tehničnimi prikazi pri PZI. PZI se navedejo načni pri PZO. DL tehnični prikazi od posnetki obstoječega stanja.*

## PRILOGA 2E

**IZJAVA PROJEKTANTA  
IN VODJE PROJEKTIRANJA  
V PZO****PROJEKTANT**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| projektant (naziv družbe)   | DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.        |
| naslov                      | Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica |
| odgovorna oseba projektanta | David Tušar                      |

**IN VODJA PROJEKTIRANJA**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| vodja projektiranja | David Tušar, univ.dipl.inž.arh. |
|---------------------|---------------------------------|

**IZJAVLJAVA:**

da je projektna dokumentacija za odstranitev objekta (PZO):

|                   |            |
|-------------------|------------|
| številka projekta | DA-13/2026 |
| datum izdelave    | julij 2026 |

- skladna z gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno in racionalno izvedbo odstranitve;
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, z drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke, in
- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščen arhitekti, pooblaščen inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na predvidene vplive in druge značilnosti odstranitve objekta.

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| vodja projektiranja        | David Tušar, univ.dipl.inž.arh. |
| identifikacijska številka  | ZAPS 1287                       |
| podpis vodje projektiranja |                                 |

**DAVID TUŠAR**

UNIV.DIPL.INŽ.ARH.

POOBlašČENI ARHITEKT,  
POOBlašČENI PROSTORSKI  
NAČRTOVALEC

PA PPN ZAPS 1287

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| odgovorna oseba projektanta        | David Tušar |
| podpis odgovorne osebe projektanta |             |

**DEMIDA**  
ARHITEKTURA  
DEMIDA ARHITEKTURA d.o.o.  
PREŠERNOVA ULICA 1, 8290 SEVNICA

## **KAZALO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ODSTRANITEV OBJEKTA**

### TEHNIČNO POROČILO

1. Opis objekta in njegovih značilnosti, vključno s priključki na infrastrukturo
2. Način odstranitve objekta, vključno s priključki na infrastrukturo, in ureditve po končani odstranitvi
3. Opis ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih objektov ter varovanja okolja v času odstranitve objekta in po končani odstranitvi
4. Opis konstrukcijskih elementov in materialov objekta
5. Fotografije objekta

### LOKACIJSKI PRIKAZI

1. Situacija obstoječega stanja objekta
2. Lokacije zaključkov infrastrukturnih vodov, ki ostanejo po odstranitvi objekta ter območje gradbišča in prikaz gradbiščnih cest

### TEHNIČNI PRIKAZI

Tlorisi etaž  
Prerezi  
Fasade

## TEHNIČNO POROČILO

### 1. Opis objekta in njegovih značilnosti, vključno s priključki na infrastrukturo

Na delu zemljišča s parc. števil 1505 k.o. Loka pri Zidanem Mostu je predvidena odstranitev objekta – trakt C. Za preostala objekta - trakta A in B znotraj kompleksa grajskih hlevov v Loki pri Zidanem Mostu 58 je bila že izdelana projektna dokumentacija za odstranitev št. DA-20/2025.

Del objektov, predvidenih za odstranitev, je podprtih s kamnitim obzidjem, ki ga je potrebno ohraniti in sanirati v celotni dolžini.

Objekti se nahajajo v območju kulturne krajine Loka pri Zidanem Mostu – Loško-Račiško polje, na parceli št. \*8, 828/3-del k.o. Loka pri Zidanem Mostu, v neposredni bližini kulturnega spomenika Loka pri Zidanem Mostu-Dvorec Loka in mejijo na vplivno območje kulturnega spomenika Loka pri Zidanem Mostu – Cerkev sv. Helene.

Prvotno je bilo predvideno, da se trakt C obnovi. Ker za tako zahtevno obnovo investitor ne more zagotoviti finančnih sredstev, je bila naknadno sprejeta odločitev, da se objekt odstrani do kamnitega obzidja, ki se ga ustrezno sanira in stabilizira.

Po odstranitvi vseh objektov se bo za območje izdelal predlog ureditve, ki bo pozitivno vplivala na življenje prebivalcev vaškega jedra in bo sprejemljiva s kulturno varstvenega vidika.

**Trakt C** je pravokotne tlorisne zasnove dimenzij 26,94 m x 9,91 m, njegova etažnost je pritličje in nadstropje. Streha je dvokapnica s slemenom v smeri jugovzhod-severozahod in z naklonom 40°, kritina je opečni zareznik.

Višina objekta je 10,96 m, merjeno od nivoja tal v pritličju. Na južni in zahodni strani je objekt postavljen nad historično obzidje, ki poteka tudi pod zahodnim in južnim zidom trakta A ter se nadaljuje kot kamnito obzidje ob južnem in vzhodnem robu parcele.

Na delu SV zidu se trakt C stika s traktom B, objekta nista funkcionalno povezana.

V pritličju so trije večji prostori, v katerih so bili nekoč hlevi, dva sta notranje povezana in dostopna s SV strani, manjši prostor je dostopen z JV strani. Celotno nadstropje je en skladiščni prostor, ki je dostopen s SV strani in je zaradi vidnega ostrešja odprt vse do slemena objekta.

Dostop do nadstropja je preko zunanjega stopnišča in zunanjega hodnika, ki sta del objekta trakta B.

Za dostop do kompleksa se koristi obstoječi cestni priključek z obstoječe lokalne ceste Trg Loka-most čez Savo št. 372041.

Objekt je priključen na infrastrukturo:

Električni priključek: električna omarica je na SV strani ob objektu trakta B.

Vodovodni priključek: vodovod poteka ob zahodni lokalni cesti LC 372021, ni podatkov o lokaciji vodomernega jaška.

Fekalne vode so speljane v revizijske jaške in iz njih v sistem fekalne kanalizacije.

Meteorne vode se vodijo v meteorne jaške in naprej v sistem meteorne kanalizacije.

Telekomunikacijska omarica je na SV fasadi objekta trakta B.

## **2. Način odstranitve objekta, vključno s priključki na infrastrukturo, in ureditve po končani odstranitvi**

Na objektih, ki so predvideni za rušenje, mora biti pred pričetkom del izključena električna napetost in izpraznjene vse druge instalacije, rezervoarji in drugi prostori ter odstranjena vsa notranja oprema. Pred pričetkom rušenja je potrebno s sondažami na značilnih mestih preveriti, ali je v materialu prisoten azbest. V primeru, da izvajalec del ugotovi prisotnost azbesta ali možnost nevarnega prahu, mora izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje s temi snovmi.

Rušenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom vodje posameznih (rušitvenih) del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.

Pred začetkom rušenja je potrebno ogroženo območje ograditi z varovalno ograjo ali ga na drug ustrezen način zavarovati. Zavarovanje ogroženega območja mora trajati, dokler rušenje ni končano.

Rušenje ali demontaža objekta oz. njegovega dela se lahko izvaja ročno, strojno ali z miniranjem. Slednje na objektih, ki so predmet te rušitve, ni dovoljeno.

Pri odstranitvi objekta je primerno ročno rušenje predvsem na območju zidov nad kamnitim obzidjem, ki ga bo potrebno ohraniti in ustrezno sanirati.

Za odstranitev preostalih delov objekta se lahko uporabi lažja mehanizacija.

Ročno rušenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Rušenje medetažne oz. stropne konstrukcije se sme začeti šele, ko so porušeni vsi deli nad njeno ravnino.

Ročno rušenje prostostoječe stene ( predelna stena, ograja, steber in podobno ) je dovoljeno le z ustreznimi gradbenimi odri. Pri demontažnih delih morata na istem mestu ali v istem prostoru delati najmanj dva delavca. Kadar to ni izvedljivo, se mora druga oseba nahajati v vidni ali slišni razdalji od delavca. Rušenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno.

Pri rušenju večnadstropnih objektov ni dovoljeno zbiranje porušenega materiala na posameznih nadstropjih. Vsi elementi, ki so predvideni za demontiranje, morajo biti pred sprostitvijo zvez z odvijanjem, žaganjem, avtogenim rezanjem ali na drug način zanesljivo podprti ali obešeni tako, da po sprostitvi zvez ne morejo ogroziti varnosti delavcev.

Demontirane grede, nosilce in druge težke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo.

Prosto spuščanje oz. odmetavanje elementov in materiala z objekta je prepovedano. Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug način, tako da je preprečeno širjenje prahu.

V primeru strojnega rušenja ( s traktorjem goseničarjem in podobno ) mora biti stroj oddaljen za najmanj 1,5 - krat večjo razdaljo kot znaša višina objekta oz. dela, ki se ruši. Raztržna trdnost jeklene vrvi, s katero se prenaša vlečna sila, ki je potrebna za rušenje objekta, mora biti najmanj trikrat večja od vlečne sile stroja. Vlečno silo stroja je potrebno prenašati na površino objekta oz. njegovega dela, ki se ruši (stena, steber in drugo), enakomerno s podloženimi deskami, gredami in podobno. Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleči iz ruševin s stroji, ne da bi bile pred tem ruševine odstranjene. Rušenje ali vlačenje težkih delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s traktorji na kolesa.

### Grobi opis rušitvenih del in vrstni red

- zavarovanje in organizacija gradbišča, postavitve gradbiščne ograje
- odstranitev vegetacije s SZ in JZ zidov
- odstranitev obstoječih ograj in podobnih predmetov v okolici objekta na deponijo
- odstranitev inštalacij in ostankov opreme
- demontaža stavbnega pohištva in strešne kritine
- odstranjevanje ostrešja,
- rušenje in odstranitev predelnih sten
- rušenje in odstranitev pohodnih elementov medetaže
- rušenje in odstranitev nosilnih elementov medetaže
- rušenje zidov in temeljev z lažjo mehanizacijo
- čiščenje in planiranje terena

Po končani odstranitvi objektov je predvideno, da se teren očisti in poravna ter v nadaljevanju ustrezno uredi. Območje kamnitega zidu je potrebno zavarovati z varovalno ograjo višine minimalno 1,20m.

Za sanacijo obzidja se bo izdelal poseben projekt za izvedbo. Predvidoma se bo izvedel sidrni venec 5,00m od obzidja, ki se bo z nateznimi vezmi povezal z zaključno vezjo nad obstoječo kamnito zložbo.

V kasnejši fazi se na območju odstranjenih objektov predvidi ureditev v obliki parkovne zasnove, ki bo ustrezala uporabnikom in obiskovalcem krajevnega središča in bo sprejemljiva tudi s kulturnovarstvenega vidika.

### **3. Opis ukrepov za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih objektov ter varovanja okolja v času odstranitve objekta in po končani odstranitvi**

Pri odstranitvi objekta je potrebno za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremičnin upoštevati področno zakonodajo. V skladu s pravilnikom je pred pričetkom rušitve potrebno izdelati varnostni načrt, kjer bodo navedeni vsi ukrepi za varstvo ljudi in sosednjih nepremičnin.

Pri ureditvi gradbišča je obvezno upoštevati določila Pravilnika o gradbiščih (Ur.l. RS, št. 55/08, 54/09-popr in 61/17-GZ in 199/21-GZ-1).

Gradbišče je treba pred začetkom del ograditi in zavarovati v skladu z načrtom organizacije ureditve gradbišča ter označiti z gradbiščno tablo, ki mora biti postavljena na vidnem mestu ob vhodu na gradbišče.

Izvajalec del mora izdelati načrt odstranjevalnih del, v katerem se prikaže tehnologija rušenja. Načrt mora pregledati nadzornik. Izvajalec del, nadzornik in investitor morajo poskrbeti, da rušitev stavb ne vpliva na mehansko stabilnost, oziroma morajo preprečiti vse morebitne negativne vplive na sosednje objekte.

Pri rušitvenih delih predstavlja nevarnost za okolico tudi prah. Sipek in prašen material je dovoljeno odstranjevati z ruševin le tako, da se prepreči širjenje prahu. Za preprečitev prašenja je potrebno zagotoviti stalno škropljenje vseh žarišč dvigovanja prahu. Močenje ruševin se lahko izvaja direktno iz zunanjega hidrantnega omrežja ali s pomočjo ustreznega gasilskega vozila.

Izvajalec mora med izvedbo upoštevati in izvajati vse navedene ukrepe, predpisane z veljavno zakonodajo s tega področja.

Po končani odstranitvi objekta je potrebno zagotoviti, da bo ves odpadni gradbeni material odstranjen v skladu z veljavnimi predpisi.

Prav tako je potrebno odstraniti vse za potrebe rušitve postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij.

#### 4. Opis konstrukcijskih elementov in materialov objekta

Zidovi trakta C so v pritličju grajeni iz neoblikovanega lokalnega kamna, v nadstropju so zidovi iz polne opeke manjšega formata.

Medetažna konstrukcija je iz obokanih opečnih stropov, ki so podprti z zunanji zidovi in z vmesnimi ločno oblikovanimi opečnimi nosilci, ki med slopi potekajo v smeri jugozahod-severovzhod.

Ostrešje objekta je iz lesenih konstrukcijskih elementov v obliki trapeznega vešala. Strešna konstrukcija je na določenih mestih poškodovana, vzrok za to je večletno zamakanje zaradi odpadle kritine.

Streha objekta je simetrična dvokapnica, naklon strešin 40°, kritina je opečni zareznik.

Pri odstranitvi **trakta C** bodo nastali naslednji odpadki:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka                                                                              | Predvidena količina (m3) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 17 01 01                         | Beton                                                                                      | 50,00 m3                 |
| 17 01 02                         | Opeka                                                                                      | 150,00 m3                |
| 17 01 03                         | Ploščice in keramika                                                                       |                          |
| 17 01 06*                        | Mešanice ali ločene frakcije betona, opek, ploščic in keramike, ki vsebujejo nevarne snovi |                          |
| 17 01 07                         | Mešanice betona, opek, ploščic in keramike, ki niso navedene pod 17 01 06                  |                          |
| 17 02 01                         | Les                                                                                        | 16,50 m3                 |
| 17 02 02                         | Steklo                                                                                     | 0,30 m3                  |
| 17 02 03                         | Plastika                                                                                   |                          |
| 17 02 04*                        | Steklo, plastika in les, ki vsebujejo nevarne snovi ali so z njimi onesnaženi              |                          |
| 17 03 01*                        | Bitumenske mešanice, ki vsebujejo premogov katran                                          |                          |
| 17 03 02                         | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01                                         |                          |
| 17 03 03*                        | Premogov katran in katranski izdelki                                                       |                          |
| 17 04 01                         | Baker, bron in medenina                                                                    |                          |
| 17 04 02                         | Aluminij                                                                                   |                          |
| 17 04 03                         | Svinec                                                                                     |                          |
| 17 04 04                         | Cink                                                                                       |                          |
| 17 04 05                         | Železo in jeklo                                                                            |                          |
| 17 04 06                         | Kositer                                                                                    |                          |
| 17 04 07                         | Mešanice kovin                                                                             | 0,10 m3                  |
| 17 04 09*                        | Kovinski odpadki, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi                                      |                          |
| 17 04 10*                        | Kabli, ki vsebujejo mineralna olja, premogov katran in druge nevarne snovi                 |                          |
| 17 04 11                         | Kabli, ki niso navedeni pod 17 04 10                                                       |                          |
| 17 05 03*                        | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi                                            |                          |

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17 05 04       | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03                                                                                                                                                                                 | 140,50 m3        |
| 17 05 05*      | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi                                                                                                                                                                                         |                  |
| 17 05 06       | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05                                                                                                                                                                                       |                  |
| 17 05 07*      | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi                                                                                                                                                                |                  |
| 17 05 08       | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07                                                                                                                                                              |                  |
| 17 06 01*      | Izolirni materiali, ki vsebujejo azbest                                                                                                                                                                                             |                  |
| 17 06 03*      | Drugi izolirni materiali, ki so sestavljeni iz nevarnih snovi ali jih vsebujejo                                                                                                                                                     |                  |
| 17 06 04       | Izolirni materiali, ki niso navedeni pod 17 06 01 in 17 06 03                                                                                                                                                                       |                  |
| 17 06 05*      | Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest                                                                                                                                                                                             |                  |
| 17 08 01*      | Gradbeni materiali na osnovi sadre, onesnaženi z nevarnimi snovmi                                                                                                                                                                   |                  |
| 17 08 02       | Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01                                                                                                                                                                   |                  |
| 17 09 01*      | Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo živo srebro                                                                                                                                                           |                  |
| 17 09 02*      | Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB (npr. tesnila, ki vsebujejo PCB, tlaki na osnovi smol, ki vsebujejo PCB, zatesnjene enote za zastekljevanje, ki vsebujejo PCB, kondenzatorji, ki vsebujejo PCB) |                  |
| 17 09 03*      | Drugi gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (tudi mešani odpadki), ki vsebujejo nevarne snovi                                                                                                                             |                  |
| 17 09 04       | Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03                                                                                                                         |                  |
| <b>SKUPAJ:</b> |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>357,40 m3</b> |

Navedene količine gradbenih odpadkov so ocenjene in se lahko med posegom spremenijo glede na dejansko stanje. Točne količine gradbenih odpadkov je potrebno med gradnjo evidentirati sproti z izpolnjenimi in potrjenimi evidenčnimi listi s strani upravljavca zbirnega centra.

Po prilogi: Največje količine gradbenih odpadkov, za katere investitorju ni treba zagotoviti oddaje zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe oziroma ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za pripravo za ponovno uporabo v skladu z 8. členom te uredbe:

| Vrsta gradbenih odpadkov                                                                   | Največja količina gradbenih odpadkov |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na osnovi sadre                              | 50 m3                                |
| Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest, razen odpadnih azbestcementnih gradbenih izdelkov | 0,5 m3                               |
| Odpadni azbestcementni gradbeni izdelki                                                    | 5 m3                                 |
| Les, steklo, plastika                                                                      | 10 m3                                |

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bitumenske mešanica, katran in katranirani izdelki                                                                                                                 | 15 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kovine                                                                                                                                                             | 100 dm3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zemeljski izkop, ki ni onesnažen z nevarnimi snovmi (tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. | – za manj kot 5.000 m3 zemeljskega izkopa ni obvezna oddaja zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s 7. členom te uredbe<br>– neomejene količine zemeljskega izkopa se lahko uporabljajo v skladu z 8. členom te uredbe na gradbišču, kjer je nastal, ali na drugih gradbiščih istega investitorja; |
| Izolirani materiali                                                                                                                                                | 5 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Na podlagi zgoraj navedenega ugotavljamo, da količine gradbenih odpadkov, ki bodo nastali pri rušenju obravnavanega objekta, presejajo največje količine gradbenih odpadkov, ki so določene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Mešani gradbeni odpadki (beton, opeka, ploščice in materiali na osnovi sadre), ki bodo nastali pri rušenju in gradbeni odpadki, mešani z zemeljskim izkopom, se začasno deponirajo znotraj gradbišča in se uporabijo kot zasipni material ob gradnji nadomestnega objekta ter za planiranje terena po končani gradnji. Odvečne gradbene odpadke je potrebno oddajati v predelavo ali odstranjevanje zbiralcu gradbenih odpadkov.

Les se zлага na gradbišču in sortira na uporaben in neuporaben.

Steklo in kovine se zbirajo v ločenih zabojnikih in oddajajo v nadaljnjo predelavo ali odstranjevanje. Zemeljski izkop se uporabi za planiranje terena po odstranitvi objekta.

#### Oddaja gradbenih odpadkov

Pri oddaji gradbenih odpadkov se upošteva 6.člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

Sevnica, julij 2026

Sestavila:  
Urška Žagar u.d.i.a.

## 5. Fotografije objekta

### Trakt C



Trakt C - jugozahodna stran objekta.



Trakt C – severozahodna stran objekta.



Trakt C – severovzhodna stran objekta.



Trakt C – jugovzhodna stran objekta.



Trakt C – Prostor v pritlični etaži – zahodni del objekta.



Trakt C – Prostor v pritlični etaži – vzhodni del objekta.

## **LOKACIJSKI PRIKAZI**

---

1. **Situacija obstoječega stanja objektov**
2. **Lokacije zaključkov infrastrukturnih vodov, ki ostanejo po odstranitvi objektov ter območje gradbišča in prikaz gradbiščnih cest**

## TEHNIČNI PRIKAZI

---

### TRAKT C

1. Tloris pritličja
2. Tloris nadstropja
3. Tloris ostrešja
4. Prerezi
5. Fasade