ZAKOLIČBA - ZUNANJA UREDITEV

oznaka	x	y
1	394763,2	39513,2
2	394763,05	39513,61
3	394761,76	39517,4
4	394760,07	39522,33
5	394762,35	39524,3
6	394790,01	39533,82
7	394790,37	39532,75
8	394793,64	39522,98
9	394792,62	39522,64
10	394791,76	39522,38
11	394793,87	39518,77
12	394793,01	39518,5
13	394768,25	39510,33
14	394767,41	39510,02
15	394766,8	39514,43
16	394765,95	39514,13
17	394791,6	39519,63
18	394789,57	394789,57
19	394789,1	39516,76
20	394787,68	39516,3
21	394788,14	39514,87

ZAKOLIČBA - kanalizacija in odvodnjavanje

Oznaka	X	Y	Stacionaža	Kota pokrova	Kota dna	Kota vtoka	Kota iztoka	Fi Jaška
prestavitev fekalnega kanala								
VM-2	394766,251	39510,713	0	177,01	175,69	175,69	175,69	1000
F-1	394791,324	39521,053	27,12	178,2	177	177	177	1000
F-2	394792,178	39530,949	37,05	180,6	178,09	178,09	178,09	1000
odvodnjavanje zalednih voda								
drenaza 1								
izpust	394801,407	39506,215	0	172	171,92	171,92	171,92	
DR1-1	394790,208	39530,843	27,06	178,72	173,3	176,36	176,36	1000
DR1-2	394763,17	39522,426	55,38	179,7	176,5	176,5	176,5	600
drenaza 2								
DR1-1	394790,208	39530,843	0	178,72	173,3	173,32	176,36	1000
DR2-1	394782,998	39527,613	7,9	178,96	173,36	173,36	173,36	