DOMING d.o.o.
Ul. Slovenske osamosvojitve 5
2000 Maribor

Tel: 02 / 23 10 120
E-mail: info@doming.si

IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE

Naziv stavbe	**MRLIŠKA VEŽICA - DOZIDAVA**
Lokacija stavbe:	**Parc. št. 48/3, 48/4, 732/1; k.o. 302 MIKLAVŽ**
Investitor:	**OBČINA ORMOŽ** Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Odgovorni vodja projekta:	**Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh, A - 0324**
Odgovorni projektant požarne varnosti:	**Igor Žnidar, univ.dipl.inž.arh, A - 0324**
Datum izdelave projektne dokumentacije:	**P 20/2020; OKTOBER 2021**

DOMING d.o.o.
Ul. Slovenske osamosvojitve 5
2000 Maribor

Tel: 02 / 23 10 120
E-mail: info@doming.si

Požarnovarnostni ukrepi

	Načrtovani ukrepi (PZI)	Izvedeni ukrepi (PID)		
		Ukrep	Datum in podpis*	Opombe
Širjenje požara na sosednje objekte				
Odmik od mej parcele:	- na S je od parcele št. 48/1 k.o. MIKLAVŽ oddaljena 13,69 m, - na V je od parcele št. 20/4, k.o. MIKLAVŽ oddaljena 1,72 m, - na J je od parcele št. 732/3, k.o. MIKLAVŽ oddaljena 3,66 m; - na Z je od parcele št. 48/1, k.o Miklavž oddaljen 9,15 m.			
Odmik od sosednjih objektov:	-na S strani ni bližje ležečega objekta -na V strani ni bližje ležečega objekta -na J strani 133,19m -na Z strani ni bližje ležečega objekta			
Požarne lastnosti fasadnih oblog:	A1			

Nosilnost konstrukcije ter širjenje ognja po stavbi				
Požarna odpornost nosilne konstrukcije:	EI - 30			
Razdelitev stavbe v požarne sektorje:	PS 1 – celoten objekt			
Požarna odpornost na				

DOMING d.o.o.
Ul. Slovenske osamosvojitve 5
2000 Maribor

Tel: 02 / 23 10 120
E-mail: info@doming.si

mejah požarnih sektorjev:	EI - 30			
Električno napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi (čas zagotavljanja napajanja, izvedba, požarna odpornost kablov ali kinet):	Ni predvideno			
Požarna odpornost prehodov električnih instalacij na mejah požarnih sektorjev:	Vsi prehodi so zatesnjeni			
Glavno električno stikalo:	Na razdelilni omari objekta			

Širjenje dima po stavbi in prezračevanje				
Naprave za odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem:	Okenske odprtine			
Razdelitev stavbe v dimne sektorje:	Posamezni požarni sektorji predstavljajo tudi dimne sektorje			
Naprava za odvod dima in toplote z mehanskim prezračevanjem:	Ni predvidena			
Naprava za kontrolo dima v požarnih stopniščih:	Ni predvidena			
Požarne lopute v prezračevalnih kanalih:	Niso predvidene			
Izklop sistema prezračevanja in klimatizacije ob požaru:	Ni predviden			

Evakuacijske poti				
Največje število uporabnikov:	30 OSEB			
Število izhodov iz stavbe:	ŠTIRI (4) iz pritličja, širina min. 90 cm EN (1)			

Število požarnih stopnišč:	/			
Požarna odpornost požarnih stopnišč:	/			
Požarne lastnosti obložnih materialov:	B			
Varnostna razsvetljava:	Ni predvidena			
Oznake na evakuacijskih poteh:	Predvidene			

Sistemi za javljanje in alarmiranje				
Naprave za javljanje požara:	NE			
Naprave za alarmiranje uporabnikov:	NE			
Krmiljenje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi:	NE			
Prenos signala do gasilcev ali druge ustrezne institucije:	NE			

Naprava za gašenje in dostopne poti				
Oskrba z vodo:	Gasilsko društvo			
Dvižni vodi za gašenje s priključki DN 75 ali 100:	Niso predvideni			
Zunanja hidrantna mreža – slepi cevovod, krožna mreža:	Krožna mreža z napajanjem iz mestnega vodovoda			
Število zunanjih hidrantov v oddaljenosti do 80 m od objekta (nadtalni ali podtalni):	0			
Naprave za gašenje z vodo, peno, plini ali praškom:	Predvideno 2x s praškom			
Število dostopov do stavbe za gašenje in reševanje z	En dostop iz javne			

DOMING d.o.o.
Ul. Slovenske osamosvojitve 5
2000 Maribor

Tel: 02 / 23 10 120
E-mail: info@doming.si

gasilskimi vozili:	prometne površine do stavbe.			
Število strani stavbe, do katerih je mogoč dostop gasilskih vozil:	2 strani stavbe			

OPOMBA: Izkaz požarne varnosti stavbe za fazo PZI je izdelan. Izpolnjen izkaz za fazo PID mora biti pred tehničnim pregledom in je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta, kot je to določeno v zakonu o graditvi objektov. Izvajalec je dolžan pravočasno obvestiti odgovornega projektanta študije ali zasnove o času začetka in o predvidenem času izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehničnih zahtev.