ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

univerzitetni klinični center ljubljana

Projekt: K 12 – 3 M2	Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Lokacija: DTS – F 1	
Izvajalec del:	
Datum pričetka del:	Datum zaključka del:
Vrsta gradbenih del (obkroži): (A) B C D	Ocena tveganje (obkroži): MAJHNO ZMERNO (VELIKO)

ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI (označi z X)

PRED/MED IZVAJANJEM DEL:

X	▪ izvajalec del mora imeti pred vhodom na delovišče izobešeno tablo z označitvijo gradbišča in potrebnimi podatki o gradbišču
X	▪ izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki
X	▪ ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ali krpe in jih morajo večkrat dnevno zamenjati s čistimi
X	▪ delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor
X	▪ dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah
X	▪ pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo sme odstraniti posesano s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter in mokro očiščeno šele po končanih delih
	▪ pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih:
	1. lepljivi trakovi (samo za manjša dela za zaporo vrat in oken)
X	2. plastična folija (nepropustno zatesnjena- zalepljena)
	3. montažne gips plošče (nepropustno zatesnjeni spoji)
	4. montažne gips plošče in dodatno plastična folija (mora nepropustno tesniti)
X	▪ neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi
X	▪ nepropustno zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom
X	▪ plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu mokro očistiti in razkužiti ter ponovno namestiti
X	▪ aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu
X	▪ pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu
X	▪ med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter)
X	▪ v prostorih, kjer se izvajajo dela, naj bo negativen zračni tlak
X	▪ površine, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni
X	▪ izvajalec del mora skrbeti za higiensko urejenost prostora v katerem se izvajajo gradbena/renovacijska dela
X	▪ gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih
X	▪ material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom
X	▪ delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči

PO KONČANJU DEL:

X	1. po zaključku gradenj/renovacij mora izvajalec del prostor na svoje stroške temeljito pospraviti in očistiti
X	2. pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti
X	3. pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši
X	4. mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti**
X	5. odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine

DODATNI UKREPI: Obrazec se z ostalimi akterji podpiše ob pričetku del

Zaščitne ukrepe odredil:			
Priimek in ime:	Podpis:	Datum:	Tel.:
Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal:			
Priimek in ime:	Podpis:	Datum:	Tel.:
Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval:			
Priimek in ime:	Podpis:	Datum:	Tel.:

*Ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med UKCL/MZ in izvajalcem gradbenih del.
**Izvaja SHPO/zunanji čistilni servis; v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, mora SHPO opravljati nadzor.