REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE RS ZA OBNOVO PO POPLAVAH IN PLAZOVIH
DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana

T: 01 478 10 00
E: gp.sopp@gov.si
www.gov.si

Številka: 068-01/UN
Datum: 14. 2. 2025

ZADEVA: Občina Kranjska Gora; Recenzija dokumentacije (IzN) za C/P +odvodnjavanje:

Ureditev JP 690 021 Vah-Vavčer v Srednjem Vrhu; Občina Kranjska Gora_714

Predmet recenzijskega pregleda je dokumentacija:

1. IzN št. AP-11/24, feb. 2024, ki ga je izdelal APUS d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana,
2. Popis del s projektantskim predračunom.
3. Strokovno mnenje in pogoji ZRSVN z dne 29.7.2024,
4. Soglasje Zavoda za gozdove Slovenije z dne 14.6.2024.

Recenzija se nanaša na ustreznost tehnične rešitve, zadostnost in zanesljivost vhodnih podatkov, kompletnost projektne dokumentacije glede na nivo obdelav IzN ter na odkrivanje očitnih napak. Ne nanaša pa se na kontrolo statičnih analiz in drugih izračunov, za katere jamči projektant v okviru svoje projektantske odgovornosti.

Ugotovitve ob pregledu dopolnjene dokumentacije:

1. Dokumentaciji priložiti zapisnik komisije za oceno škode v ujmi 2023 in dokumentirati poškodbe javne poti, ki se sanira.
2. V teh. poročilu je navedeno, da je potrebno predhodno pridobiti poleg priloženih mnenj in soglasij (ZRSVN in ZGS) tudi preostale od navedenih organov, predvsem Komunale Kranjska Gora (obstoječi vodovod) in DRSV (iztok meteorne kanalizacije v vodotok). Pridobitev soglasij ni pogojeno pred izdajo končne izjave recenzenta, je pa za njegovo končno veljavnost.
3. Projektant naj poda izhodišča in vhodne podatke na podlagi elaborata vpliva podnebnih sprememb ter preveri ustreznost dimenzioniranja odvodnjevalnih ukrepov: kanalizacijskih cevi in prepustov.
4. Za lažjo predstavo za izvajanje je potrebno na vseh risbah kotirati in označiti globine/kote/odmike/dimenzije obstoječega vodovoda ter PEHD cevi (ali je PE ali PEHD cev?- v teh. poročilu je PE, narisbah PEHD, v popisih PE: določite zahtevane teh. specifikacije cevi).
5. Vodenje trase PE cevi ste predvideli pod težnostnim opornim zidom ali pa v cestnem telesu poleg oz. preko vodovoda. Pod težnostnim zidom vzdolžno vodenje cevi ni primerno, saj potrebuje zid trdno in stabilno podporo v temeljnih tleh. Prav tako ni primerno voditi cevi meteorne kanalizacije vzdolžno v cestnem telesu. Predlagam, da namesto mulde in PE cevi za podzemni odvod vode predvidite obcestni jarek ali povozno koritnico ustreznih dimenzij (na lokacije prepustov, kot je predvideno) na obeh odsekih. Med P5 in P6 predvidite prepust pod cesto in na spodnji strani ceste odvod l=42,9m v jarku iz kamna v betonu , če dopuščajo to relief ali ni drugih omejitev (npr. lastništvo parcel).
6. Projektant je izkustveno ustrezno predvidel dimenzioniranje vozišče konstrukcije vključno z drenažno kanalizacijo, vodeno pod muldo. Ob upoštevanju predloga iz prejšnje točke dimenzije drenažne kanalizacije prilagodite (povečujte) dolvodno od fi 160 do fi 200 (do stičnega vtočnega jaška in obcestnega jarka/koritnice pred prepustom).
7. Na risbi prečnih profilov v P3 ni narisanega podpornega zidu iz kamna v betonu.

8. Projektant v dokumentaciji ni priložil izračuna stabilnosti in statičnega računa za težnostni oporni zid, ki sicer v nobenem profilu ne presega svetle višine 1,5m. Ob gradnji je potrebno predvideti nadzor geologa, ki potrdi ustreznost globine in kvalitete temeljnih tal in temelja težnostnega zidu.
9. Popravite popise in projektantski predračun skladno s pripombami in predlogi recenzije.

Zaključek:

Recenzirano dokumentacijo za sanacijo javne poti na obravnavanem odseku je potrebno skladno z zgornjimi ugotovitvami pojasniti, dopolniti in posredovati v recenzijo za potrditev z zaključno izjavo recenzenta.

PRIPRAVIL:

Uroš Nučič, univ. dipl. inž. gradb.

Uroš Nučič
Digitalno podpisal Uroš Nučič
Datum: 2025.02.14 12:17:30 +01'00'

VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE:

dr. Blaž Dolinšek, univ. dipl. inž. grad.

Digitalno podpisal Mitja Pekeč
Datum: 2025.02.14 13:01:39 +01'00'

PRILOGE:
- /

POSLATI:
- Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora