# Seznam MKČN DARS, oktober 2026

Legenda:

| | |
|---|---|
| | Čistilni napravi PS DARS in Smodinovec v aglomeraciji Ljubljana (obe na Griču v Ljubljani) |
| | Čistilne naprave Roto 100 PE na malih počivališčih |
| | Čistilne naprave do 50 PE |

| zap št. | Poslovna enota | Objekt - lokacija | leto izgradnje MKČN | Tip in karakteristike naprave (MKČN, črpalka) | PE | OPOMBE | | Daljinski nadzor, SMS obveščanje | Opombe razno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poslovna stavba DARS | Grič 58, Ljubljana - MKČN | 2024 | ASIO, spol. s r.o., dobavitelj in izvajalec Ilar Consulting d.o.o., AS-HSBR-200, 200PE. | 200 | Vzdrževanje čistilne naprave vključno z vtočnim črpališčem. Na voljo PID in navodila. | ČN deluje ustrezno. | DA | |
| 2 | ACB Ljubljana | AC baza, MKČN Smodinovec - Grič 54 | leto prenove 2020 | projekt št. 2003-3, september 2020, KALKEM, d.o.o., Podreča | 150 | Na voljo dokumentacija ob prenovi 2020. | Oprema deluje, trenutno v upravljanju VokaSnaga. | SMS | |
| 3 | ACB Ljubljana | Izpostava Logatec | ob gradnji 2009 | REGENERACIJA d.o.o., SBR REG 8 PE (SIST EN 12566-3), 2009 | 8 | | V PU je črpalka, ki ne deluje pravilno. Možno, da difuzorji ne delujejo pravilno. | BREZ | |
| 4 | ACB Postojna | Počivališče Studenec - sever | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO PROCLEAN 100PE, šifra 720007950, 30.000 l, (6,5*2,45*2,65-3,3); cev DN 200 | 100 | Prazni KOVOD, Postojna, na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | Hišnik 2x na teden med sezono preveri stanje in po potrebi lokalni komunali naroči praznenje košare in/ali blata iz čistilne naprave. |
| 5 | | Počivališče Studenec - jug | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO PROCLEAN 100PE, šifra 720007950, 30.000 l, (6,5*2,45*2,65-3,3); cev DN 200 | 100 | Prazni KOVOD, Postojna, na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | |
| 6 | ACB Slovenske Konjice | Počivališče Zima - sever | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | Med sezono na cca. 14 dni praznijo košare - 2 lokalni komunali. Sami preverjajo stanje. |
| 7 | | Počivališče Zima - jug | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | |
| 8 | | Počivališče Polskava - vzhod-smer MB | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | |
| 9 | | Počivališče Polskava - zahod-smer LJ | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | |
| 10 | ACB Novo mesto | Izpostava Dob in CP Dob | | EKOFINN, 22PE, l.2001, vgrajena MKČN nepoznanega izvora. | 50 | ČN skupna s cestnino | ČN ne deluje - ventilator demontiran, črpalki za povr. blata | BREZ | Zaradi dotrajanosti predvidena zamenjava nove v MBBR tehnologiji za 50 PE leta 2027. |
| 11 | ACB Ljubljana | Počivališče Povodje - vzhod | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje, težave s padci na dovodni cevi | SMS | Komunala Vodice med sezono 2x tedensko pregleda stanje in po potrebi čisti košaro in ali blato. |
| 12 | | Počivališče Povodje - zahod | ob prenovi počivališča 2022 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2022 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Težava s frekvenčnikom puhala - izpad varovalk. | SMS | |
| 13 | ACB Hrušica | Izpostava Podtabor | 1.11.2027 | SBR ROTO 6-8 PE, 2007 | 8 | ROTO | | BREZ | |
| 14 | ACB Hrušica | Počivališče Lipce - sever-smer A | 16.6.2023 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2023 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | Hišnik preveri dvakrat na teden med sezono, komunala prazni košare in po potrebi blato iz ČN. |
| 15 | ACB Hrušica | Počivališče Lipce - jug-smer LJ | 28.2.2023 | ROTO SBR, 100PE, Roto, 2023 | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema deluje | SMS | |
| 16 | ACB Hrušica | CP Torovo | ni podatka | predelana greznica, dodan kompresor | 5 | SBR REGENERACIJA 5PE, vključuje hišno črpališče, črp. Pedrollo VXm/8 | | NE | |
| 17 | ACB Maribor | AC Baza | 21.04.2016 | JFC, HydroCycle HC 30 PE, dobavitelj Separat d.o.o., l. 2016 | 30 | OBNOVLJENA v 2026, dokumentacije še ni | Oprema deluje | NE | |
| 18 | ACB Vransko | AC Baza | | Biološka ČN; 40 PE, zastopnik Profarm, Košenina d.o.o., l. 2020? | 40 | Navodila za uporabo, julij 2020; | Oprema deluje | SMS | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ACB Novo mesto | AC Baza | 2006 | SBR REGENERACIJA, nazivna velikost 30, l. 2006, vključuje črpališče z eno črpalko | 30 | Priložen NOV, kompresor menjan 2022 | Oprema načeloma deluje | BREZ | |
| 20 | ACB Novo mesto | Izpostava Drnovo in LCCN Drnovo | | Vgrajena MBKČN nepoznanega izvora (EKOFINN - POL?) | 32 | ČN skupna s cestnino, vključuje črpališče z dvema črpalkama, ki se zaganjajo ročno, ker ne delujejo nivojska stikala. | Ne deluje ustrezno, kanalizacija do ČN se maši, nivojska stikala ne delujejo | BREZ | Zaradi dotrajanosti predvidena kompletna zamenjava opreme leta 2027, vključno s črpališči. |
| 21 | ACB Murska Sobota | AC Baza | ob izgradnji AC baze | SBR REGENERACIJA, nazivna velikost 30PE, l. 2007? | 30 | | Ne deluje (krmiljenje, kompresor) | BREZ | |
| 22 | ACB Murska Sobota | Počivališče Dolinsko jug | ob prenovi počivališča 2022 | SBR 100 PE, Roto | 100 | Na voljo PID z navodili za obratovanje. | Oprema sicer deluje, potrebna je zamenjava protipovratne lopute na iztoku, na poti do ČN zastaja blato. | SMS | |
| 23 | ACB Murska Sobota | Nadzorna točka Dolinsko sever | ob izgradnji tega odseka AC | EKOFINN - POL, ocena 45 PE | 45 | Nedoločljiv model ČN, nobene dokumentacije | Ni bilo moč najti primarnega usedalnika oz. vtoka, črpalka Grundfos ne deluje | ? | |
| 24 | LCCN DRAGOTINCI | LCCN DRAGOTINCI | 2025 | PUROO EL. 8PE - SBR SSV, 2025 | 8 | Na voljo navodila za obratovanje. | Oprema deluje | BREZ | |
| 25 | LCCN PESNICA | LCCN PESNICA | 2025 | AQUAmax 10PE - SBR, PROIZVAJALEC ZAGOŽEN d.o.o. | 10 | Na voljo navodila za obratovanje. | Oprema deluje, v trenutku pregleda ČN še ni zagnana | BREZ | |
| 26 | LCCN TEPANJE | LCCN TEPANJE | 2024 | AQUAmax 10PE - SBR, PROIZVAJALEC ZAGOŽEN d.o.o. | 10 | Na voljo navodila za obratovanje. | Oprema deluje | BREZ | |
| 27 | LCCN LOG | LCCN LOG | 2022 | AQUAmax 16PE - SBR, PROIZVAJALEC ZAGOŽEN d.o.o. | 16 | Na voljo navodila za obratovanje. | Oprema deluje | BREZ | |
| 28 | LCCN NANOS | LCCN NANOS | 2025 | ONE2CLEAN, PROIZVAJALEC GRAF d.o.o. , 18PE | 18 | Na voljo navodila za obratovanje. | Deluje | BREZ | |
| 29 | LCCN LOG | Nadzorna točka Torovo (smer A) | 2027 | Še ni znano, manjša MKČN, predvidoma tipa SBR. | 3 | | | | Predvidena vgradnja v drugi polovici leta 2027 |
| 30 | LCCN VIDEŽ | Nadzorna točka Dane | 2028 | Še ni znano, srednje velika MKČN za cca. 20PE, predvidoma tipa SBR. | 20 | | | | Predvidena vgradnja v letu 2028 |