A./ AB MONTAŽNA DELA

I./ AB KONSTRUKCIJA - FAZA 1 - DIM. 20,35 x 12,35m

OPIS	E	KOLIČINA	CENA	VREDNOST
1. Izdelava, dobava in montaža AB točkovnih temeljev dimenzije 220/220/40 cm za peto temeljev, ter dimenzije 110/110/100 cm za čašo temelja, skupaj višina temelja 140cm	kos	14,00		
2. Izdelava, dobava in montaža AB stebra 50/50 cm, z glavo za I 150 nosilce				
L= 8,05 m	kos	5,00		
L= 7,55 m	kos	5,00		
L= 4,25 m - etažni stebri	kos	4,00		
3. Konzole za etažne T60 nosilce	kos	12,00		
4. Izdelava, dobava in montaža AB etažnega nosilca T 60				
L= 4,40 m	kos	6,00		
5. Izdelava, dobava in montaža AB primarnega strešnega I 150 nosilca , L=16,50m + konzola 1,90m , skupaj L=18,40m				
L=18,40 m	kos	5,00		
6. Izdelava, dobava in montaža AB strešnih gredic dimenzije T 25/40 cm, dolžine osno od 4,90 do 5,15m	m1	145,95		
7. Izdelava, dobava in montaža AB etažnih TT plošč h=35cm	m2	86,64		
SKUPAJ				

II./ AB KONSTRUKCIJA - FAZA 2 - DIM. 10,80 x 12,35m

OPIS	E	KOLIČINA	CENA	VREDNOST
1. Izdelava, dobava in montaža AB točkovnih temeljev dimenzije 220/220/40 cm za peto temeljev, ter dimenzije 110/110/100 cm za čašo temelja, skupaj višina temelja 140cm	kos	4,00		
2. Izdelava, dobava in montaža AB stebra 50/50 cm, z glavo za I 150 nosilce				
L= 8,05 m	kos	2,00		
L= 7,55 m	kos	2,00		

5. Izdelava, dobava in montaža AB primarnega strešnega I 150 nosilca , L=16,50m + konzola 1,90m , skupaj L=18,40m L=18,40 m	kos	2,00		
6. Izdelava, dobava in montaža AB strešnih gredic dimenzije T 25/40 cm , dolžine osno 5,40m	m1	79,10		
SKUPAJ				

REKAPITULACIJA

I. AB KONSTRUKCIJA - FAZA 1	
II. AB KONSTRUKCIJA - FAZA 2	
SKUPAJ	
DDV 22%	
SKUPAJ Z DDV	

DDV ni obračunan, obrnjena davčna obveznost po 76.a členu ZDDV-1. Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76.a členu ZDDV-1 kot obveznost izkaže naročnik storitve in ni všet v znesek obračunanega DDV po tej ponudbi :

Opis davka	*%*
Evidenčni DDV 22%	*22*

OPOMBE :

1.Pred montažo točkovnih temeljev je potrebno s strani naročnika izvesti naslednja dela :
- postavitev profila
- izvedba izkopa za točkovne temelje
- izvedba podložnega betona pod točkovnimi temelji

2.Pred montažo konstrukcije pa je potrebno s strani naročnika izvesti naslednja dela :
- zasip točkovnih temeljev
- izdelava gramoznega tampona do višine vrha čaše točkovnega temelja ter ga primerno
- utrditi, tako da je možen dostop z avtodvigali za montažo konstrukcije