ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

_____

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт водопровід та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Шафа пожежна металева, вбудована 700х250х1300	шт	5	
2	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	
3	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 20 мм	фільтр	1	
4	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	1	
5	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	
6	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 1+1	шт	2	
7	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт	6	
8	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м	155	
9	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	30	
10	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	30	
11	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	183	
12	Установлення клапанів запобіжних одноважільних діаметром до 25 мм	клапан	11	
13	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	шт	5	
14	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	м	5	
15	Установлення муфтових кранів водорозбірних кількість: 50+5	шт	55	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	85	
17	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	11	
18	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних кількість: 5+2+4	к-т	11	

1	2	3	4	5
19	Установлення змішувачів кількість: 20+4+5	шт	29	
20	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	20	
21	Установлення умивальників групових з підведенням холодної та гарячої води	к-т	20	
22	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4	
23	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	4	
24	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т кількість: 18+2+11	насос	31	
25	Установлення металевих баків для води масою до 0,5 т	шт	7	
26	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	7	
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	158	
28	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	66	
29	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	53	
30	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	м	4	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]