REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DRŽAVNA TEHNIČNA PISARNA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
E: gp.mope@gov.si
www.mop.gov.si

Številka: 2007570-1361-i178_87 D.B.
Datum: 05.10.2026

ZADEVA: Izjava recenzenta o pregledu dokumentacije po recenziji

Potrjujemo, da je dokumentacija za:

Naziv gradnje	**1361 - Plaz na LC 233021 - Žagar**
Investitor	**OBČINA LUČE, Luče 106, 3334 Luče**
Vrsta projektne dokumentacije	PZI
Načrt	**Geološko poročilo z načrtom stabilizacije**
Številka načrta	GM 258 - 2024
Projektant načrta	**Blan d.o.o., Špeglova ulica 47, 3320 Velenje**
Pooblaščeni inženir	dr. Andrej BLAŽIČ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. IZS RG0119
Vodja projekta	dr. Andrej BLAŽIČ, univ.dipl.inž.rud. in geotehnol. IZS RG0119
Kraj in datum izdelave	Velenje, december 2024

bila pregledana. Izdelano je bilo recenzijsko poročilo in pripravljeni odgovori projektanta ter dopolnitve projektne dokumentacije:

Zap.	*recenzija*	*Pripravljena recenzija*	*Odgovori in dopolnitve*
1	osnovna	13.03.2026	08.07.2026
2	dodatno1	17.07.2026	12.08.2026
3	dodatno2	17.08.2026	02.09.2026

Konstrukcija dolžine ca132m je večkrat tlorisno ukrivljena in je na dolžini 35m tudi sidrana. Zaščitni sloj armature je predpisan v debelini 5cm in je večinoma zagotovljen. Lokalno pa je na območjih sidrišč debelina zaščitnega sloja manj kot 1cm. Debelina zaščitnega sloja se bo verjetno zmanjšala tudi zato, ker bo za konstrukcijo z več krivinami uporabljena vzdolžna armatura iz ravnih palic. Zmanjšanje zaščitnega sloja armature pomeni zmanjšanje trajnosti konstrukcije.

1. Pričakujem, da **projektant popravi armaturni načrt sidranega dela konstrukcije še pred začetkom izvedbe** (lahko se spremeni obliko grede ali potek vzdolžne armature). Le tako bo lahko zagotovil potrebno debelino zaščitnega sloja betona.
2. Krivljenje vzdolžne armature z dokumentacijo ni predvideno in po navedbi projektanta ni potrebno. **V kolikor ustrezna izvedba gred s prilagajanji na terenu ne bo izvedljiva** (zagotavljati je treba zaščitni sloj armature 5cm), **je projektant dolžan nemudoma pripraviti dopolnitev celotnega armaturnega načrta**.

Dokumentacijo potrjujem le ob upoštevanju opomb zapisanih v točkah 1. in 2.

PRIPRAVILA:
mag. Dušanka Brožič, univ.dipl.inž.grad

VODJA DRŽAVNE TEHNIČNE PISARNE:
Mitja Pekeč, univ.dipl.inž.arh

Digitalno podpisal
Mitja Pekeč
Datum: 2026.10.06
11:16:57 +02'00'

POSLATI:
- Občina Luče