MERILO 1:250

2.5 m 0 5 12.5 m

S Z V J

Navezava na obstoječe stanje

Meja predvidenih ureditev KM 0.3+52.41

1 FAZA	UREDITEV VODOTOKA RAČEVA
1a FAZA	UREDITEV NASIPA OB RAČEVI
2 FAZA	UREDITEV GRAJENIH POVRŠIN OB RAČEVI, PARKIRIŠČE IN SPREMLJAJOČE UREDITVE
3 FAZA	UREDITEV NOVAŠKE CESTE IN PROMETNIH POVRŠIN OB S IN V STRANI ZADRUŽNEGA DOMA
3a FAZA	OBMOČJE UREDITEV KOMUNALNIH VODOV (PREVEZAVE / NAVEZAVE) TER PRILAGODITEV OSTALIH FAZNOSTI IZVEDBE
4 FAZA	UREDITEV CENTRALNEGA MESTNEGA PROSTORA ŽIRI, UREDITEV TRGOV TER OBJEKTA TIC
5 FAZA	UREDITEV REGIONALNE CESTE R2-408/1375 ŽIRI – TREBIJA SKOZI CENTER ŽIROV (PODODSEK MOST RAČEVA – PRIKLJUČEK JEZERSKA ULICA)

LEGENDA – KOMUNALNI VODI

		OBSTOJEČI/EXISTING	PROJEKTIRANI/NEW
KANALIZACIJA	PADAVINSKA		
	SANITARNA		
	MEŠANA		
	DRENAŽNA		
VODOVOD			
VROČEVOD			
PLINOVOD			
NAFTOVOD			
CESTNA RAZSVETLJAVA			
SEMAFORIZACIJA			
ELEKTRIKA	NIZKA NAPETOST		
	VISOKA NAPETOST		
	NN ZRAČNO		
	VN ZRAČNO		
TK VODI	KABEL		
	V KAB. KANAL.		
	ZRAČNO		
KABELSKA TV/OPTIKA			
KLIC V SILI			
ZAŠČITA KOM. VODA			
UKINITEV KOM. VODA			

LEGENDA:

Os vozišča

VRHNIKA

DOM STAREJŠIH OBČANOV

Račeva

NADVIŠANJE ZIDU 20/25 cm, d=31.0 m

desni uvajalni protipoplavni nasip (višina krone nasipa Q100 + 0,50 m)

vtok poplavne vode v strugo –tlakovanje s kamnito zložbo v suho 30m x in humusiranje in zatravitev (d=30 cm)

LEVOOBREŽNO ZAVAROVANJE iz kamnite zložbe v suho fiksirano z lesenimi piloti in jezbicami (L = 247.0m, H = var, n=1:1.2–1.5)

LEVOOBREŽNO ZAVAROVANJE iz kamnite zložbe v suho fiksirano z lesenimi piloti in jezbicami (L = 256.0m, H = 1.8m, n=1:1.2–1.5)

USTALITVENI PRAG s stopnjo 0.35 m + 0.60 m tolmuna iz grobe kamnite zložbe v suho in pilotov

USTALITVENI PRAG s stopnjo 0.40 m + 0.60 m tolmuna iz grobe kamnite zložbe v suho in pilotov

USTALITVENI PRAG s stopnjo 0.30 m + 0.60 m tolmuna iz grobe kamnite zložbe v suho in pilotov

TALNI USTALITVENI PRAG iz grobe kamnite zložbe v suho in pilotov

ohranitev zgornjega dela obst. brežine in zarasti

44 PM

UREDITEV IZPUSTA MK V REKO RAČEVO
X = 431241.682
Y = 101172.756

investitor/naročnik	OBČINA ŽIRI Loška c. 1 4226 Žiri Telefon +386 (04) 50 50 700 www.ziri.si obcina.ziri@obcina.ziri.si
naziv gradnje	" Ureditev centralnega mestnega prostora Žiri " 2. FAZA: UREDITEV GRAJENIH POVRŠIN OB RAČEVI - PARKIRIŠČE IN SPREMLJAJOČE UREDITVE
projektant	MISEL PROJEKTIRANJE ARHITEKTURE & GRADBENI INŽENIRING MISEL, PROJEKTIRANJE & INŽENIRING d.o.o. CANKARJEVA 1, 6230 POSTOJNA
projektant načrta	PNG Ljubljana d.o.o. projekt nizke gradnje

vrsta proj.	PZI	št. proj.	A-022/22
načrt	2/1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA-CESTE		
šifra CC	2101	št. načrta	PNG-785-2F-1/22
vsebina risbe	2. FAZA: Ureditev grajenih površin ob Račevi – parkirišče in spremljajoče ureditve		
opis risbe	ZKKV – VIŠINSKA SITUACIJA MK		
merilo	1: 250	datum	maj 2025

vodja projektiranja	ident. št. ZAPS		
Iztok N. Čančula u.d.i.a.	A-0251		
pooblaščeni inženir	ident. št. IZS		
Damijan Govekar, u.d.i.g.	G-2277		
obdelal			
Roman Žabjek, geod.teh.			

št. odseka	arhivska št.	faza/objekt	šifra risbe
1375		004.2101	G.104
črtna koda			
št. priloge	1.1	avtor risbe	PNG Ljubljana, d.o.o.
		ident. št. risbe	PNG-785-2F-1/22_G.104.1.1

23 Dec. 2025 - 10:20
Layout: 2F_ŽIRI_CENTER_M250
S:\Work Home\2Pl_Zdokitova\V3\ Ureditev centra\Situacija nova\05_SI_Brzice\Cesta\1ng svobode_05_43.dwg