Projekt: Tehnološko kompetenčni park Soboško jezero

OKVIRNI TERMINSKI PLAN za JN »Izvajanje razširjenega nadzora nad projektiranjem in gradnjo Tehnološko kompetenčnega parka Soboško jezero«

aktivnost	okvirni terminski plan
I. Projektna dokumentacija in GD	
Pogodba z izvajalcem razširjenega nadzora (okvirno)	10.12.2026
IDZ in DPP (izdelan v novembru 2026)	december 2026
DGD - rok za predajo z mnenji (popolna vloga za GD)*	februar 2027
PZI - rok za predajo *	maj 2027
Gradbeno dovoljenje - pravnomočno*	junij 2027
Popolna vloga za NPO z GD (za MLSKRR)*	junij 2027
Projektna dokumentacija in GD	**7 mesecev**

* Opomba: vpisani so roki do katerih mora izvajalec projektiranja in gradnje predati dokumentacijo oz. se morajo izvesti aktivnosti.

Postopki na MLSKRR v zvezi s sofinancersko pogodbo	julij 2027 - oktober 2027
Aktivnosti pri sofinancerju (čakanje na sofinancersko pogodbo)	**4 mesece**

II. Gradnja	
začetek gradnje	oktober 2027
število dni	540 dni
konec gradnje	april 2029
Gradnja	**18 mesecev**

Zaključek črpanja sof. sredstev in administrativni zaključek projekta	30.06.2029
administrativni zaključek projekta	**2 meseca**

SKUPAJ število mesecev	**31**

V Murski Soboti, november 2026