

**Slovenski državni gozdovi, d.o.o.**, Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, matična številka: 7035845000, ID za DDV: SI75204878, TRR: SI56 0292 2026 1894 466, ki ga zastopata glavni direktor mag. Marko Matjašič in direktor dr. Aleš Kadunc (v nadaljevanju: **naročnik**)

in

**Domark d.o.o.**, Cesta 25. junija 1M, 5000 Nova Gorica, matična številka: 3680983000, ID za DDV: SI55279996; TRR: SI56 0475 0000 1639 060, ki ga zastopa Matej Doljak (v nadaljevanju: izvajalec)

**sklepata naslednji**

**ANEKS ŠT. 1 K POGODBI GRA\_2022-PO\_0102 OSN O IZVAJANJU GRADBENIH DEL V GOZDOVIH, KI SO LAST REPUBLIKE SLOVENIJE**

**1. člen  
(uvodne določbe)**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da sta dne 17.03.2023 sklenili Pogodbo o izvajanju sečnje in spravila lesa v gozdovih, ki so last RS, št. GRA\_2022-PO\_0102 OSN (v nadaljevanju: pogodba), pri čemer je bil pogodbeni rok za izvedbo del po tej pogodbi do 23.03.2023;
- da je naročnik ob ogledu na terenu dne 22.03.2022 ugotovil, da je v odseku 1401068 na gozdni cesti št. 141101 potrebno dodatno dobaviti in vgraditi kameni agregat 0/32 v skupni količini 40 m<sup>3</sup>,
- da se je po sklenitvi pogodbe ugotovilo, da dela na zgoraj navedeni gozdni cesti niso bila predmet javnega naročila GRA\_2022-PO\_0102 OSN;
- da se izvajalec strinja, da bo omenjena dela na gozdni cesti opravil na podlagi ponudbe z dne: 22.03.2023, in sicer 27,00 EUR/m<sup>3</sup>, skupna cena 1080 EUR brez DDV;
- da je izvajalec dne 22.03.2023 na naročnika naslovil pisno prošnjo za podaljšanje roka izvedbe del po pogodbi; GRA\_2022-PO\_0102 OSN;
- da se je po sklenitvi pogodbe ugotovilo, da izvajalec storitev ne bo mogel opraviti v roku, zaradi povečanega obsega del, zaradi česar storitev po pogodbi ni mogoče izvesti v določenem roku;
- da so zaradi okoliščin iz 3. alineje tega člena izkazani utemeljeni razlogi za podaljšanje roka izvedbe del z izvajalcem po pogodbi, in sicer se rok za izvedbo del podaljša za čas trajanja okoliščin iz 3. alineje tega člena;



**2. člen**  
**(predmet aneksa)**

Izvajalec soglaša, da bo dodatna dela dobave in vgradnje kamenega agregata 0/32 v skupni količini 40 m<sup>3</sup> opravil po ponujeni ceni z dne: 22.03.2023, in sicer 27,00 EUR/m kar znaša 1080 EUR brez DDV.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se rok izvedbe del in storitev po pogodbi podaljša do 7.04.2023.

**3. člen**  
**(končne določbe)**

Vsa ostala določila osnovne pogodbe ostanejo nespremenjena v veljavi, če niso v nasprotju s tem aneksom.

Ta aneks je sestavljen v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme po en (1) izvod in je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Podpisano dne: 23.3.2023

Podpisano dne: 29.3.2023

IZVAJALEC:

Domark d.o.o.

**DOMARK**  
d.o.o.

\_\_\_\_\_  
direktor


NAROČNIK:

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

\_\_\_\_\_  
mag. Marko Matjašič

glavni direktor

\_\_\_\_\_  
dr. Aleš Kadunc

  
**Slovenski državni gozdovi, d.o.o.**  
Rojzova ulica 39  
SI-1120 Ljubljana

**Andrej Lumbar**

---

**Zadeva:**

FW: ANEKS GRA\_2022-PO\_0102 -OSN - Domark

V V sre., 22. mar. 2023 ob 18:44 je oseba DOMARK D.O.O. <[domark.doo@gmail.com](mailto:domark.doo@gmail.com)> napisala:

Pozdravljen,

kot dogovorjeno po ogledu na terenu, vam pošiljam ponudbo za dobavo in ugradnjo dodatnih 40m kub. tampona 0-32 po ceni 27eur/m kub.

Zaradi navedenega vas naprošam za podaljšanje roka izvedbe do petka 24.3.2023

v pričakovanju vaše potrditve

Doljak Matej  
Domark d.o.o.  
Cesta 25 Junija 1M  
5000 Nova Gorica  
tel.00386 40 163010

