



EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI STRUKTURNI
IN INVESTICIJSKI SKLADI
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Naročnik: št. 101/2022

Izvajalec: št.

NAROČNIK: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska št. za DDV: SI 92473717

Matična številka: 5814251000

Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 pri NOVA KBM d. d.

in

IZVAJALEC: J.V. LINEAL d.o.o. + BPI d.o.o. + IRGO COSNULTING, d.o.o.

Vodilni partner: LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Dušan Ogrizek

Identifikacijska št. za DDV: SI 25173103

Matična številka: 5444098000

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 0287 8026 2226 907 pri NLB, d. d.

Partner: BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor, ki jo zastopa direktor Milivoj Ročenovič,

Identifikacijska št. za DDV: SI 65071859

Matična številka: 5397014000

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 0451 5000 0286 755 pri NOVA KBM d. d.

Partner: IRGO CONSULTING, d.o.o., Slovenčeva ulica 93, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa prokurist Vojkan Jovičič

Identifikacijska št. za DDV: SI 57488924

Matična številka: 1305212000

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena dela: SI56 2900 0005 0890 810 pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJE, d. d.

sklenejo

ANEKS št. 2
k pogodbi DARS št. 1579/2018

1. člen

Naročnik in izvajalec (v nadaljevanju: pogodbeni stranki) ugotavljata, da:

- sta dne 21. 6. 2018 sklenila pogodbo DARS št. 1579/2018 (v nadaljevanju: osnovna pogodba), s katero je naročnik oddal, izvajalec pa prevzel izvedbo naslednjih del: »Izdelava projektne

»Disclaimer«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug - Sklop 2«;

- sta dne 20. 5. 2021 sklenila aneks št. 1 - DARS št. 783/2021 zaradi dodatnih, več in manj del, podaljšanja pogodbenih rokov, spremembe vrste in vrednosti del že nominiranih podizvajalcev, vključitev dodatnega kadra, spremembe strokovnega kadra in spremembe skrbnika osnovne pogodbe s strani naročnika;
- sta se v času sklepanja projektantske pogodbe s 1. 6. 2018 pričela uporabljati Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 – GZ) in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, št. 36/18 in 51/18), ki spreminjata način izdelave projektne dokumentacije;
- je bilo na rednem koordinacijskem sestanku med naročnikom in izvajalcem dne 20. 12. 2018 (zabeležka sestanka št. 7.1.2.2./2019-KM-011-3ROS z dne 15. 1. 2019) dogovorjeno, da se izdela projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in enotna PZI dokumentacija, ne projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
- je bilo na koordinacijskih sestankih med naročnikom, inženirjem in izvajalcem dogovorjeno, da se izdelava projektne dokumentacije na 2. odseku 3 razvojne osi sever razdeli na sklope A, B, C, D, E, F, G, G1 in H, pri čemer so bili določeni prioritetni sklopi B, D, F in G1 (zabeležke sestanka št. 7.0.1.-2019-BK-1651-3ROS z dne 21. 3. 2019, št. 7.0.1./2019-BK-1668-3ROS z dne 29. 5. 2019 in št. 7.0.1./2021-TR-56-3ROS z dne 4. 2. 2021);
- je izvajalec na naročnika naslovil dopis št. 114416 z dne 29. 10. 2021 za podaljšanje faznih rokov F4 in F5 ter podaljšanje obdobja, za katero je sklenjena osnovna pogodba;
- je izvajalec na naročnika naslovil dopis št. 1120302 z dne 25. 8. 2021, s katerim je podal predlog za vključitev dodatnega kadra;
- je naročnik z dopisom št. 7.0.1./2021-BK-1779-3ROSI z dne 9. 12. 2021 izdal soglasje za podaljšanje faznih rokov in podaljšanje obdobja, za katero je sklenjena osnovna pogodba;
- je naročnik z dopisom št. 7.0.1./2021-TR-079-3ROS2 z dne 27. 9. 2021 izdal soglasje za vključitev dodatnega kadra;
- se ta aneks sklepa zaradi spremembe izdelave projektne dokumentacije na DGD in PZI dokumentacijo, razdelitve izdelave DGD in PZI projektne dokumentacije na sklope, spremembe pogodbenih rokov glede na nov način izdelave projektne dokumentacije in podaljšanja obdobja, za katerega je sklenjena osnovna pogodba.

2. člen

Upošteva se uvodne ugotovitve se prevzete obveznosti po osnovni pogodbi izvedejo po sklopih A, B, C, D, E, F, G, G1 in H.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je izvajalec sklopa D in F izvedel v faznih rokih, določenih v tabeli v 4. členu aneksa št. 1.

»Disclaimer«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij

Izvajalec je dolžan izvesti ostale sklope (A, B, C, E, G, G1 in H) v faznih rokih, kot sledi:

Faza (ostali sklopi: A, B, C, E, G, G1 in H)		Rok
F2	Predaja PZI za sklope A, B, C, E, G in H v vmesno recenzijo / revizijo	1296 dni po uvedbi v delo
F3	Predaja popolnega DGD, vključno z mnenji mnenjedajalcev, za sklope A, B, C, E, G, G1 in H	30. 9. 2022
F4	Predaja popolnega PZI za sklope A, B, C, E, G, G1 in H v recenzijo/revizijo	3. 7. 2022
F5	Predaja popolnega PZI po recenziji za potrebe razpisa, za sklope A, B, C, E, G, G1 in H	31. 10. 2022
	Predaja popolnega PZI po recenziji, za sklope A, B, C, E, G, G1 in H, vključno z izjavami recenzentov (končni izvodi)	31. 10. 2022

Pogodbeni stranki sta nadalje sporazumni, da se zadnji odstavek 5. člena osnovne pogodbe spremeni tako, da sedaj glasi:

»Pogodba se sklepa za obdobje do 31. 12. 2022.«

Izvajalec se odpoveduje stroškom v zvezi s podaljšanjem rokov iz tega člena.

6. člen

Skladno z drugim odstavkom 19. člena osnovne pogodbe je naročnik izdal soglasje št. 7.0.1./2021-TR-079-3ROS2 z dne 27. 9. 2021 za vključitev dodatnega kadra, kot sledi:

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij - oporne in podporne konstrukcije ter armirane zemljine:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Odgovorni projektant Načrta gr. konstrukcij za premostitvene objekte celotne dolžine (med krajnima podporama) manjše od 50 m in zidove:

- [REDACTED]

7. člen

Vsa druga določila osnovne pogodbe in aneksa št. 1, glede katerih ni s tem aneksom drugače določeno, ostanejo še naprej v veljavi.

»Disclaimer«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.




8. člen

Aneks je sklenjen z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjenega aneksa predložiti prenovljeno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spremembami tega aneksa.

9. člen

Ta aneks je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih naročnik prejme dva, izvajalec pa en izvod. Aneks je sklenjen z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja ob izpolnitvi pogoja iz predhodnega člena aneksa. Za datum sklenitve tega aneksa šteje zadnji datum podpisa.

IZVAJALEC:

Podpisano dne: 21.01.2022

LINEAL, d.o.o.


██████████. Dušan Ogrizek
direktor


Lineal d.o.o.
jezdarska ul. 3
1000 maribor 3

Podpisano dne: PO POOBLASTILNI DNE

BPI d.o.o.


Milivoj Ročenovič, ██████████
direktor


Lineal d.o.o.
jezdarska ul. 3
1000 maribor 3

Podpisano dne: 70 POOBLASTILNI DNE

IRGO CONSULTING, d.o.o.

Vojkan Jovičić,
prokurist



Lineal d.o.o.
jezdarska ul. 3
1000 maribor 3

NAROČNIK:

Podpisano dne: 21.1.2022

DARS d.d.

Uprava DARS d.d.


Boštjan Rigler
član uprave
mag. Valentin Hajdinjak
predsednik uprave

»Disclaimer«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.



Partner v skupni ponudbi:

BPI d.o.o.

Mlinska ulica 32

2000 Maribor

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV ANEKSOV

Milivoj Ročenovič, zakoniti zastopnik partnerja BPI d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor pooblašča zakonitega zastopnika vodilnega partnerja Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, [REDACTED] Dušana Ogrizka, da v našem imenu in za naš račun podpiše in sklene aneks št. 2 in vse nadaljnje anekse k pogodbi DARS št. 1579/2018 za »Izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug – Sklop 2«.

Maribor, 18.01.2022

PARTNER (podpis)

BPI
biro za projektiranje in inženiring d.o.o.

Partner v skupni ponudbi:

IRGO CONSULTING d.o.o.

Slovenčeva 93

1000 Ljubljana

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV ANEKSOV

dr. Vladimir Vukadin, zakoniti zastopnik partnerja IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana pooblašča zakonitega zastopnika vodilnega partnerja Lineal d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, [REDACTED] Dušana Ogrizka, da v našem imenu in za naš račun podpiše in sklene aneks št. 2 in vse nadaljnje anekse k pogodbi DARS št. 1579/2018 za »Izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med priključkom Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug – Sklop 2«.

Ljubljana, 18.01.2022

PARTNER (podpis)


IRGO
Consulting
d.o.o.