

Naročnik: DARS d.d., št.: 783/2022  
Izvajalec: TELEKOM SLOVENIJE, d.d., št.: \_\_\_\_\_

**NAROČNIK:** DARS d.d. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava  
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717  
Matična številka: 5814251  
Transakcijski račun številka: SI56 0400 1004 9676 502 odprt pri Nova KBM d.d.

in

**IZVAJALEC:** TELEKOM SLOVENIJE, d.d.  
Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana,  
ki ga zastopa  
Primož Kučič, direktor Prodaje poslovni trg  
Matična številka: 5014018000  
Identifikacijska št. za DDV: SI98511734  
Številka transakcijskega računa, na katerega bo Naročnik  
plačeval izvršena dela: SI56 0292 2001 1058 965 pri Banki Nova Ljubljanska banka,  
d.d.

in

**Q-FREE Norge AS**  
Strindfjordvegen 1, 7053 Ranheim, Norveška  
ki ga zastopa Håkon Rypert VOLLDAL, Predsednik Uprave  
Matična številka: NO 920771793  
Identifikacijska št. za DDV: NO 920771793 MVA  
Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik  
plačeval izvršena dela: NO11 8601 3068 250 pri Danske Bank

skleneta:

**ANEKS št. 15 K POGODBI O VZPOSTAVITVI IN DELOVANJU VEČSTEZNEGA  
ELEKTRONSKEGA CESTNINSKEGA SISTEMA V PROSTEM PROMETNEM TOKU NA  
AVTOCESTAH IN HITRIH CESTAH**

**I. UVODNE DOLOČBE**

**1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bila dne 06. 09. 2016 sklenjena pogodba o Vzpostavitvi in delovanju večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah, DARS št. 000717/2016 (v nadaljevanju: pogodba);

- je bil dne 10. 2. 2017 sklenjen aneks št. 1 DARS št. 171/2017 (v nadaljevanju: aneks št. 1), za spremembo pooblaščenega zastopnika izvajalca;
- so bili zaradi spremembe pogodbenih del (dodatna in nepredvidena dela) sklenjeni: dne 13. 6. 2017 aneks št. 2 DARS št. 484/2017, dne 25. 9. 2017 aneks št. 4 DARS št. 740 /2017, dne 5. 12. 2017 aneks št. 5 DARS št. 978/2017, dne 23. 3. 2018 aneks št. 6 DARS št. 969/2018, dne 28. 2. 2019 aneks št. 9 DARS št. 177/2019 in dne 12. 6. 2019 aneks št. 10 DARS št. 822/2019;
- je bil dne 7. 9. 2017 sklenjen aneks št. 3 DARS št. 694/2017 zaradi potrebnih sprememb pogodbenih določil in sicer natančnejše določitve časovnice nastopa poskusnega delovanja sistema ter dejanske uporabe sistema s strani naročnika, določitve postopka odpoklicev storitve in blaga iz cenika ter določitve predčasnega plačila, prevzema in nastop lastništva nad določenim številom OBU naprav;
- je bil dne 21. 6. 2018 sklenjen aneks št. 7 DARS št. 1572/2018 zaradi spremembe roka dobave in cene kompleta OBU naprave kot posledica nepredvidenih okoliščin, ki jih naročnik kljub skrbnemu ravnanju ni mogel predvideti;
- je bil dne 17. 12. 2018 sklenjen aneks št. 8 DARS št. 2139/2018, katerega predmet so dodatna opredelitev višje sile v obdobju delovanja vzpostavljenega sistema, določitev vrednosti tehnične podpore v obdobju poskusnega obratovanja, kot to določa 5. člen pogodbe ter dodatna dela za izvajanje logistike OBU na DARS-ove pogodbene lokacije OMV in MOL v času delovanja vzpostavljenega sistema ter Cenik rezervnih delov opreme in dodatnih storitev;
- je bil dne 28. 2. 2019 sklenjen aneks št. 9 DARS št. 177/2019, s katerim je bila urejena statusna sprememba partnerja na strani izvajalca;
- je bil dne 10.12.2019 sklenjen aneks št. 11 DARS št. 1642/2019, katerega predmet so dodatna dela in sicer izdelava projektne dokumentacije za cestninske in nadzorne portale DarsGo sistema na 3. razvojni osi in na rekonstrukcijah obstoječega cestninskega omrežja ter sprememba skrbnika pogodbe pri naročniku;
- je bil dne 4. 2. 2020 sklenjen aneks št. 12 DARS št. 325/2020, katerega predmet so dodatna dela in sicer sprememba določila 9. člena aneksa št. 9 glede predložitve garancije za dobro izvedbo del, dodatna dela in sicer podaljšanje roka za izvajanje logistike OBU na DARSove pogodbene lokacije MOL, Petrol in OMV ter postavitev testne in produkcijske infrastrukture za podatkovno skladišče – DWH, vključno s 3letnim vzdrževanjem diskovnih in backup kapacitet, podaljšanje roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart) in sprememba določil glede garancije za dobro izvedbo del iz aneksa št. 9;
- je bil dne 10. 2. 2021 sklenjen aneks št. 13 DARS št. 202/2021, katerega predmet so dodatna dela za podaljšanje roka za delovanje in vzdrževanje cestninskih uporabniških točk – zunanji CUTi, za izvajanje logistike OBU na DARSove pogodbene lokacije MOL, Petrol, OMV; manj dela za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart); sprememba roka za postavitev testne in produkcijske infrastrukture za podatkovno skladišče - DWH in podaljšanje roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart); natančnejša določitev izdaje računa za zadnji kvartal v letu, ki je bil nazadnje spremenjen z aneksom št. 9; določitev podizvajalskega deleža za dela po aneksu št. 11;
- je bil dne 21. 7. 2021 sklenjen aneks št. 14 DARS št. 1007/2021, katerega predmet so dodatna dela za izdelavo projektne dokumentacije za portale DarsGo sistema na novih odsekih in na rekonstrukcijah obstoječega cestninskega omrežja, dodatna dela Nadomestitev cestninskega portala z nadzornim portalom na lokacijah Obrežje (080) in Bertoki (121), podaljšanje roka za izdelavo področnega podatkovnega skladišča ECS (datamart), uskladitev podatka o vrednosti

dodatnih del iz aneksa 13, dopolnitev podatka o vrsti del podizvajalca Q-FREE TRAFFIC DESIGN, d.o.o. iz osnovne ponudbe;

- se zadevni aneks sklepa za dodatna dela, skladno z določilom 95. člena ZJN-3, po predhodno izvedenih pogajanjih, ki jih je naročnik izvedel upoštevajoč interne akte;
- sta pogodbeni stranki podpisali zapisnik o izvedenih pogajanjih z dne 3. 2. 2022;
- da so predmet tega aneksa dodatna dela za izdelavo projektne dokumentacije za portale DarsGo sistema na novih odsekih in na rekonstrukcijah obstoječega cestninskega omrežja;
- da so predmet tega aneksa dodatna dela za rekonstrukcijo cestninskega portala 106 na odseku 0085/0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska) in postavitev novega portala 149;
- da je predmet tega aneksa popravek določila 9. člena aneksa št. 14;
- da je predmet tega aneksa dodatna dobava 100.000 kosov OBU za leto 2023;
- da so predmet tega aneksa dodatna dela Polna integracija sistema DarsGo in sistema eVinjeta (POS API2) za prodajo e-vinjete na DarsGo internih DARS lokacijah/blagajnah.

## 2. člen

Nadalje pogodbeni stranki ugotavljata, da je:

- 1.) naročnik izvajalca pozval k predložitvi ponudbe za spremembe obsega DarsGo zaradi novih odsekov in rekonstrukcij obstoječih odsekov AC/HC:
  - Srminska vpadnica
  - Tretja razvojna os, 3. in 4. etapa od priključka Osredok do priključka Maline
  - Tretja razvojna os, od priključka Maline do Metlike (Črnomelj),izvajalec pa je predložil ponudbo SPD-47 z dne 2. 11. 2021;
- 2.) naročnik izvajalca pozval k predložitvi ponudbe za dodatna dela za rekonstrukcijo cestninskega portala, izvajalec pa je dne 4. 2. 2022 predložil ponudbo SPD-49;
- 3.) izvajalec naročnika obvestil, da so pri načrtovanju portalov na odseku tretje razvojne osi Velenje – Slovenj Gradec, odsek Velenje jug – Škale v dolžini 2,300 km nastala dodatna dela in predložil ponudbo SPD-48 z dne 15. 10. 2021;
- 4.) naročnik izvajalca pozval k predložitvi ponudbe za dodatna dela Polna integracija sistema DarsGo in sistema eVinjeta (POS API2) za prodajo e-vinjete na DarsGo internih DARS lokacijah/blagajnah, izvajalec pa je dne 18. 2. 2022 predložil ponudbo ECSCG-469 in na tej podlagi ponudbo SPD-50.

## II. PREDMET ANEKSA

### 3. člen

Predmet tega aneksa so:

- 1) dodatna dela za izdelavo projektne dokumentacije za portale DarsGo sistema na novih odsekih in na rekonstrukcijah obstoječega cestninskega omrežja - izdelava projektne dokumentacije PZI in PID za:
  - portale DarsGo na obstoječih odsekih: Srminska vpadnica (1 cestninski portal);
  - tretji razvojni osi: 3. in 4. etapa od priključka Osredok do priključka Maline - predvidoma 3 portali (2 cestninska portala in 1 nadzorni portal):
    - cestninski portal ECS-146, HC-078, v km 1+540, nadzorni portal ECS-147, HC-369, v km 7+360,
    - cestninski portal ECS-148, HC-613, v km 12+240;

- tretji razvojni osi: 2. odsek od priključka Maline do Metlike (Črnomelj); predvidoma 6 portalov (4 cestninski portali in 2 nadzorna portala); odsek A - 1 portal, odsek B - 1 portal, odsek C - predvidoma 4 portali. Tip portala in mikrolokacija bosta definirana v fazi izdelave PZI;
- 2) dodatna dela rekonstrukcija obstoječega cestninskega portala ECS-106 na odseku 0085/0685 Zadobrova – LJ (Šmartinska) in postavitve novega portala ECS-149;
- 3) Dodatna dela za PZI dokumentacijo za cestninski DarsGo portal na odseku HC Velenje – Slovenj Gradec, odsek Velenje jug – Škale v dolžini 2,300 km (aneks 11);
- 4) dodatna dobava 100.000 kosov OBU za leto 2023;
- 5) dodatna dela Polna integracija sistema DarsGo in sistema eVinjeta (POS API2) za prodajo e-vinjete na DarsGo internih DARS lokacijah/blagajnah.

### III. VREDNOST DODATNI DEL

#### 4. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so vrednosti **dodatnih del** iz 3. člena tega aneksa, po ločenih ponudbah izvajalca in v skladu s 23. členom pogodbe:

Predmet dodatnih del	Ponudba izvajalca (SPD)	CAPEX v EUR brez DDV	OPEX v EUR brez DDV	SKUPAJ v EUR brez DDV
1.točka 3. člena tega aneksa: Dodatna dela za izdelavo projektne dokumentacije za portale DarsGo sistema na novih (Srminska vpadnica, Osredok-Maline, Maline-Metlika)	SPD-47	112.347,64	-	112.347,64
2.točka 3. člena tega aneksa: Dodatna dela PORTAL 106 (149)	SPD-49	237.260,09	16.772,04	254.032,13
3. točka 3. člena tega aneksa: Dodatna dela za PZI dokumentacijo za cestninski DarsGo portal na odseku HC Velenje – Slovenj Gradec, odsek Velenje jug – Škale v dolžini 2,300 km (aneks 11)	SPD-48	1.247,37	-	1.247,37
4.točka 3. člena tega aneksa: Dobava 100.000 kosov OBU	Dopis izvajalca 451/2021 – ECS, 24.11.2022	1.143.000,00	100.000,00	1.243.000,00
Polna integracija sistema DarsGo in sistema eVinjeta (POS API2) za prodajo e-vinjete na DarsGo internih DARS lokacijah/blagajnah	SPD-50	103.700,00	67.177,50	170.877,50
<b>SKUPAJ:</b>		1.597.555,10	183.949,54	1.781.504,64

V navedeno vrednost CAPEX po SPD-49 je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5%, ki jih naročnik plača izvajalcu po dejansko opravljenih količinah, po predhodni potrditvi le-teh s strani inženirja.

OPEX za dodatna dela iz 2. točke 3. člena aneksa se dokončno določi ob prevzemu del (CAPEX) v Potrdilu o prevzemu.

Vse cene na enoto iz ponudbe SPD-47, SPD-48, SPD-49, SPD-50 so fiksne. Ponudbe izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del tega aneksa.

**Skupaj vrednost dodatnih del iz tega člena aneksa znaša:**

CAPEX: 1.597.555,10 EUR brez DDV

OPEX: 183.949,54 EUR brez DDV

CAPEX+OPEX: 1.781.504,64 EUR brez DDV in 2.173.435,66 EUR z DDV.

#### **IV. ROKI**

##### **5. člen**

Stranki sta sporazumni, da bo izvajalec izdelal PZI dokumentacijo v sledečih rokih:

- 1) za Srminsko vpadnico v prvi polovici leta 2022
- 2) za 3. ROJ, 3. in 4. etapa od priključka Osredok do priključka Maline v drugi polovici leta 2022
- 3) za 3. ROJ, 2. odsek od priključka Maline do Metlike (Črnomelj)
  - odsek B: predvidoma konec leta 2022/začetek leta 2023,
  - odsek A: konec leta 2023/ začetek leta 2024,
  - odsek C še ni podatka.

Naročnik bo izvajalca pisno seznanil z roki za izvedbo PZI na rednih periodičnih sestankih.

PZI dokumentacija za cestninske in nadzorne portale se izvede na podlagi tipskih načrtov in potrjenih recenzijskih poročil, pridobljenih ob gradnji DarsGo sistema ter aktualnih pripombah recenzentov za posodabljanje tehničnih rešitev izvedbe z upoštevanjem izkušenj iz delovanja DarsGo sistema in morebitno uporabo novejših tehnoloških opreme.

Projekt izvedenih del (PID) mora izvajalec naročniku predložiti pred izdajo Potrdila o prevzemu del, ki se izda za prevzem portalov, ki so predmet izdelave PZI dokumentacije iz tega člena aneksa.

##### **6. člen**

Rok za dodatna dela iz 2. točke 3. člena tega aneksa je 6 mesecev od uvedbe v delo oziroma v dogovor z naročnikom glede na uvedbo v delo izvajalca za Rekonstrukcijo cestnega telesa na odsekih HC 0085/0685 (Zadobrova–LJ Šmartinska), 0086/0686 LJ (Šmartinska-Tomačevo), 0187 priključku LJ Nove Jarše (Šmartinska c.) in AC 0146 del razcepa Ljubljana Zadobrova. Za cestninski portal ECS-149, ki je predmet dodatnih del po tem aneksu, velja po vklopu v produkcijo za obdobje treh mesecev, ločen izračun SLA, kar vključuje 1 mesečno testno obdobje.

- a.) Faza projektiranja; rok izvedbe – 2 meseca po podpisu aneksa;
- b.) Faza postavitve, montaže in razvoja programske opreme – zajema postavitev portalov, montažo opreme na terenu ter paralelni razvoj programske opreme; rok izvedbe: 3 mesece po prevzemu faze a);

- c.) Faza testiranja in priklopa – zajema kalibracijo opreme, testni zagon ter priklop v produkcijsko okolje; rok izvedbe: 2 meseca po prevzemu faze b);
- d.) Faza demontaže; rok izvedbe: 1 mesec po prevzemu faze c).

#### 7. člen

Rok za dodatna dela iz 4. točke 3. člena tega aneksa: dobava 50.000 kos OBU naprav v prvem kvartalu leta 2023, druga dobava v količini 50.000 kos v drugem kvartalu leta 2023.

#### 8. člen

Rok za dodatna dela iz 5. točke 3. člena tega aneksa: rešitev bo izvedena do 4. 6. 2022 (v produkcijskem okolju), v kolikor bo aneks sklenjen do konca marca 2022, v nasprotnem primeru se bo rok podaljšal.

#### 9. člen

Z aneksom št. 14 je naročnik izvajalcu oddal v izvedbo izdelavo PZI dokumentacije za DarsGo portale na novih odsekih in rekonstrukcijah obstoječih. Zaradi časovne oddaljenosti od predaje PZI dokumentacije do zaključka recenzije se s spremembo načina plačila uveljavi delno plačilo izvedene PZI dokumentacije po predaji v recenzijo. V 9. členu aneksa št. 14 se prvi odstavek popravi tako, da se doda sklic na 1. točko 3. člena aneksa in črta beseda »mesečno«. Nov 9. člen tako glasi:

»PZI dokumentacija po 1. in 2. točki 3. člena tega aneksa se bo obračunavala z izstavitvijo računov, na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz ponudbenega predračuna, vendar ne več kot 80 % posamezne postavke po oddaji dokumentacije v recenzijo in preostalih 20 % postavke po oddaji dokumentacije, popravljene po recenziji naročniku, z upoštevanjem mnenj recenzijskega postopka.

Obvezna priloga računa je poročilo o izvedenih storitvah oziroma Potrdilo o prevzemu del.«

### V. OBRAČUN IN PLAČILA DODATNIH DEL

#### 10. člen

PZI dokumentacija po 3. členu tega aneksa se bo obračunavala z izstavitvijo računov, na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz ponudbenega predračuna, vendar ne več kot 80 % posamezne postavke po oddaji dokumentacije v recenzijo in preostalih 20 % postavke po oddaji dokumentacije, popravljene po recenziji naročniku, z upoštevanjem mnenj recenzijskega postopka.

Obvezna priloga računa je poročilo o izvedenih storitvah oziroma Potrdilo/Zapisnik o prevzemu del.

### VI. KONTAKTNE OSEBE

#### 11. člen

Naročnik bo za dodatna dela iz 3. točke 3. člena tega aneksa imenoval za inženirja:

- IGEA, d.o.o. za programski in tehnološki del dodatnih del po ponudbi SPD-49, za pregled in potrditev PZI in PD dokumentacije za dodatna dela po ponudbi SPD-47 in SPD-48;
- DRI, d.o.o., za gradbena in montažna dela za dodatna dela po ponudbi SPD-49.

## VII. PODIZVAJALCI

### 12. člen

Vrednost del, ki so predmet tega aneksa in jih bo izvedel podizvajalec, imenovan v 59. členu pogodbe:

1) Za dodatna dela iz 1. točke 3. člena tega aneksa:

Q-FREE TRAFFIC DESIGN, d.o.o., Kamniška ulica 50, 1000 Ljubljana:

Vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 4.000,00 EUR brez DDV / 4.880,00 EUR z DDV.

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana:  
vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 108.347,64 EUR brez DDV / 132.184,12 EUR z DDV.

2) Za dodatna dela iz 2. točke 3. člena tega aneksa:

Q-FREE TRAFFIC DESIGN, d.o.o., Kamniška ulica 50, 1000 Ljubljana:

Vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 20.200,00 EUR brez DDV / 24.644,00 EUR z DDV.

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana:  
vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 114.005,26 EUR brez DDV / 139.086,42 EUR z DDV.

3) Za dodatna dela iz 3. točke 3. člena tega aneksa:

GVO, gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, d.o.o., Cigaletova 10, 1000 Ljubljana:  
vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): 1.247,37 EUR brez DDV / 1.521,79 EUR z DDV.

Za dodatna dela iz 5. točke 3. člena tega aneksa:

Q-FREE TRAFFIC DESIGN, d.o.o., Kamniška ulica 50, 1000 Ljubljana:

Vrednost del v EUR (z DDV/brez DDV): CAPEX 78.820,00 EUR brez DDV / 96.160,40 EUR z DDV,  
OPEX 52.485,90 EUR brez DDV / 64.032,80 EUR z DDV.

## VIII. POGODBENA CENA

### 13. člen

Pogodbena vrednost del, določena v 9. členu pogodbe, se spremeni tako, da glasi:

#### **A / Pogodbena cena investicij sistema:**

Pogodbena cena brez DDV: **51.424.276,16 EUR**

Vrednost DDV: **11.313.340,76 EUR**

**Vrednost z DDV: 62.737.616,92 EUR**

a. Pogodbena cena za vzpostavitev sistema za TV (na dan prevzema) brez DDV:

Pogodbena cena brez DDV: **48.166.958,96 EUR**

Vrednost DDV: **10.596.730,97 EUR**

**vrednost z DDV: 58.763.689,93 EUR**

z besedo: oseminpetdeset milijonov sedemstotriinšestdeset tisoč šeststodevetinosemdeset 93/100 EUR

b. Pogodbena cena investicijskih del (od prevzema dalje) vrednost brez DDV:

Pogodbena cena brez DDV: **3.361.017,20 EUR**

Vrednost DDV: **739.423,78 EUR**

**vrednost z DDV: 4.100.440,98 EUR**

z besedo: štiri milijone sto tisoč štiristoštirideset 98/100 EUR

**B / Pogodbena cena za tehnično delovanje vzpostavljenega sistema v obdobju 10 (desetih) let (vključuje pogodbena cena za delovanje, v skladu z dokumentom #601):**

Pogodbena cena brez DDV: **37.252.165,40 EUR brez DDV**

Vrednost 22 % DDV: **8.195.476,39 EUR**

**Vrednost z DDV: 45.447.641,79 EUR z DDV**

z besedo: petinštirideset milijonov štiristosedinštirideset tisoč šestoenaštirideset 79/100 EUR

**Skupaj A/ B/ C/ in D/**

Pogodbena cena brez DDV: **99.123.655,81 EUR brez DDV**

Vrednost 22 % DDV: **21.807.204,28 EUR**

**Vrednost z DDV: 120.930.860,09 EUR z DDV**

z besedo: stodvajset milijonov devetstotridese tisoč osemstošestdeset 09/100 EUR

## **IX. GARANCIJA**

### **14. člen**

Za dodatna dela iz 3. člena tega aneksa (CAPEX), ki znašajo **1.597.555,10 EUR brez DDV**, izvajalec v roku 10 (deset) delovnih dni od sklenitve tega aneksa predloži prenovljeno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % vrednosti dodatnih del z vključenim DDV (194.901,72 EUR). Bančna garancija mora biti veljavna še 30 dni po prevzemu in se znižuje za vrednost prevzetih del.

Izvajalec mora v roku 10 (desetih) delovnih dni od izdaje Potrdila o prevzemu za dodatna dela iz 2. točke 3. člena tega aneksa predložiti prenovljeno bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% vrednosti točke B/Pogodbena cena za tehnično delovanje vzpostavljenega sistema v obdobju 10 (desetih) let, z vključenim DDV, upoštevajoč 70. člen osnovne pogodbe DARS št. 717/2016.

## **X. KONČNE DOLOČBE**

### **15. člen**

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se vsa ostala določila osnovne pogodbe in aneksov št. od 1 do 14 uporabljajo še naprej v nespremenjeni obliki.

### **16. člen**

Aneks je sklenjen z dnem zadnjega podpisa pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.

17. člen



Aneks je napisan je v štirih enakih izvodih, pri čemer vsak izvajalec prejme po en izvod aneksa, naročnik pa dva izvoda.

Podpisano dne: 12.4.2022

IZVAJALEC:

**TELEKOM SLOVENIJE, d.d.**

Primož Kučič, direktor Prodaje poslovni trg

Podpisano dne: 20.04.2022

NAROČNIK:



**DARS d.d.**

UPRAVA

  
dr. Peter Gašperšič  
član uprave  
mag. Valentin H. idinjak  
predsednik uprave

**Q-FREE NORGE AS**

Håkon Rypørn Volldal, Predsednik in  
glavni izvršni direktor (CEO) Q-FREE NORGE AS

  
  
Q-Free Norge AS  
P.O.Box 3974 Leangen  
NO-7443 Trondheim  
Norway  
NO 920 771 793 MVA