

OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, Izola, ki jo zastopa župan Danilo Markočič

(v nadaljnjem besedilu: **naročnik**)

ID za DDV: SI 16510801

matična številka: 5874190

in

KOLEKTOR CPG d.o.o., Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,

ki ga zastopa direktor Kristjan Mugerli

(v nadaljnjem besedilu: **izvajalec**),

ID za DDV: SI 39716651

matična številka: 5143497000

Transakcijski račun: SI56 0475 0000 0190 171 odprt pri Novi KBM d.d.

v skupni ponudbi s soponudnikom FINALI d.o.o., Sermin 7a, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor Aleš Grižon

ID za DDV: SI 81347880

matična številka: 7114354000

sklenejo naslednji

**Dodatek št. 2 k pogodbi
za Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi**

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3) izvedel odprti postopek za »Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi«, objavljenega na spletni strani Občine Izola in na Portalu javnih naročil št. JN 005209/2021 z dne 29.7.2021,
- so dne 15.10.2021 sklenile pogodbo za Gradbena dela za izgradnjo Krožišča cesta »A« - Prešernova s kolesarskimi potmi (v nadaljevanju: osnovna pogodba),
- je bil izvajalec s strani investitorja in pooblaščenega nadzornika uveden v delo dne 15.11.2021,
- so dne 3.2.2022 sklenile dodatek št. 1 k pogodbi,
- je izvajalec dne 16.3.2022 posredoval obvestilo o nastanku izrednih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje pogodbenih del,
- je izvajalec posredoval vlogo z dne 6.4.2022, s katero je predlagal podaljšanje roka do 21.6.2022,
- naročnik in nadzornik soglašata s podaljšanjem roka do 31.5.2022, končno situacijo pa mora izvajalec izdati do 24.6.2022,
- je izvajalec dne 13.4.2022 posredoval zahtevek št. 1 za povišanje enotnih cen pogodbe in
 - se ob upoštevanju vsega navedenega, skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 23. Uzance Posebnih gradbenih uzanc in tretjo točko prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21 in 10/22) sklepa predmetni dodatek k osnovni pogodbi. S predmetnim dodatkom se podaljša rok za dokončanje del do 31.5.2022,

končna situacija pa mora biti izdana do 24.6.2022 in ugotovi zahtevku št. 1 za povišanje enotnih cen pogodbe.

2. člen

Pogodbeni stranki s sklenitvijo predmetnega dodatka spreminjata določilo petega odstavka 1. člena osnovne pogodbe, ki se po novem glasi:

“Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli iz prejšnjega odstavka takoj po podpisu pogodbe in uvedbe v delo, ter jih zaključiti do 31.5.2022, končno situacijo pa mora izdati do 24.6.2022.”

3. člen

Pogodbeni stranki s sklenitvijo predmetnega dodatka povečujeta pogodbeno vrednost na podlagi ugodenega zahtevka št. 1 za povišanje enotnih cen pogodbe. Skupna vrednost del se poveča za 11.210,91 EUR brez DDV.

4. člen

Pogodbeni stranki s sklenitvijo predmetnega dodatka spreminjata določilo 2. odstavka 5. člena osnovne pogodbe, ki se po novem glasi:

“Izvajalec se obvezuje pričeti s pogodbenimi deli takoj po podpisu pogodbe in uvedbe v delo, ter jih zaključiti do 31.5.2022, končno situacijo pa mora izdati do 24.6.2022.”

5. člen

Ta dodatek stopi v veljavo z dnem podpisa vseh pogodbenih strank.

6. člen

Ostale določbe osnovne pogodbe in dodatka št. 1 k osnovni pogodbi, ki niso v nasprotju z določbami tega dodatka, ostanejo nespremenjene.

7. člen

Ta dodatek je sestavljen v petih (5) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda.

IZVAJALEC:

KOLEKTOR CPG d.o.o.

direktor
Kristjan Mugerli

KOLEKTOR
Kolektor CPG d.o.o.
Industrijska cesta 2, Kromberk
5000 Nova Gorica, Slovenija

Številka: V/1-348/15-21³²
Datum: 21.6.2022

FINALI d.o.o.
direktor
Aleš Grižon

2
finali

Številka: G-42/2021-D2
Datum: __. __. 2022

NAROČNIK:

OBČINA IZOLA

župan
Danilo Markočič

Številka: _____
Datum: __. __. 2022

03-06-2022

Prilogi:

- obvestilo o nastanku izrednih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje pogodbenih del z dne 16.3.2022
- zahtevek št. 1 za povišanje enotnih cen pogodbe z dne 13.4.2022