



**Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode,** Mariborska cesta 88, 3000 Celje, matična številka: 2516152000, davčna številka: 34921567, ki jo zastopa mag. Neža Kodre, v. d. direktorja (v nadaljevanju: investitor)

in

**IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.,** Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, matična številka: 6052002000, davčna številka: SI 89028465 - vodilni partner, ki ga zastopa direktor Matjaž Udovč

in

**HIDROSVET Projektiranje in tehnično svetovanje d.o.o.,** Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, matična št.: 5800811000, davčna št.: SI 59648180, ki ga zastopa direktor Branko Skutnik

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednji

**ANEKS št. 2  
k POGODBI št. 2555-20-470311**

**1. člen**

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- so dne 15. 10. 2020 sklenile Pogodbo št. 2555-20-470311 za izvedbo »Celovite hidrološko-hidravlične študije na porečju Savinje« (v nadaljevanju osnovna pogodba);
- so dne 10. 9. 2021 podpisale aneks št. 1 k osnovni pogodbi zaradi vključitve novega podizvajalca GEOKONFIN d.o.o., Trg maršala Tita 7, 5220 Tolmin;
- je izvajalec (vodilni partner) skladno z določili prvega odstavka 18. člena pogodbe podal predlog za uskladitev pogodbe št. M93 z dne 4. 10. 2022 zaradi podaljšanja pogodbenega roka;
- je naročnik na podlagi utemeljene vloge izvajalca za podaljšanje pogodbenega roka, pristal na podaljšanje pogodbenega roka za sedem (7) mesecev;
- sklepajo ta aneks zaradi podaljšanja pogodbenega roka in spremembe odgovornega predstavnika, ki skrbi za nemoteno izvajanje osnovne pogodbe na strani naročnika;
- je podlaga za sklenitev aneksa 3. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3;
- ostaja pogodbeni vrednost nespremenjena.

**2. člen**

Spremeni se prvi odstavek 4. člena osnovne pogodbe tako, da se glasi:

Rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti je enaintrideset (31) mesecev od podpisa pogodbe.

Zaradi spremembe prejšnjega odstavka se spremeni 5. mejnik, tako, da se glasi:

<b>5. mejnik</b>	Predaja izdelka 7, izdelka 8, izdelka 9, izdelka 10, izdelka 11, izdelka 12, izdelka 13 in izdelka 14	<b>720 (+210) dni od podpisa pogodbe</b>
------------------	---	--

**3. člen**

Spremeni se drugi odstavek 16. člena osnovne pogodbe tako, da se glasi:

Odgovorni predstavnik naročnika je Blažo Đurovič.

#### 4. člen

Osnovna pogodba in vsi pripadajoči aneksi so nični, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

#### 5. člen

Vsa ostala določila osnovne pogodbe in aneksa št. 1, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena v veljavi.

Aneks stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

#### 6. člen

Ta aneks je sestavljen v petih (5) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod, naročnik pa štiri (4) izvode.

Datum: 14. 10. 2022

Izvajalec:

IZVO-R, projektiranje in  
Inženiring d.o.o.

Matjaž Udovč  
direktor

IZVO-R d.o.o. projektiranje in  
inženiring  
Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana

Datum: 14. 10. 2022

Naročnik:

Direkcija RS za vode

Mag. Neža Kodre  
v.d. direktorja

