



OBČINA RADOVLJICA  
Gorenjska cesta 19  
4240 RADOVLJICA  
Splet: <http://www.radovljica.si>  
Email: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)



EVROPSKA UNIJA  
KOHEZIJSKI SKLAD  
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

## **OBČINA RADOVLJICA**

**Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica**

matična številka: 5883466000

ID številka za DDV: SI 67759076

ki jo zastopa župan Ciril Globočnik

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

## **GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA D.D.**

**Jezerska cesta 20, 4000 Kranj**

matična številka: 5143802000

identifikacijska št. za DDV: SI10466762

ki jo zastopa direktor Vido Jagodic, inž.gradb.

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta naslednji

# **ANEKS ŠT. 11 K GRADBENI POGODBI ZA GRADNJO KANALIZACIJE IN OBNOVO VODOVODA SPODNJE LANCOVO**

## **I. UVODNE UGOTOVITVE**

### **1. člen**

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bila med izvajalcem in naročnikom dne 26.08.2020 sklenjena pogodba št. 430-0014/2019 za izvedbo »GRADNJO KANALIZACIJE IN OBNOVO VODOVODA SPODNJE LANCOVO« (v nadaljevanju: Pogodba);
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 6.11.2020 sklenili Aneks št. 1 k Pogodbi;
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 17.12.2020 sklenili Aneks št. 2 k Pogodbi;
- da sta zaradi uvedbe novega podizvajalca dne 23.03.2021 sklenili Aneks št. 3 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremenjenega obsega del dne 29.09.2021 sklenili Aneks št. 4 k Pogodbi, ki opredeljuje dodatna in nepredvidena dela v vrednosti 109.663,84 EUR, ki se obračunajo v okviru postavke »SKLOP A: gradnja kanalizacije, dodatna in nepredvidena dela 10%« v okviru razpoložljivih 195.157,50 EUR. Pogodbena vrednost pogodbe se z Aneksom št. 4 ni spremenila;
- da sta zaradi spremembe naslova podizvajalca dne 25.01.2022 sklenili aneks št. 5 k Pogodbi. Aneks št. 5 je bil napačno oštevilčen kot Aneks št. 4;
- da sta zaradi popravka tipkarske napake pri oštevilčenju v naslovu in v tretjem členu Aneksa št. 5 z dne 25.1.2022 ter zaradi zamenjave pooblaščenca naročnika, dne 28.2.2022 sklenili Aneks št. 6 k Pogodbi;
- da sta zaradi spremembe obsega del dne 30.3.2022 sklenili Aneks št. 7 k Pogodbi, ki opredeljuje dodatna in nepredvidena dela v vrednosti 98.578,91 EUR;
- da sta zaradi podaljšanja roka za izvedbo vseh pogodbenih del dne 27.6.2022 sklenili Aneks št. 8 k Pogodbi;

- da sta zaradi spremembe določil in vrednosti aneksa št. 7 dne 4.7.2022 sklenili Aneks št. 9 k Pogodbi, v katerem se dopolneta 2. in 4. člen Aneksa št. 7 k pogodbi in s tem opredelita vrednost povišanja pogodbene vrednosti ter nova pogodbena vrednost 3.009.549,24 EUR. Aneks št. 7 opredeljuje dodatna in nepredvidena dela v vrednosti 98.578,91 EUR, od katerih se 85.493,66 EUR obračuna v okviru postavke »SKLOP A: gradnja kanalizacije, dodatna in nepredvidena dela 10%«, preostanek pa v okviru povečanja pogodbene vrednosti. Pogodbena vrednost se v okviru Aneksa št. 7, za »SKLOP A«, z naslova dodatnih in nepredvidenih del po 2. in 3. točki, prvega odstavka 95. člena ZJN-3 brez upoštevanega popusta in brez DDV povečuje za 13.085,25 EUR, in sicer na 2.681.351,78 EUR, oziroma se celotna pogodbena vrednost za »SKLOP A« in »SKLOP B«, s popustom in vključenim DDV povečuje na 3.009.549,24 EUR;
- da sta zaradi povečanja pogodbene vrednosti, podaljšanja pogodbenega roka in uskladitve finančnih zavarovanj dne 28.10.2022 sklenili Aneks št. 10 k Pogodbi, ki opredeljuje dodatna in nepredvidena dela v vrednosti 124.364,78 EUR. Pogodbena vrednost se v okviru Aneksa št. 10 za »SKLOP A«, z naslova dodatnih in nepredvidenih del po 2. in 3. točki, prvega odstavka 95. člena ZJN-3 brez upoštevanega popusta in brez DDV povečuje za 124.364,78 EUR, in sicer na 2.805.716,56 EUR, oziroma se celotna pogodbena vrednost za »SKLOP A« in »SKLOP B«, s popustom in vključenim DDV povečuje na 3.149.136,27 EUR;
- da so bili za naročilo dodatnih in nepredvidenih del, ki so predmet aneksov št. 4, 7 in 10 izpolnjeni razlogi po 2. oziroma 3. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, kar pa v aneksih št. 4, 7 in 10 ni bilo navedeno;
- da se ta aneks sklepa zaradi odprave pomanjkljivosti v besedilu aneksov št. 4, 7, in 10 ter odprave tiskarske napake v 4. členu aneksa št. 8.

## 2. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- Se je med izvajanjem osnovne pogodbe pri naročniku pojavila potreba po naročilu dodatnih in nepredvidenih del, ki niso bila zajeta v osnovno javno naročilo. Za naročilo dodatnih in nepredvidenih del so bili izpolnjeni razlogi za sklenitev aneksov št. 4, 7 in 10 po drugi oziroma tretji točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki naročniku za dodatne storitve in gradnje omogočajo sklenitev aneksa k pogodbi brez izvedbe novega postopka javnega naročanja.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 4 brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 109.663,84 EUR, cena z upoštevanim 8% popustom in brez DDV-ja pa znaša 100.890,73 EUR.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 7 brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 98.578,91 EUR, cena z upoštevanim 8 % popustom in brez DDV-ja pa znaša 90.692,60 EUR.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del, ki so že zajete v Pogodbi brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša **195.157,50 EUR**, cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 4 in 7 skupaj brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 208.242,75 EUR, zato se je pogodbena cena z aneksom št. 7 zvišala za **13.085,25 EUR** kar z 8% upoštevanim popustom in brez DDV znaša 12.038,43 EUR.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del po protokolih iz Aneksa št. 10 brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša **124.364,78 EUR**, cena z upoštevanim 8 % popustom in brez DDV-ja pa znaša 114.415,60 EUR.

- Cena dodatnih in nepredvidenih del za sklop A po pogodbi z upoštevanimi aneksi št. 4, 7 in 10 brez upoštevanega popusta in DDV-ja znaša **332.607,53 EUR**, od katerih se 195.157,50 EUR obračuna v okviru postavke »SKLOP A: gradnja kanalizacije, dodatna in nepredvidena dela 10%«, preostanek 137.450,03 EUR (povečanje pogodbene vrednosti) pa v okviru postavke »SKLOP A: Dodatna in nepredvidena dela po 2. in 3. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3«.
- Cena dodatnih in nepredvidenih del, ki so predmet aneksov št. 4, 7 in 10 izpolnjujejo predpostavko iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3, ki določa, da vrednost dodatno naročenih del ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila.

## II. PREDMET ANEKSA

### 3. člen

S tem aneksom se spreminja **4. člen Aneksa št. 8**, in sicer tako, da se glasi:

»Ostala določila Pogodbe ostanejo v veljavi.

Aneks št. 8 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Aneks št. 8 je podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme dva (2) izvoda.«

### 4. člen

S tem aneksom se spreminja **2. člen Aneksa št. 4**, in sicer tako, da se glasi:

»Predmet tega aneksa je spremenjen obseg del za SKLOP A (gradnja kanalizacije), ki je evidentiran in potrjen za vsak poseg posebej z ustreznim protokolom, ki natančno opredeljuje vsako dodatno naročilo glede razloga, zakaj je prišlo do spremembe in na podlagi katere točke 1. odstavka 95.člena ZJN-3 se pogodba spreminja. Podpisani protokoli št. SP 01, SP 03, SP 04, SP 06, SP 07, SP 09, SP 10, SP 12, SP 18, SP 19 in SP 24 so priloga tega aneksa.

Cena izvedbe del brez DDV z upoštevanim popustom po posameznem protokolu je naslednja:

* SP 01 znaša	1.206,01 EUR
* SP 03 znaša	1.018,21 EUR
* SP 04 znaša	5.362,52 EUR
* SP 06 znaša	10.129,11 EUR
* SP 07 znaša	22.128,37 EUR
* SP 09 znaša	94,67 EUR
* SP 10 znaša	442,74 EUR
* SP 12 znaša	10.165,11 EUR
* SP 18 znaša	7.335,68 EUR
* SP 19 znaša	33.604,66 EUR
* SP 24 znaša	9.403,65 EUR

Cena navedenih del po protokolih z upoštevanim popustom 8% in brez DDV-ja znaša 100.890,73 EUR, kar brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša za 109.663,84 EUR.

Cena navedenih del z upoštevanim popustom in DDV-jem znaša 123.086,69 EUR

Vsa dela po navedenih protokolih se izvede v breme dodatnih in nepredvidenih del (Sklop A).

Pogodbena vrednost za SKLOP A (gradnja kanalizacije) se zaradi sklenitve tega aneksa ne spreminja.

**Izvajalec bo dela obračunal na podlagi cen iz predračunov, ki so priloga protokolov in dejansko izvršenih količin, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer.«**

## **5. člen**

S tem aneksom se spreminja **2. člen Aneksa št. 7**, in sicer tako, da se glasi:

»Predmet tega aneksa je spremenjen in povečan obseg del za SKLOP A (gradnja kanalizacije), ki je evidentiran in potrjen za vsak poseg posebej z ustreznim protokolom, ki natančno opredeljuje vsako dodatno naročilo glede razloga, zakaj je prišlo do spremembe in na podlagi katere točke 1. odstavka 95.člena ZJN-3 se pogodba spreminja. Podpisani protokoli št. SP 02, SP 13, SP 20, SP 21, SP 44, SP 45 in SP 49 so priloga tega aneksa.

Cena izvedbe del brez DDV z upoštevanim popustom po posameznem protokolu je naslednja:

* SP 02 znaša	11.092,50 EUR
* SP 13 znaša	4.434,46 EUR
* SP 20 znaša	2.220,49 EUR
* SP 21 znaša	6.866,13 EUR
* SP 44 znaša	18.417,20 EUR
* SP 45 znaša	27.603,59 EUR
* SP 49 znaša	20.058,23 EUR

Cena navedenih del po protokolih z upoštevanim popustom 8% in brez DDV-ja znaša 90.692,60 EUR, kar brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša 98.578,91 EUR

Cena navedenih del z upoštevanim popustom in DDV-jem znaša 110.644,97 EUR.

Pogodbena vrednost za SKLOP A (gradnja kanalizacije) brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja se s tem aneksom poviša za 13.085,25 EUR, kar z 8% upoštevanim popustom in brez DDV znaša 12.038,43 EUR.

**Za naročilo dodatnih in nepredvidenih del so izpolnjeni razlogi za sklenitev aneksa po drugi oziroma tretji točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki naročniku za dodatne storitve in gradnje omogočajo sklenitev aneksa k pogodbi brez izvedbe novega postopka javnega naročanja.**

**Vrednost del, ki so predmet tega aneksa izpolnjuje predpostavko iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3, ki določa, da vrednost dodatno naročenih del ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila.**

**Izvajalec bo dela obračunal na podlagi cen iz predračunov, ki so priloga protokolov in dejansko izvršenih količin, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer.«**

## 6. člen

S tem aneksom se spreminja **2. člen Aneksa št. 10**, in sicer tako, da se glasi:

»Predmet tega aneksa je povečanje obsega del za SKLOP A (gradnja kanalizacije), ki je evidentiran in potrjen za vsak poseg posebej z ustreznim protokolom, ki natančno opredeljuje vsako dodatno naročilo glede razloga, zakaj je prišlo do spremembe in na podlagi katere točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3 se pogodba spreminja. Podpisani protokoli št. SP 17, SP 26, SP 40, SP 43, SP 53 in SP 54 so priloga tega aneksa.

Cena izvedbe del brez DDV z upoštevanim popustom po posameznem protokolu je naslednja:

* SP 17 znaša	4.203,49 EUR
* SP 26 znaša	56.508,97 EUR
* SP 40 znaša	19.202,44 EUR
* SP 43 znaša	5.732,13 EUR
* SP 53 znaša	28.499,01 EUR
* SP 54 znaša	269,56 EUR

Cena navedenih del po protokolih z upoštevanim 8% popustom in brez DDV-ja znaša 114.415,60 EUR, kar brez upoštevanega popusta in brez DDV-ja znaša za 124.364,78 EUR.

Cena navedenih del z upoštevanim popustom in DDV-jem znaša 139.587,03 EUR.

**Za naročilo dodatnih in nepredvidenih del so izpolnjeni razlogi za sklenitev aneksa po drugi oziroma tretji točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3, ki naročniku za dodatne storitve in gradnje omogočajo sklenitev aneksa k pogodbi brez izvedbe novega postopka javnega naročanja.**

**Vrednost del, ki so predmet tega aneksa izpolnjuje predpostavko iz drugega odstavka 95. člena ZJN-3, ki določa, da vrednost dodatno naročenih del ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila.**

**Izvajalec bo dela obračunal na podlagi cen iz predračunov, ki so priloga protokolov in dejansko izvršenih količin, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer.«**

## 7. člen

S tem aneksom se spreminja določila Pogodbe glede pogodbene cene, in sicer tako, da se 4. člen Pogodbe glasi:

»Pogodbena cena znaša:

### GRADNJA KANALIZACIJE IN OBNOVA VODOVODA SPODNJE LANCOVO:

#### SKLOP A: gradnja kanalizacije

Fekalna kanalizacija (G1 do G18) skupaj.....	948.654,53	EUR
Mikrotuneling (G1 in razbremenilni kanal).....	458.700,11	EUR
Tlačni kanali (T1, T2 in T3).....	383.882,26	EUR
Razbremenilni kanal.....	97.395,31	EUR
Odcepi na državni cesti.....	24.084,77	EUR
Razna dela .....	38.857,98	EUR
Dodatna in nepredvidena dela 10%.....	195.157,50	EUR
Dodatna in nepredvidena dela po 2. in 3. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3.....	137.450,03	EUR
<b>SKLOP A: Ureditev gradbišča po projektu št. K 152361.....</b>	<b>78.220,42</b>	<b>EUR</b>

**SKLOP A SKUPAJ:.....2.362.402,91 EUR**

#### SKLOP B: obnova vodovoda

Vodovodi: .....	331.379,05	EUR
Infrastruktura za pešce .....	71.633,36	EUR
Dodatna in nepredvidena dela.....	40.301,24	EUR

**SKLOP B SKUPAJ: .....443.313,65 EUR**

**SKLOP A in B SKUPAJ: .....2.805.716,56 EUR**

POPUST 8 % .....224.457,32 EUR

SKUPAJ BREZ DDV Z UPOŠTEVANIM POPUSTOM ..... 2.581.259,24 EUR

22 % DDV..... 567.877,03 EUR

SKUPAJ z DDV ..... 3.149.136,27 EUR

z besedo: trije milijoni sto devetinštirideset tisoč sto šestintrideset evrov 27/100

Za navedena dela bo naročnik plačal pogodbeno ceno po klavzuli »cena na enoto« in »fiksna cena«

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi razen na zakonski.«



### III. KONČNE DOLOČBE

#### 8. člen

Ostala določila Pogodbe ostanejo v veljavi.

Aneks št. 11 je sklenjen in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Aneks št. 11 je podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbeni stranka prejme dva (2) izvoda.

88/136  
Datum: 13-03-2023  
Številka: GGD-04-021711-20

IZVAJALEC:  
Gorenjska gradbena družba d.d.

Vido Jagodnik, inž. gradb.  
DIREKTOR

**GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA,**  
projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje  
objektov visoke in nizke gradnje d.d.

2

Datum: 13-03-2023  
Številka: 430-0014/2019-A11

NAROČNIK:  
Občina Radovljica

Ciril Globočnik  
ŽUPAN



Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 za cilj rast in delovna mesta; prednostna os 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; prednostna naložba 6.1 Vlaganja v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve; specifični cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

