

**NAROČNIK : MESTNA OBČINA NOVO MESTO**, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,  
ki jo zastopa župan **Gregor MACEDONI**,

Podračun EZR odprt pri UJP Novo mesto št. SI56 01285-0100015234

Davčna številka: SI48768111

Matična Številka: 5883288

(v nadaljevanju: **naročnik**)

in

**IZVAJALEC : AG-MA Gradbeništvo d.o.o.**, Rozmanova ulica 15, 8000 Novo mesto), ki ga  
zastopa direktorica **Cirila Ajda MUHIČ**

Poslovni račun pri SKB d.d. št.: SI56 0315 0100 0330 908

Matična št.: 2028301000

Davčna št.: SI98741861

(v nadaljevanju: **izvajalec**)

**PREDMET POGODBE : ANEKS ŠT. 1 k pogodbi »Rekonstrukcija objekta podružnične šole Mali Slatnik za potrebe ureditve prostorov vrtca Najdihojca (projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedba in pridobitev uporabnega dovoljenja), pri kateri se upoštevajo načela trajnostne gradnje in okoljski vidiki««**

## 1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- Da sta naročnik in izvajalec del sklenila pogodbo št. 430-13/2015 z dne 21.7.2015 v skupni višini 114.499,44 EUR z DDV.
- Da se je pogodbeni rok (180 koledarskih dni od podpisa pogodbe) iztekel 17.1.2016
- Da je izvajalec del dne 19.2.2016 podal vlogo za podaljšanje roka. Izvajalec navaja, da je vlogo za uporabno dovoljenje na UE Novo mesto vložil 28.12.2015. Sam tehnični pregled pa je UE Novo mesto razpisala za 1.2.2016, kar znaša 35 dni. Zaradi določenih izboljšav projekta (dodatna streha, sprememba ogrevanja - povezava na obstoječo kotlovnico, namestitev požarnih vrat, požarne terase ter požarnega izhoda iz igralnice), ki jih je naročnik naročil 6.1.2016 pa pomenijo še dodatno zamudo pri izvedbi projekta.

## 2. člen

S tem aneksom se smiselno spremeni točka 3.2 osnovne pogodbe, ki govori o izvedbenih rokih. Rok za pridobitev uporabnega dovoljenja se iz zgoraj navedenih rokov podaljša do 1.3.2016, rok za primopredajo pa do 14.3.2016. Izvajalec je dolžan, da naročniku predloži novo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del, veljavno najmanj do 1.4.2016.

## 3. člen

Vsi ostali členi iz osnovne pogodbe, ki niso v nasprotju s tem aneksom ostanejo v veljavi in se ne spreminjajo.

Aneks je napisan v treh izvodih, od katerih prejmeta naročnik dva in izvajalec en izvod.

Datum :

Datum :

29-02-2016

Številka:

Številka: 4113-8/2015-75 (626)

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

AG-MA d.o.o.

Mestna občina Novo mesto

Direktorica:

Župan:

Cirila Ajda MUHIČ

Gregor MACEDONI

