

Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica Irena MAJCEN, (v nadaljevanju: naročnik)
Davčna št.: 55058515
matična številka: 2482789000

in

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Helena GARZAROLLI, univ.dipl.inž.grad. (v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: SI 89028465
matična številka: 6052002000

ANEKS št. 2 k
pogodbi št. 2550–15–441097

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta:

- dne 17.6.2015 Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana in IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., Pot za Brdom 102, 1000 Ljubljana sklenila pogodbo št. 2550–15–441097 za »Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo« (v nadaljnjem besedilu: osnovna pogodba);
- dne 17.12.2015 sklenila Aneks št. 1, katerega predmet je bilo podaljšanje roka za izdelavo IV. faze naloge;
- je sklenitev Aneksa št. 2 utemeljena na podlagi 6. člena zgoraj citirane pogodbe. S tem aneksom se dodatno podaljšuje rok izdelave IV. faze, kar je posledica dodatnih (obsežnejših) usklajevanj s posameznimi soglasodajalci (DARS d.d. in ribiči). Pridobljeni pogoji posegajo na območje načrtovanih ureditev, ki jih, glede na ureditve iz sprejete Uredbe o DPN, tudi delno spreminjajo.

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 5. člena osnovne pogodbe, tako da se pravilno glasi:

»Vmesne faze za izvedbo naloge morajo biti končane v naslednjih rokih:

- I. faza:** analiza razpoložljive dokumentacije in priprava terminskega plana izvedbe naloge: **1 mesec po podpisu pogodbe,**
- II. faza:** pridobitev projektnih pogojev: **2 meseca po podpisu pogodbe,**
- III. faza:** novelacija geodetskih podlag, izmera profilov itd. ter izvedba geološko-geomehanskih in hidrogeoloških raziskav ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih: **3 mesece po podpisu pogodbe,**

- IV. faza:** izdelava hidrološko hidravlične analize in kart razredov poplavne nevarnosti s prikazom ureditev in predlogom začasnih ukrepov za čas 1.A faze ter izdelava PGD ter sodelovanje na usklajevalnih sestankih, (predaja PGD v recenzijo): **9 mesecev po podpisu pogodbe,**
- V. faza:** popravki PGD po recenziji, sodelovanje na usklajevalnih sestankih (predaja PGD po recenziji): **1 mesec po prejemu zapisnika recenzijske komisije,**
- VI. faza:** pridobitev soglasij na PGD projekt, sodelovanje na usklajevalnih sestankih, koordinacijah (predaja PGD s soglasji): **2 meseca po potrditvi PGD po recenziji,**
- VII. faza:** sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja do izdaje gradbenega dovoljenja in predaja končnih izvodov PGD dokumentacije (po pridobitvi gradbenega dovoljenja): **15 dni po pridobitvi gradbenega dovoljenja.«**

3. člen

Vse ostale določbe osnovne pogodbe in Aneksa št. 1 ostanejo nespremenjene.

4. člen

Aneks je sklenjen z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta Aneks je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2) izvoda, naročnik pa tri (3) izvode.

Izvajalec:

IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o.
Poč za Brdom 102, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 12. 01. 2016

Helena GARZAROLLI, univ.dipl.inž.grad.

DIREKTORICA



Naročnik:

Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 15-01-2016

Irena MAJCEN
MINISTRICA



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.