



Sofinancira
Evropska unija

ANEKS ŠT. 2

K POGODBI ZA IZVEDBO DEL »ŽELEZNIŠKI IN PREDORSKI SISTEMI NA DRUGEM TIRU DIVAČA - KOPER«

2TDK, št. AJN 16/2026

Izvajalec, št. _____

NAROČNIK: 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata
generalni direktor Matej Oset in direktor Marko Brezigar
Matična številka: 7096283000
Identifikacijska št. za DDV: SI91611369

in

IZVAJALEC: SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d. d., Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana, ki
ga zastopata predsednik uprave Anton Žagar in član uprave Sergij Grmek (vodilni partner)
Matična številka: 5143004000
Ident. št. za DDV: SI 46621474

GH HOLDING storitvena družba d. o. o., Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa
glavni direktor Blaž Miklavčič (partner)
Matična številka: 2274469000
Ident. št. za DDV: SI 77625978

YM CONSTRUCTION, gradbeništvo in storitve, d. o. o. Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopata direktorja Arioglu Sami Özge in Arioglu Mustafa Basar (partner)
Matična številka: 8870462000
Ident. št. za DDV: SI 10842853

KOLEKTOR IGIN, Inženiring, storitve in trgovina d. o. o., Brnčičeva ulica 19G, 1231 Ljubljana
- Črnuče, ki ga zastopa prokurist Jože Ponikvar (partner)
Matična številka: 2295270000
Ident. št. za DDV: SI 26089459

skleneta:

ANEKS ŠT. 2

k

POGODBI ZA IZVEDBO DEL »ŽELEZNIŠKI IN PREDORSKI SISTEMI NA DRUGEM TIRU DIVAČA – KOPER« Z DNE 1. 9. 2023

I. UVODNA DOLOČBA:

1. člen

Pogodbeni stranki, poleg ugotovitev, navedenih v Pogodbi in aneksu št. 1, ugotavljata še, da:

- sta dne 1. 9. 2023 sklenila Pogodbo za izvedbo del »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper« (v nadaljevanju: »Pogodba«), dne 26. 7. 2025 pa še Aneks št. 1 k Pogodbi;
- je naročnik dne 5. 5. 2021 s konzorcijem izvajalcev KOLEKTOR CPG d. o. o., Yapi Merkezi inşaat ve Sanayi A.Ş. in Ozaltin inşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sklenil Pogodbo za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – Odsek 1: Divača – Črni Kal (v nadaljevanju: »Pogodba Odseka 1«), dne 23. 10. 2024 Aneks št. 1 k Pogodbi Odseka 1, dne 7. 2. 2025 Aneks št. 2 k Pogodbi Odseka 1 in dne 31. 3. 2026 še Aneks št. 3 k Pogodbi Odseka 1;
- je naročnik dne 31. 3. 2021 s konzorcijem izvajalcev KOLEKTOR CPG d. o. o., Yapi Merkezi inşaat ve Sanayi A.Ş. in Ozaltin inşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş. sklenil Pogodbo za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – Odsek 2: Črni Kal – Koper (v nadaljevanju: »Pogodba Odseka 2«), dne 18. 4. 2023 Aneks št. 1 k Pogodbi Odseka 2, dne 24. 6. 2024 Aneks št. 2 k Pogodbi Odseka 2, dne 7. 2. 2025 Aneks št. 3 k Pogodbi Odseka 2, dne 25. 7. 2025 Aneks št. 4 k Pogodbi Odseka 2 in dne 31. 3. 2026 še Aneks št. 5 k Pogodbi Odseka 2;
- je dne 1. 9. 2023 Naročnik s konzorcijem izvajalcev SŽ-Železniško gradbeno podjetje d.d., Kolektor IGIN d.o.o., GH Holding d.o.o., YM Construction d.o.o., sklenil Pogodbo za izvedbo del »Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača – Koper«, (pogodba št. 23/2023), dne 28. 5. 2024 s konzorcijem izvajalcev GH HOLDING d.o.o. in GTS Ground Transportation Systems Austria GmbH Pogodbo za izvedbo del »Preureditev obstoječega SV zavarovanja na postaji Koper tovorna in ETCS naprave«, (pogodba št. 24/2024), dne 14. 5. 2024 s konzorcijem izvajalcev Siemens Mobility Austria GmbH Siemens Mobility d.o.o., Pogodbo za izvedbo del »Preureditev obstoječega SV zavarovanja na postaji Divača« (pogodba št. 20/2024) ter dne 30. 1. 2024 z družbo Kontron, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o., Pogodbo za izvedbo del »GSM-R sistem na novi progi Divača – Koper« (pogodba št. 2/2024), ter dne 04. 10. 2024 s konzorcijem izvajalcev Siemens Mobility Austria GmbH in Siemens Mobility d.o.o. Pogodbo za izvedbo del »Zavarovanje nove proge Divača – Koper z APB napravami« (v nadaljevanju skupaj: »Pogodbe Sklopa 3«);
- je po sklenitvi Aneksa št. 1 k Pogodbi prišlo do novih nepredvidljivih okoliščin, zaradi česar so bili sklenjeni Aneks št. 3 k Pogodbi Odseka 1, Aneks št. 4 k Pogodbi Odseka 2 in Aneks št. 5 k Pogodbi Odseka 2, v katerih je bilo dogovorjeno podaljšanje Rok za dokončanje del in izvedba nepredvidenih del na Odseku 1 in podaljšanje rokov za dokončanje posameznih del na Odseku 2;
- je iz razlogov, ki izvirajo iz sfere odseka 1 in odseka 2, prišlo do zamude s predajo nekaterih delov gradbišč v rokih, dogovorjenih v 3. členu Aneksa št. 1 k Pogodbi, zaradi česar je treba nekatere roke dogovoriti na novo ter posledično podaljšati tudi Rok za dokončanje vseh del po Pogodbi.
- je Izvajalec z dopisom št. 608.4/997/26-TA z dne 24. 8. 2026 predložil nov predlog terminskega plana izvedbe del;
- sta Inženir in Izvajalec dne 25. 8. 2026 uskladila terminski plan izvedbe del, kar je Inženir potrdil z dopisom št. 402-46/2026-MM-1 289/1 z dne 25. 8. 2026;
- je izvajalec z dopisom št. 608.4 1068/24-TA z dne 17. 9. 2024 podal najavo zahtevka št. 11 za podaljšanje roka za dokončanje del in plačilo stroškov in z dopisom št. 608.4 638/25-TA z dne 10. 6. 2025, ki ga je kasneje še večkrat dopolnil. Priloga 1 tega aneksa je preglednica, iz katere je jasno razvidna predaja posameznih delovišč Odseka 1 in Odseka 2 izvajalcu Sklopa 3 v sočasno izvedbo, je Inženir dne 21. 7. 2026 na podlagi podčlena 3.5 FIDIC Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe ob

- zahtevku Izvajalca št. 11c Sočasnost izvedbe del, kar pa trenutno ne spreminja pogodbene vrednosti;
- je izvajalec z dopisom št. 608.4 899/25-TA z dne 29. 8. 2025 podal najavo zahtevka št. 27 za stroške in razumne koristi zaradi zamud na Odseku 1 (in Odseku 2), ki ga je kasneje še dopolnil in vložil zahtevek večkrat dodatno obrazložil;
- je Inženir dne 4. 8.2026 na podlagi podčlena 3.5 FIDIC Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe ob soglasju Naročnika sprejel Odločitev št. 402-46/2026-MM-1194/2, s katero je odločil o zahtevku št. 27 Stroški in razumne koristi zaradi zamud na Odseku 1 in Odseku 2;
- je v času izvajanja del po sklenitvi Aneksa št. 1 prišlo do okoliščin izven sfere izvajalca, o katerih je bil Naročnik obveščen z dopisom partnerja Izvajalca GH Holding številka: 069-2025-992JT z dne 24.10.2025 in zaradi katerih je nastala škoda na delih, že izvedenih s strani Izvajalca Sklopa 3, a še ne predanih Naročniku. Povračilo škode na teh delih, nastale zaradi izvajanja sanacijskih in drugih del Odseka 1 in 2, bo predmet ločenega zahtevka Izvajalca Sklopa 3;
- sklepata predmetni aneks na podlagi zgornjih odločitev Inženirja o zahtevkih Izvajalca in zaradi spremembe ocenjene pogodbene vrednosti del zaradi plačila razlik v ceni na podlagi 3. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št.: 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 - odi. US, 100/22 - ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 - ZOPNN-F; v nadaljevanju: »ZJN-3«).

II. PREDMET ANEKS A

2. člen

Predmet aneksa je sprememba ocenjene pogodbene vrednosti del, podaljšanje Roka za dokončanje vseh del, dodatna opredelitev sočasne izvedbe del zaradi spremenjenih okoliščin pri izvajanju pogodbe Odseka 1 in 2 in povračilo stroškov iz naslova podaljšanja pogodbenega roka in sočasnega izvajanja del.

III. ROK ZA DOKONČANJE DEL

3. člen

Stranki pogodbe se zaradi novih spremenjenih okoliščin, do katerih je prišlo na Odseku 1 in Odseku 2 in ki bodo vplivale na izvedbo del Odseka 1 in Odseka 2, posledično pa vplivajo na izvedbo pogodbenih del po Pogodbi, dogovorita, da se s predmetnim aneksom spremeni prvi odstavek 12. člena Pogodbe (že spremenjen v 3. členu Aneksa št. 1 k Pogodbi), tako da se sedaj (ocenjeno stanje izvedbe del pred podpisom aneksa) glasi:

»Rok za dokončanje vseh del po Pogodbi je 31. 12. 2026 ob izpolnjenih pogojih od točke 1 do vključno točke 16 za izvedbo del skladno s Specifikacijo naročila, upošteva, da bo oz. je Naročnik Izvajalcu omogočil nemoten pričetek del na naslednjih lokacijah, kot sledi:

1. Predaja platoja T1 Divača za izvedbo vse potrebne energetske infrastrukture do 17. 7. 2026
2. Predaja predora T1 GC in SC v nemoteno izvedbo sklopu 3 do 15. 7. 2026.
3. Predaja platoja T1 Koper za izvedbo vse potrebne energetske infrastrukture do 24. 6. 2026.
4. Predaja platoja T1 Koper za izvedbo vse potrebne ostale infrastrukture do 1. 9. 2026
5. Predaja viadukta Glinščica v nemoteno izvedbo do 7. 8. 2026
6. Predaja glavne cevi predora T2 v nemoteno izvedbo do 15. 7. 2026
7. Predaja parnih prečnikov predora T2 (brez izvedbe dvojnih podov) do 29. 6. 2026
8. Predaja neparnih prečnikov predora T2 (brez izvedbe dvojnih podov) 2.1, 2.3, 2.5 in 2.13 do 20. 7. 2026
9. Predaja neparnih prečnikov predora T2 (brez izvedbe dvojnih podov) 2.7, 2.9 in 2.11 do 26. 8. 2026
10. Predaja servisne cevi predora T2 Divača 15. 7. 2026
11. Predaja servisne cevi predora T2 Koper 26. 8. 2026 (brez izvedbenih ramp v območju prečnikov, brez izvedbe polnilnega betona nad talnim obokom)
12. Predaja TP 2.14 do 1. 7. 2026
13. Predaja platoja T2 Koper za izvedbo vse energetske in ostale infrastrukture do 1. 9. 2026
14. Predaja platoja T2 Divača za izvedbo vse energetske in ostale infrastrukture do 31. 8. 2026
15. Pokrite SN kinete v predoru T1 GC do 31.8. 2026 in T1 SC do Pr 1.6 do 4. 9. 2026 pri čemer mora izvajalec Sklopa 3 omogočiti pričetek pokrivanja pokrovov SN kinete do 10. 8. 2026
16. Pokrite SN kinete v predoru T2 do 18.10.2026, pri čemer mora izvajalec Sklopa 3 omogočiti pričetek pokrivanja pokrovov SN kinete do 28.9.2026.«

Po predaji izvedenih zaključenih odsekov trase s strani Naročnika/Inženirja v izvedbo Izvajalcu Sklopa 3, izvajalci po drugih pogodbah na Odseku 1 ne smejo dostopati do predanih lokacij brez soglasja Izvajalca Sklopa 3. Podrobnejši način izvedbe del izvajalcev po drugih pogodbah na Odseku 1, na gradbiščih predanih Izvajalcu Sklopa 3, je določen v Protokolu dostopa in izvajanja preostalih del izvajalcev po drugih pogodbah na predanih delih Odseka 1 Izvajalcu Sklopa 3 (v nadaljevanju Protokol). Protokol se operativno izvaja po njegovem podpisu. Vsa komunikacija in koordinacija del izvajalcev po drugih pogodbah na Odseku 1, se izvaja preko Inženirja in preko osebe, zadolžene za koordinacijo s strani Izvajalca Sklopa 3, to je Aleksander Turšič, ki je hkrati tudi vodja gradbišča.

Izvajalec mora v nadaljnjih 90 dneh po dokončanju vseh izvedbenih del izpolniti pogoje za pridobitev »Potrdila o izvedbi.«

Če bodo posamezni pričetki del Izvajalcu dejansko omogočeni kasneje, je Izvajalec upravičen uveljavljati ustrezno podaljšanje Roka za dokončanje del in povračilo stroškov zaradi podaljšanja Roka za dokončanje del na podlagi podanega zahtevka skladno s podčlenom 20. 1 Splošnih pogojev pogodbe (SPP) in Posebnih pogojev pogodbe (PPP).

IV. STROŠKI PODALJŠANJA POGODBENEGA ROKA IN SPREMEMBA OCENJENE POGODBENE VREDNOSTI DEL

4. člen

Zaradi podaljšanja pogodbenega roka za obdobje od 1. 1. 2026 do Roka za dokončanje vseh del iz 3. člena tega aneksa, se Naročnik na podlagi Odločitve Inženirja o zahtevku izvajalca št. 27, št. 402-46/2026-MM-1194/2 z dne 4.8.2026, zavezuje plačati Izvajalcu stroške, kot to izhaja iz Odločitve Inženirja.

Višina nadomestila teh stroškov je nespremenljiva in se ne valorizira.

V primeru morebitnega ponovnega podaljšanja Roka za dokončanje del iz razloga zamud pri izvedbi gradbenih del na Odseku 1, se na podlagi zahtevka Izvajalca na novo in vnaprej določi višina fiksnih mesečnih stroškov gradbišča za celotni čas do zaključka projekta.

5. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se spremeni sprejeti pogodbeni znesek iz prvega odstavka 3. člena Pogodbe zaradi plačila razlik v ceni v skladu s 3. členom pogodbe in podčlenom 13. 8 PPP.

Že obračunane razlike v ceni do vključno 26. začasne situacije znašajo 5.986.570,86 EUR brez DDV. Ocenjena vrednost razlik v ceni (upoštevajoč povprečni indeks 1,15) znaša 11.042.366,93 EUR brez DDV. Tako znaša vrednost že obračunanih in ocenjenih razlik v ceni 17.028.937,79 EUR brez DDV.

Upoštevaajoč razlike v ceni se spremeni pogodbeni znesek tako, da sedaj znaša:

Vrednost brez DDV: 220.829.692,08 EUR

Znesek DDV: 48.582.532,26 EUR

Vrednost z DDV: 269.412.224,34 EUR

(z besedo: dvestodevetinšestdesetmilijonovštiristodvanajsttisočdvestoštiriindvajset 34/100 EUR)

V. ZAVAROVANJE POSLA

6. člen

Kot pogoj za veljavnost tega aneksa mora Izvajalec Naročniku v 15 delovnih dneh od prejema podpisanega aneksa v posledici podaljšanja Roka za dokončanje del skladno s 3. členom tega aneksa izročiti ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tako, da bo ta veljavna skladno s 14. členom Pogodbe.

Izvajalec mora naročniku v roku 15 delovnih dni od prejema podpisanega aneksa v posledici podaljšanja Roka za dokončanje del skladno s 3. členom tega aneksa izročiti ustrezne zavarovalne police tako, da bo zavarovalno kritje veljavno skladno z zadnjim odstavkom 14. člena Pogodbe, podčlenom 18 Splošnih in Posebnih pogojev pogodbe in tem aneksom.

VI. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

7. člen

Pogodbeni stranki zagotavljata, da v kateri koli fazi sklepanja oziroma izvajanja tega aneksa nobena od njiju ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršno koli nedovoljeno korist kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki, za:

- pridobitev posla ali
- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem te pogodbe ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je, ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremu koli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora, ali predstavniku, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja pri nasprotni pogodbeni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjen aneks ničen. V primeru, da se aneks še ni začel uporabljati, se šteje, da ni bil sklenjen.

VII. KONČNE DOLOČBE

8. člen

Izvajalec se zavezuje v skladu z 10. členom Pogodbe v roku 14 dni od sklenitve tega aneksa Naročniku posredovati podroben linijski terminski in finančni plan izvedbe vseh del, upoštevajoč roke, ki izhajajo iz predmetnega aneksa.

9. člen

Naročnik spreminja pooblaščenega predstavnika naročnika – vodjo projekta, ki je bil naveden v prvem odstavku 21. člena Pogodbe tako, da sedaj imenuje Peter Pušnik, ki je pooblaščen, da zastopa Naročnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo izvrševanje ali uveljavitev te Pogodbe.

10. člen

Vsa ostala določila Pogodbe in Aneksa št. 1 ostanejo nespremenjena, če niso bila s tem aneksom izrecno spremenjena.

11. člen

Ta aneks je sklenjen z dnem, ko je podpisan s strani obeh pogodbenih strank.

12. člen

Ta aneks je sklenjen v desetih (10) enakih izvodih, od katerih prejme Naročnik dva izvoda, vsak partner na strani Izvajalca dva (2) izvoda.

Podpisano dne: 4. 9. 2026

IZVAJALEC:

SŽ-ŽGP d. d.

Anton Žagar
Predsednik uprave

Sergij Grmek
Član uprave

GH HOLDING d. o. o.

Blaž Miklavčič
Glavni direktor



YM CONSTRUCTION, d. o. o.

Arioglu Sami Özge
Direktor

Arioglu Mustafa Basar
Direktor



KOLEKTOR IGIN, d. o. o.

Jože Ponikvar

Prokurist **KOLEKTOR** 3
Kolektor Igin d.o.o.
Brnčičeva ulica 19G
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Podpisano dne: 4. 9. 2026

NAROČNIK:

2TDK, d. o. o.

Matej Oset
Generalni direktor

Marko Brezigar
Direktor




2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana

- Priloge: - Preglednica izvedenih predaj v sočasno izvedbo del,
- Odločitev Inženirja o vmesnem zahtevku št. 11 Sočasnost izvedbe del št. 402-46/2026-MM-1114/2 z dne 21. 7. 2026,
- Odločitev Inženirja o zahtevku št. 27 Stroški in razumne koristi glede podaljšanja zaradi zamud Odseka 1 in Odseka 2,
- Protokol ukrepov za vstop, gibanje in delo na odseku 1 za pogodbenike po drugih pogodbah,
- Terminski plan št. 8.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a large 'M', a signature, and some other initials.

