OKVIRNI TERMINSKI PLAN ZA GRADNJO NOVE TRANSFORMATORSKE POSTAJE S PRIPADAJOČO INFRASTRUKTURO NA LETALIŠČU JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA"

ID	SČD	Ime opravila	Trajanje
0	**0**	**Gradnja nove transformatorske postaje TP-4 s pripadajočo infrastrukturo**	**6,7 meseci?**
1	1	Podpis pogodbe	0 meseci
2	2	Uvedba v delo	0,05 meseci?
3	3	Pridobitev dovoljenj za delo na zračni strani	2 meseci
4	4	Organizacija gradbišča	5 dnevi
5	5	Pripravljalna dela	1 mes
6	6	Postavitev predfabriciranega objekta	0,5 pmeseci
7	7	Vgradnja elektroinštalacijske opreme	0,5 meseci
8	8	Izvedba kabelskih kanalizacij	1 pmesec
9	9	Vgradnja SN in NN vodnikov	0,5 meseci
10	10	Zaključna dela	0,5 pmeseci
11	11	Predaja dokumentacije	0,5 meseci
12	12	Vloga za uporabno dovoljenje	0,05 meseci?
13	13	Uporabno dovoljenje	1 mes
14	14	Primopredaja del	0,05 meseci?

