OBČINA AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina
t / 05 36 59 110
e / obcina@ajdovscina.si
w / www.ajdovscina.si

OBČINA AJDOVŠČINA
Št. dok.: 4301-0013/2023 - 22
Podpisnik: TADEJ BEOČANIN
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 2222E1BD000000000572ADA8A Veljavnost: 10.11.2028
Datum in ura: 26.03.2025 14:26 Dokument je elektronsko podpisan.

Številka: 4301-13/2023-22
Datum: 25. 3. 2025

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik) na podlagi 6. odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3) izdaja naslednjo

ODLOČITEV
O SPREMEMBI POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik je za javno naročilo **Izgradnja kanalizacije in hišnih priključkov Plače**, v zvezi s katerim je bilo obvestilo o oddaji naročila male vrednosti objavljeno na portalu javnih naročil pod zap. št. JN004321/2023-X01, z dne 3. 10. 2023, s ponudnikom STOPAR PGM d.o.o., Lokavec 202C, 5270 Ajdovščina, matična številka: 3293521000, dne 25. 9. 2023 sklenil Pogodbo št. 4301-13/2023 za izgradnjo kanalizacije – SKLOP 1, in sicer, v pogodbeni vrednosti v višini 805.139,43 EUR brez DDV, v kateri je bilo dogovorjeno, da bo izvajalec dela po pogodbi, vključno z izvedbo primopredaje objekta.

V skladu z določili 2. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja v primeru dodatnih gradenj, storitev ali dobav blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo in če zamenjava izvajalca:

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega javnega naročila, ter
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.

V skladu z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3, kakršno koli zvišanje cene v primeru iz 2. in 3. točke 95. člena ZJN-3, ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.

V skladu s tretjim odstavkom 95. člena ZJN-3 mora naročnik, ki spremeni pogodbo o izvedbi javnega naročila v primeru 2. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3, na portalu javnih naročil, če je to glede na vrednost potrebno, pa tudi v Uradnem listu Evropske unije, najpozneje v 30 dneh po spremembi objaviti Obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila.

V skladu s šestim odstavkom 95. člena ZJN-3 mora naročnik razloge za spremembo pogodbe in njihovo utemeljitev dokumentirati, ne glede na morebitno objavo obvestila o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v skladu s tretjim odstavkom 95. člena ZJN-3.

V primeru spremembe pogodbe iz razloga po 2. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3 mora dokumentacija v zvezi s spremembo obsegati najmanj:

- navedbo vseh razlogov, zaradi katerih so potrebne dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga;
- razloge, zakaj dodatne gradnje, storitve ali dobave blaga niso bile vključene v prvotno pogodbo;
- ekonomske ali tehnične razloge, zaradi katerih zamenjava prvotnega izvajalca ni mogoča;
- opis oziroma utemeljitev teh razlogov, vključno z obsegom nevšečnosti ali podvajanjem stroškov.

Pri izvedbi javnega naročila Izgradnja kanalizacije in hišnih priključkov Plače, namerava naročnik prvotnemu izvajalcu naročiti izvedbo dodatnih gradenj/storitev, ter zvišati pogodbeno vrednost na podlagi naslednjih utemeljitev:

razlogi zaradi katerih so potrebne dodatne gradnje/storitve:
Razlog za izvedbo dodatnih gradenj/storitev je nastal zaradi ureditve obvoza za krajane Plač med samo gradnjo kanalizacije. Obvoz se je uredil preko kategorizirane občinske ceste proti naselju Ustje, zaradi povečanega prometa se je stanje na cesti poslabšalo, zato je potrebno izvesti vzdrževalna dela.
razlogi, zakaj dodatne gradnje/storitve niso bile vključene v prvotno pogodbo;
Dodatne oz. spremenjene gradnje niso bile predvidene v projektni dokumentaciji in so posledica ugotovitev med izvajanjem del, prilagoditev dejanskemu stanju na terenu, predvidenim investicijam investitorjev v poslovno ekonomski coni, kot je navedeno v zgornji točki, ter posledično dopolnitev in sprememb projektne dokumentacije, odobrenih s strani investitorja ob izvajanju del, z namenom zagotavljanja funkcionalnosti zgrajene komunalne infrastrukture.
ekonomski ali tehnični razlogi, zaradi katerih zamenjava prvotnega izvajalca ni mogoča:
Dodatne gradnje/storitve in njihov obseg se tehnično prepletajo s pogodbenimi deli in storitvami prvotnega izvajalca, tako, da bi bilo ekonomsko in tehnično nesprejemljivo vključevati drugega izvajalca za izvedbo teh del, ki so podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja zgrajene komunalne infrastrukture, ki je predmet javnega naročila.
opis oziroma utemeljitev teh razlogov, vključno z obsegom nevšečnosti ali podvajanjem stroškov:
Izbrani izvajalec prvotnega naročila STOPAR PGM d.o.o., je bil v postopku oddaje javnega naročila izbran na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, zamenjava izvajalca pa bi povzročila podvajanje določenih del tudi dodatne stroške zaradi usklajevanj med projektanti in morebitnimi podizvajalci ter dodatne in znatno podvojene manipulativne ter druge stroške, potrebne za izvedbo in dokončanje prvotnega javnega naročila.

Vrednost naročenih dodatnih gradenj/storitev znaša 11.031,00 EUR brez DDV, kar je, upoštevaje prvotno vrednost po pogodbi v višini 13.457,82 EUR brez DDV, 2 % vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila, torej manj kot 30% zneska predvidenega v drugem odstavku 95. člena ZJN-3.

Sredstva za spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila so zagotovljena na proračunski postavki na postavki 15089, konto 4204 01, NRP OB001-150040.

Utemeljenost razlogov za spremembo pogodbe o izvedbi javnega naročila je preveril in utemeljil skrbnik javnega naročila Peter Kete.

Peter Kete,
vodja oddelka

Tadej Beočanin,
župan