Številka	01/25-NMV/B
Datum	18. 4. 2025

ODLOČITEV O IZIDU JAVNEGA NAROČILA

1. PODATKI O JAVNEM NAROČILU

Javno naročilo	
Naročnik	**Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.** **Gorenjska cesta 46** **1215 Medvode**
Oznaka javnega naročila	01/25-NMV/B
Naziv javnega naročila	**Dobava in vgradnja novega mehkega jezu MHE Hrušica**

2. Dobava in vgradnja novega mehkega jezu MHE Hrušica

2.1. PONUDBE ZA PRESOJO IN OCENJEVANJE

Ponudnik – naziv in sedež (vključno s partnerji, če so)
1. C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O., RIHARJEVA ULICA 38, 1000 LJUBLJANA
2. METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, KONSTRUKCIJE, MONTAŽA D.O.O., TITOVA CESTA, 8281 SENOVO

2.2. OCENA PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA MERILO

Ponudnik	C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. RIHARJEVA ULICA 38 1000 LJUBLJANA	
Merilo	**Podatek iz ponudbe**	**Ocena**
Najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV razvidno iz obrazca Lista cen.xlsx, zavihek Ponudbena cena, postavka »SKUPAJ CENA + 10% nepredvidenih del BREZ DDV«.	239.990,05 EUR brez DDV	/*

**Pojasnilo: Ponudba ponudnika je nedopustna iz razloga, kot izhaja iz točke 3. IZID JAVNEGA NAROČILA, zato naročnik ni izvedel ocenjevanja predmetne ponudbe v okviru meril, saj nedopustnih ponudb ni dopustno upoštevati pri ocenjevanju v okviru meril (smiselno enako ugotavlja tudi Državna revizijska komisija v zadevi št. 018-24/2022).*

Ponudnik	METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, KONSTRUKCIJE, MONTAŽA D.O.O. TITOVA CESTA 8281 SENOVO	
Merilo	**Podatek iz ponudbe**	**Ocena**
Najnižja skupna ponudbena cena v EUR brez DDV razvidno iz obrazca Lista cen.xlsx, zavihek Ponudbena cena, postavka »SKUPAJ CENA + 10% nepredvidenih del BREZ DDV«.	186.014,40 EUR brez DDV	100

2.3. RAZVRSTITEV PRAVOČASNIH PONUDB GLEDE NA OCENO

Zaporedje izbire	Ponudnik	Skupna ocena
1.	METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, KONSTRUKCIJE, MONTAŽA D.O.O. TITOVA CESTA 8281 SENOVO	100
	C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. RIHARJEVA ULICA 38 1000 LJUBLJANA	/

3. IZID JAVNEGA NAROČILA

Izbere se ponudbo ponudnika	Utemeljitev
METALNA SENOVO STROJEGRADNJA, KONSTRUKCIJE, MONTAŽA D.O.O. TITOVA CESTA 8281 SENOVO **za skupno ponudbeno ceno 186.014,40 EUR brez DDV**	Ponudba ponudnika je pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, ponujena cena ni neobičajno nizka in ne presega naročnikovih zagotovljenih sredstev. Ponudnik je skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 predložil **dopustno** in glede na merilo najugodnejšo ponudbo, zato se ponudniku odda javno naročilo.
Izključene/zavrnjene ponudbe	**Utemeljitev**

C & G ZASTOPANJE, SVETOVANJE IN INŽENIRING D.O.O. RIHARJEVA ULICA 38 1000 LJUBLJANA	Strokovna komisija naročnika je pri pregledu ponudbe ugotovila, da ponudba ni skladna z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zaradi česar jo je bilo potrebno označiti kot **nedopustno**. Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, natančneje v obrazcu ePRO – Navodila ponudnikom, v 4. točki »PONUDBA«, podtočka 7, jasno navedel, da mora ponudba vsebovati ***»podpisan terminski plan ponudnika, izdelan skladno s pogodbenim rokom in priloženim okvirnim terminskim planom naročnika oz. podpisan naročnikov terminski plan«.*** Iz predložene ponudbe izhaja, da ponudnik ni predložil terminskega plana, ki bi bil skladen z zahtevanim terminskim planom naročnika. Naročnik je v terminskem planu, ki je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, predvidel zaključek projekta 14. 10. 2026, medtem, ko ponudnik v svojem terminskem planu navaja zaključek projekta 9. 11. 2026, kar pomeni zamik za skoraj en mesec. Prav tako je naročnik v svojem terminskem planu določil 52 tednov (tj. 364 dni) za obdobje poskusnega obratovanja, kar je skladno tudi z določbo prvega odstavka 10. člena obrazca ePRO – Ponudba–Pogodba, kjer je navedeno: *»Po preteku enoletnega poskusnega obratovanja, pooblaščenca pogodbenih strank, sestavita zapisnik o uspešno opravljenem poizkusnem obratovanju, v katerem ugotovita dogajanje za čas poskusnega obratovanja blaga, in ali je blago pripravljeno za redno obratovanje.«* Ponudnik pa je v svojem terminskem planu predvidel zgolj 262 dni (približno 37 tednov) poskusnega obratovanja, kar pomeni odstopanje za več kot 100 dni. Na podlagi ugotovljenega, ponudba ponudnika ne izpolnjuje bistvenih vsebinskih zahtev naročnika, ki se nanašajo na določitev pogodbenih rokov in časovni potek izvedbe naročila, kot je bilo določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, se lahko dopolnitev, sprememba, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije, nanaša izključno na takšne elemente

	ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Ker terminski plan predstavlja vsebinski element ponudbe, ki ni objektivno preverljivo dejstvo v smislu navedenega člena, dopolnitev ponudbe v tem delu ni dopustna.

PRAVNI POUK:

Zoper to odločitev se lahko vloži zahtevek za revizijo v roku **petih delovnih dni** od objave te odločitve. Skladno z desetim odstavkom 90. člena ZJN-3 se odločitev šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati **vse obvezne sestavine iz 15. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja** (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami, v nadaljevanju ZPVPJN).

Vlagatelj zahtevek za revizijo vloži preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/).

Vlagatelj mora skladno z 71. členom ZPVPJN plačati takso v višini **4.538,75 EUR** na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-00173325.

Zastopnik / pooblaščenec naročnika	Podpis
mag. Uroš Koselj, direktor	

E-žig ustvarjen za:
Uroš Koselj
Uros.Koselj@sel.si

Napredni e-žig s kvalificiranim potrdilom
Izdajatelj potrdila: mSign
Datum e-žiga: 18.04.2025
Potek veljavnosti potrdila: 04.04.2030