INFORMATIVNI TERMINSKI PLAN PROJEKTA “BAZEN POSTOJNA”

Faza	Aktivnost	Predviden začetek	Predviden zaključek
Pripravljalna faza	Ustanovitev projektnega tima, priprava idejne zasnove	Mesec 1	Mesec 2
Projektiranje	Izdelava DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja	Mesec 3	Mesec 10
Projektiranje	Izdelava PZI	Mesec 11	Mesec 13
Izvedba gradnje – bazen	Zemeljska dela, temeljenje	Mesec 14	Mesec 20
Izvedba gradnje – bazen	Konstrukcija objekta	Mesec 21	Mesec 28
Izvedba gradnje – bazen	Instalacije, bazenska tehnika, zaključna dela, zunanja ureditev	Mesec 29	Mesec 36
Izvedba gradnje – oskrbovana stanovanja (informativno)	Zemeljska in gradbena dela	Mesec 16	Mesec 26
Izvedba gradnje – oskrbovana stanovanja (informativno)	Instalacije, zaključna dela, zunanja ureditev	Mesec 27	Mesec 36
Nadzor in dokumentacija	PID, DZO, uporabno dovoljenje	Mesec 37	Mesec 40
Poskusno obratovanje in predaja	Poskusno obratovanje bazena, predaja koncedentu	Mesec 41	Mesec 43
Začetek koncesijskega obdobja	Pričetek trajanja koncesije	Mesec 44	Mesec 44